

附件7

政府投资项目支出绩效自评表
(2020年)

填表单位（公章）：

项目名称	大浪服装城变电站配套电缆沟工程			主管单位		深圳市龙华区大浪街道办事处		
项目周期	— 1 — 年		项目属性		新增（ ） 延续（ √ ）			
资金来源	一般公共预算（ √ ） 政府性基金预算（ ）							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		9.95	9.95	9.95	10	100.00%	10
	其中：财政拨款		9.95	9.95	9.95	10	100.00%	10
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划完成大浪服装城变电站配套电缆沟工程，起于石龙仔路，终于大浪服装城变电站，新建隐蔽式电缆沟及管道工程，总长1.1公里。				完成项目验收，支付工程监理、咨询、施工招标代理等相关进度款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标（50分）	数量	完成项目验收数量	1项	1项	20	20	
		质量	工程质量合格率	100%	100.00%	20	20	
			时效	工程进度款项支付及时性	及时	及时	10	10
	效益目标（30分）	社会效益	建筑（工程）综合利用率	100%	100.00%	10	10	
			发生较大以上安全生产责任事故次数	0次	0次	10	10	
			完善市政基础设施，保障城市运行安全，提升城市品质	有效促进	有效促进	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	
审核意见：								
填报人：	杨春勇		联系方式：	29672963	填报日期：	2021.04.27		

部门负责人：

街道分管领导：