

附件7

政府投资项目支出绩效自评表
(2020年)

填表单位（公章）：

项目名称	片区路网综合整治工程第三批-大浪赖屋山片区			主管单位		深圳市龙华区大浪街道办事处		
项目周期	__1__年		项目属性		新增（ ） 延续（ √ ）			
资金来源	一般公共预算（ √ ） 政府性基金预算（ ）							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.95	0.95	0.95	10	100.00%	10
	其中：财政拨款		0.95	0.95	0.95	10	100.00%	10
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划完成赖屋山片区的福龙路以东、华旺路以南、华荣路以西区域的内部道路及赖屋山一、二、三、四路的道路改造建设，总长846.19米，				按计划已完成片区路网综合整治工程第三批-大浪赖屋山片区的施工招投标工作，发现该项目与区工务署项目重叠设计，现已取消项目的施工建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标（50分）	数量	建设(改造、修缮)工程量	846.19米	0	20	0	发现该项目与区工务署项目重叠设计，现已取消项目的施工建设。
		质量	质量验收合格率	100%	0.00%	20	0	发现该项目与区工务署项目重叠设计，现已取消项目的施工建设。
		时效	项目按计划开工率	100%	0.00%	5	0	发现该项目与区工务署项目重叠设计，现已取消项目的施工建设。
			项目按计划完工率	100%	0.00%	5	0	发现该项目与区工务署项目重叠设计，现已取消项目的施工建设。
	效益目标（30分）	社会效益	建筑（工程）综合利用率	100%	100.00%	10	0	发现该项目与区工务署项目重叠设计，现已取消项目的施工建设。
			发生较大以上安全生产责任事故次数	0次	0	10	0	发现该项目与区工务署项目重叠设计，现已取消项目的施工建设。
			完善市政基础设施，保障城市运行安全，提升城市品质	有效促进	有效促进	10	0	发现该项目与区工务署项目重叠设计，现已取消项目的施工建设。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	10	0	发现该项目与区工务署项目重叠设计，现已取消项目的施工建设。
	总分						100	10
审核意见：								
填报人：	杨春勇	联系方式：	29672963		填报日期：	2021.04.27		

部门负责人：

街道分管领导：