

附件7

政府投资项目支出绩效自评表
(2020年)

填表单位（公章）：

项目名称	龙华污水处理厂大浪片区污水支管网二期工程			主管单位		深圳市龙华区大浪街道办事处		
项目周期	__1__年		项目属性		新增（ ） 延续（ √ ）			
资金来源	一般公共预算（ √ ） 政府性基金预算（ ）							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		404.82	404.82	404.82	10	100.00%	10
	其中：财政拨款		404.82	404.82	404.82	10	100.00%	10
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	大浪片区罗屋围、岭排围、石凹村、黄麻埔及周边部分工业区的污水、排水管网改造建设，总长18.8公里，2020年计划完成工程决算，并拨款相关合同尾款。				按计划完成工程决算，并拨款相关合同尾款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标（50分）	数量	完成工程决算项目数量	1项	1项	20	20	
		质量	工程竣工验收率	100%	100.00%	20	20	
		时效	合同进度款项支付及时性	及时	及时	10	10	
	效益目标（30分）	社会效益	建筑（工程）综合利用率	100%	100.00%	10	10	
			发生较大以上安全生产责任事故次数	0次	0	10	10	
			完善市政基础设施，保障城市运行安全，提升城市品质	有效促进	有效促进	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	
审核意见：								
填报人：	杨春勇		联系方式：	29672963	填报日期：	2021.04.27		

部门负责人：

街道分管领导：