


附件 2

项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------|--------------|--|----------|---|----|--|
| 项目名称 | 监督抽检 | 项目类别 | 常规 | √ | 一次性 | | 追加 | |
| 项目主管部门 | 深圳市龙华区住房和建设局 | 项目实施单位 | 深圳市龙华区住房和建设局 | | | | | |
| 项目周期 | 3 年 | 项目属性 | 新增 | | | 延续 | √ | |
| 预算金额 | 350 万元 | 其中： 财政拨款 | 350 万元 | | 其它 资金 | | | |
| 年度目标总体描述 | 预期（社会、经济）效益方面从材料到实体对工程质量进行监督，验证见证送检检测结果，防止不合格材料进入项目，提高建筑工程质量；项目本身个性化的、量化绩效指标方面 2018 年度监督抽检建筑材料的不合格率降为 3%。 | | | | | | | |
| 绩效内容 | 目标内容 | | | 目标完成情况 | | 未完成的原因及改进措施 | | |
| 投入目标 （包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排） | 全年监督抽检费用完成支付合计 3,465,975.08 元，第一季度支出 1572329.9 元，第二季度支出 1474688.24 元，第七个月支出 418956.94 元。全年共支出约 3465975.08 元，完成 99.03%。 | | | 全年共支出约 3465975.08 元，完成 99.03% | | 全年监督抽检工作实际费用发生合计 6,114,883.18 元，监督抽检工作实际执行完成率为 174.71%。 | | |
| 产出目标 （包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等） | 不合格率控制在 3%以内 | | | 全年共监督抽检材料 3859 批次，抽检实体 538 批次，其中不合格材料 69 批次，不合格实体 31 批次。2018 年度监督抽检不合格率为 2.27% | | 已完成 | | |



| | | | |
|---|--|---|------------|
| <p>效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)</p> | <p>社会效益指标: 验证见证送检检测结果, 防止不合格材料进入项目, 提高龙华区建筑工程质量, 不合格率小于 3%; 生态效益指标: 控制项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况, 防止不合格材料进入项目; 可持续影响: 防止不合格材料进入项目, 降低建筑材料的不合格率, 从材料到实体对工程质量进行监督。</p> | <p>项目实施对经济和社会的影响: 质安站从材料到实体对工程质量进行监督, 通过监督抽检工作及逐一验证见证送检检测结果, 2018 年度防止了抽检出的 69 批次不合格材料进入项目, 降低了建筑材料的不合格率, 2018 年度监督抽检建筑材料的不合格率为 1.79%; 抽检出 31 批次不合格实体, 2018 年度监督抽检实体不合格率为 5.76%。对抽检不合格的项目按相关规定发出整改通知书, 要求施工单位限期整改, 钢筋及防水卷材一旦出现不合格, 一律现场销毁, 不得降级和退场处理, 其他材料根据规范要求采取销毁或降级使用处理, 为提高建筑工程质量保驾护航。</p> | <p>已完成</p> |
|---|--|---|------------|

填表人: 陈喜丽

联系电话: 23336523