

龙华区大浪街道2019年重点work项目

编号	工作任务	第二季度	反馈内容	存在问题	下一步措施	责任单位
1	完成华电地块等土地整备工作，新增产业用地40公顷。	推进华电地块等土地整备工作。	大浪赖屋山（横朗）地块土地整备利益统筹试点项目今年需完成22.5公顷入库任务，已申报7.18公顷土地整备入库。		下一步，加快剩余土地的协议签订和清理入库工作。	大浪街道
2	建设一流国际化城区，增强国际吸引力。搭建涉外综合服务平台，为外资企业和国际友人提供全方位服务；推进主干道、门户节点双语标识建设，完善国际语言环境；对标国内外先进城区，规划建设一批功能完备、特色浓郁的国际化社区，进一步增强国际化氛围。	开展国际化街区申报工作。	经与区外事科联系，待区方案下发后根据区方案开展			大浪街道
3	大力推进食品放心美食街、美食广场建设，每个街道至少打造一个食品放心美食街区，积极营造浓厚商业氛围。	全面启动6个街道美食广场（熟食中心）建设，开展建设改造和提升。	实地查看奔霓诗园区地块和嘉安达园区餐厅，将熟食中心初步选址定于嘉安达园区餐厅。该餐厅位于园区一楼，目前供餐人数日均3000-5000人，餐厅经理非常愿意配合改造提升。下一步将遴选熟食中心的经营类型和供应商，组织实施具体的改造和提升工作。	暂无	邀请区食品安全监管科领导现场指导，组织实施具体的改造和提升工作。	大浪街道
4	推动观澜黎光地块等较大面积产业空间土地整备，确保全区整备土地入库150公顷以上。	完成30%的入库任务。	今年，我街道需完成90万平方米的土地整备入库任务，已申报土地整备入库土地78.96公顷，已完成入库手续土地31公顷，剩余土地由区城市更新和土地整备局报市规划和自然资源局龙华管理局办理相关的审核和入库手续。		下一步，协调区城市更新和土地整备局加快办理相关的审核和入库手续。	大浪街道
5	完成50个以上公共基础设施项目征地拆迁，补偿建筑物30万平方米以上。	完成30%的建筑物补偿任务。	已完成大浪体育中心、赣深铁路、大浪时尚小镇土地整备项目（一期犁头山受纳场地块）三个项目的清理和移交工作，与福龙立交业主签订建筑物补偿协议（0.38万平方米）。			大浪街道
6	完成16座垃圾转运站升级改造。	完成初步设计、概算报批，开展施工图设计工作。	完成初步设计、概算报批，开展施工图设计工作。	/	/	大浪街道

7	完成136个城中村综合治理（大浪街道重点工作项目23个，民生实项目3个）。	完成6个城中村概算审核、施工图及预算编制工作；完成17个城中村施工招标工作。	①元芬新村已完成方案设计待方案审定，已同步开展初步设计及概算编制工作；②龙胜新村C区、龙胜新村D区、龙胜新村E区、浪口二区、浪口三区已完成概算编制工作；③富裕新村、中保富裕新村、潭罗华侨新村三区、菠萝斜新村、茶角坎新村、已完成预算编制，预算审核中；④、潭罗华侨新村一区、二区、三合村石妹小区、桃苑新村、澳华新村、八九小区、福轩新村、宝龙新村概算审核中，已开展施工图设计；⑤赖屋山东区、宝山新村、三合华侨新村C区、金盈新村待概算批复已完成施工图设计；⑥羊台新村已完成概算编制工作			大浪街道
---	---------------------------------------	--	--	--	--	------

8	新增10万户燃气管道入户。	按照《深圳市龙华区“城中村”综合治理工作方案（2018-2020）》，统筹区城市管理和综合执法局、各街道、市燃气集团加快燃气管道工程建设。	下横朗、新围、赖屋山新村城中村综合治理项目其中：下横朗新村于2018年12月份已完成市考核组验收，该村总村栋113栋，总户数2305户，已缴费开户1909户，点火率82.82；赖屋山、新围于2019年5月-6月份完成市考核组验收工作；赖屋山新村99栋，总户数2333户，已缴费开户1807户，点火率0%；新围新村306栋，总户数13796户，已缴费开户4490户，点火率0% 上岭排新村已完成地下管线完成740m，地上环管完成138栋；下岭排新村已完成地下管线完成300m，完成占比23%；地上环管完成80栋，完成占比为83.3%；龙胜新村A区已完成燃气地下管沟累计完成1640米，完成占比73.8%；浪口一区已完成地下管道完累计成1235米，完成占比58.5%；同胜综合开发区已完成地下管线完成330m，占比29%。环管完成50栋，占比96%；上横朗新村已完成地下管线累计完成120m，架空管道横管累计完成410，围楼管道累计完成2100m，占比5%；下早新村已完成完成1832米，完成占比57%，环管完成92栋，占比89.3%；羊龙新村已完成地下主管理设完成30m，完成比列占35%，支管理设20m，完成比列占70%；陶吓新村已完成已经进场施工，完成3、4、5、6号次巷道埋管、地下管线完成600米，占总工程量的3%；鹊山新村（包括鹊山老村、新一村）已完成地下管道完成468米，完成占比52.3%；，环管完成49栋，占比81.6%；赤岭头新二村已完成埋管累计133米，完成占比30%；	一、下横朗新村： 1、房屋达不到管道安装条件； 2、一楼商铺多数为三小场所，不能安装管道气。 二、赖屋山新村： 由于该村河道拆除重建，主路燃气中压管未能通管连接，影响通气点火。 三、新围新村： 1、燃气各区收费标准不一； 2、该村房屋用于出租较多，业主缴费开户意愿低。	赖屋山新村： 燃气公司方案设计中，争取8月完成设计，9月开始施工，10月前完成河道过河通管连接，实现点火。 新围新村： 1、拟定于7月底点火； 2、下一步继续加大与村民沟通的力度，引导村民积极交费、提高安装、点火率。	大浪街道
9	建设民治大道、公园路等一批特色街，彰显龙华特色魅力。	1. 完成民治大道特色街工程量80%。 2. 开展公园路特色商业文化街品质提升示范工程施工设计及审查工作。 3. 完成华繁路概算申报。 4. 完成比邻花漾街	已完成完成华繁路概算申报。	/	尽快推进项目概算申报工作	大浪街道

10	健全三级联动公共文化服务体系，广泛开展“五彩周末”、全民阅读、全民健身等品牌活动，继续办好国际网球公开赛、国际龙舟赛、羊台山全国山歌赛等系列赛事展会，不断提升文化软实力和影响力。（“五彩周末”为民生实事项目	拟定羊台山全国山歌赛活动方案初稿。	已拟定羊台山全国山歌赛活动方案初稿（按计划推进）	资金问题：中期预算增加已上报，待区核批。	无	大浪街道
11	完成90个地质灾害、危险边坡、地面坍塌等隐患点整治。	地质灾害和危险边坡隐患点整治：46个项目完成前期立项、审查及部门审核审定工作，4个项目进场施工。（反馈本街道任务即	大浪街道谭罗小区边坡治理工程：完成主体；元芬村盛兰宾馆下面挡墙治理工程：完成主体，三合新村围墙建设工程：完成主体。			大浪街道