

附件2

龙华区2017年第一季度民生实事落实情况一览表（观湖街道）

序号	民生事项	建设内容	第一季度	进展情况	存在问题	解决措施	区责任单位	单位一把手	分管领导	科室负责人	项目负责人
1	扩建振能小学	扩建振能小学	完成基坑支护工程，完成投资额550万元，完成全年目标的18%。	完成基坑支护工程，完成投资额560万元，完成全年目标的18%。 （按计划推进）	用地问题尚未完善。		观湖街道	曾无非	唐振寿	卞德明	刘飞跃
22	锦鲤农贸市场综合整治及环境提升工程	锦鲤农贸市场综合整治及环境提升工程	进场施工（清理拆除档位等）。	已经进场施工，工程正在有序开展。 （按计划推进）			观湖街道	曾无非	曾创林	曾日新	邓官喜
29	新建雨污分流管网共约200公里。	观澜污水处理厂污水支管网二期工程一核心片区（观湖片区）	完成支管安装640米，立管安装4587.7米，完成全年目标的13%。	完成支管安装950米，立管安装0米。 （滞后）	施工单位管理存在严重问题，提请按合同严肃处理。街道现场管理人员已多次要求施工单位整改，但仍普遍存在管沟支护不到位、围挡缺失、管沟回填不及时、检查井砌筑、管道安装、埋设不规范等诸多问题，质量安全堪忧。另外，施工组织及人员配置均不符合要求，如此施工势必影响政府的形象。	严格合同管理，要求施工单位完善组织架构，补充人员机械，做好施工安排，加快施工进度。同时，联合区建设局监督施工单位切实落实安全文明施工，维护群众生活秩序。	观澜、观湖、福城街道	曾无非	唐振寿	卞德明	吴广斌
30	新增1个给排水管道工程，修复完善8个给排水管道工程。	新田社区麒麟工业区主干道增设排水系统工程	完成施工图设计、开展预算编制及审核工作。	已完成施工图设计工作，正在进行预算编制。 （按计划推进）			观湖街道	曾无非	唐振寿	刘建峰、卞德明	桑璐
		横坑片区求知东路给排水管道完善工程	完成工程规划许可证办理，完成施工招标工作，完成监理单位招标工作。	已完成施工招标等前期工作。 （按计划推进）			观湖街道	曾无非	唐振寿	刘建峰、卞德明	杨冲
		新田社区谷湖龙村排水水整	完成前期各项审批工作。	已经完成前期地形勘察、地质勘探、设计等工作，预算正在编制中。 （按计划推进）			观湖街道	曾无非	唐振寿	刘建峰、卞德明	张永光

序号	民生事项	建设内容	第一季度	进展情况	存在问题	解决措施	区责任单位	单位一把手	分管领导	科室负责人	项目负责人
31	完成君子布社区、新区大道京基地块、新田社区等20个内涝点整治工程。	观城社区横坑村排水整治工程	完成前期各项审批工作。	已经完成前期地形勘察、地质勘探、设计等工作，预算正在编制中。 （按计划推进）			观湖街道	曾无非	唐振寿	刘建峰、卞德明	张永光
		樟坑径下围工业一路永丰源段积水整治工程	完成前期各项审批工作。	完成前期各项审批工作。 （按计划推进）	樟坑径下围工业一路永丰源段积水整治工程与“双提升”道路综合整治工程-下围工业一路、上围二路工程重叠。3月24日区建筑工务局水务科会议，由于该工程涉及的金额比较大，无法纳入樟坑径片区污水管网改造项目，由区前期办纳入（区“双提升”道路综合整治工程-下围工业一路、上围二路）。		观湖街道	曾无非	唐振寿	刘建峰、卞德明	张永光
32	完成君子布河、坂田河等7条河的河道综合整治。	横坑水	完成73%的工程量	已完成76%的工程量。分洪箱涵除纳入地铁4号线三期工程施工的52米外，主体全部完成。完成投资500万元。 （按计划推进）	需区协调相关单位解决的问题，已上报区两个问题：1. 观澜商业街段商铺征收拆除或甩项问题。2. 分洪箱涵汛期前贯通，需协调轨道部门加快穿观澜大道临时排洪工程施工。	1. 如不存在安全隐患，建议由区环水局协调市发改委、市水务局等相关部门，对该段河道整治进行“甩项”处理。如有安全隐患，需观澜加快，6月底前拆除并移交工作面。 2. 督促地铁建设施工单位，加快分洪箱涵跨观澜大道段的临时排水施工，保证2017年汛期前分洪箱涵通水。	环境保护和水务局、建筑工务局、各街道	曾无非	唐振寿	卞德明	曾常
38	完成景田路（环观南路-消防支队）路、福楼村路、章阁新村片区、宝石东路等15个道路“白改黑”工程。	景田路	完成景田路新增消防专管工程、现状供水管改造前期初步设计。	景田路新增消防管网工程正进行施工招标工作。 （按计划推进）			观湖街道	曾无非	唐振寿	刘建峰、卞德明	沈茂深 肖德忠
		福楼村路	完成总工程量的80%。	已完工，并完成验收工作。 （完成）			观湖街道	曾无非	唐振寿	卞德明	黄福寨
	建成桂花社区公园	和睦特色街区	完成工程量10%	沿街广告招牌已拆除，正在进行立面改造刷新工作。 （按计划推进）			观湖街道	曾无非	姜阳、李涛	王发明	郑富民

序号	民生事项	建设内容	第一季度	进展情况	存在问题	解决措施	区责任单位	单位一把手	分管领导	科室负责人	项目负责人
44	、章阁社区乐群街心公园、章阁阳光街心公园。完成坂澜大道、环观南路等10条道路及社区公园、人工湖等8个景观提升工程。	松元厦德胜路景观改造工程	完成施工招标，完成施工总进度的30%。	完成施工总进度的49%。 (按计划推进)			观湖街道	曾无非	李洪洲、姜阳	陈远平	许以宁
		牛轭岭周边环境提升工程	完成施工招标，完成施工总进度的30%。	完成施工总进度的49%。 (按计划推进)			观湖街道	曾无非	李洪洲、姜阳	陈远平	许以宁
46	完成工业路、观澜石新路、樟坑径社区等32个危险边坡地质灾害应急抢险治理工程。	观澜观城社区执法队后边坡	完成主体施工。	已完成总工程量的90%。 (按计划推进)			环境保护和水务局、各街道	曾无非	唐振寿	刘建峰	邹奕洪
		观城社区岗头陈屋围254号后边坡	完成主体施工。	已完成总工程量的70%。 (按计划推进)			环境保护和水务局、各街道	曾无非	唐振寿	刘建峰	邹奕洪
		田寮新村M359公交总站旁山体滑坡	完成施工报建手续，进场施工。	已完成总工程量的30%。 (按计划推进)			环境保护和水务局、各街道	曾无非	唐振寿	刘建峰	邹奕洪
46	完成工业路、观澜石新路、樟坑径社区等32个危险边坡地质灾害应急抢险治理工程。	观澜鸿福楼后挡土墙	完成施工报建手续，进场施工。	已完成总工程量的30%。 (按计划推进)			环境保护和水务局、各街道	曾无非	唐振寿	刘建峰	邹奕洪
		观澜石新路东侧边坡	完成施工报建手续，进场施工。	已完成总工程量的15%。 (按计划推进)			环境保护和水务局、各街道	曾无非	唐振寿	刘建峰	邹奕洪
		观城社区高科技园南侧边坡	完成勘察设计。	已完成勘察设计公司。 (按计划推进)			环境保护和水务局、各街道	曾无非	唐振寿	刘建峰	田震华
		新田社区创新工业园西南侧边坡	完成勘察设计。	已完成勘察设计公司。 (按计划推进)			环境保护和水务局、各街道	曾无非	唐振寿	刘建峰	田震华
		樟坑径社区瑞尔泰工业园南侧边坡	完成勘察设计。	已完成勘察设计公司。 (按计划推进)			环境保护和水务局、各街道	曾无非	唐振寿	刘建峰	田震华
		新湖路鸿富盈工业区边坡	完成勘察设计。	已完成勘察设计公司。 (按计划推进)			环境保护和水务局、各街道	曾无非	唐振寿	刘建峰	田震华
		观湖樟坑径牛角龙工业区后山危险边坡	完成勘察设计。	已完成勘察设计公司。 (按计划推进)			环境保护和水务局、各街道	曾无非	唐振寿	刘建峰	田震华

序号	民生事项	建设内容	第一季度	进展情况	存在问题	解决措施	区责任单位	单位一把手	分管领导	科室负责人	项目负责人
47	新建库坑社区公园、民新小学、振能小学、观澜中学等4个应急避难场所，改造提升85个应急避难场所。	振能小学应急避难场所	完成前期工作。	已完成施工招标等前期工作，正在开展资料交接和进场准备。（按计划推进）			观湖街道	曾无非	唐振寿	刘建峰、卞德明	刘飞跃
		观澜中学应急避难场所	完成施工图设计。	准备开展施工招标。（按计划推进）			观湖街道	曾无非	唐振寿	刘建峰、卞德明	陈涌浴

备注：街道主办区民生实事26项（24项按计划推进，1项已完成，1项滞后），12项正在施工。