

附件

2023 年龙华街道民生实事项目一季度落实情况汇总表

民生事项	序号		项目名称	年度目标	第一季度工作计划	落实情况（不超过 350 字）	进度评价	主办单位	协办单位
持续推进垃圾转运站建设和厕所革命：改造或新建 6 座公厕、18 座垃圾转运站。	19	19-3	龙华街道垃圾转运站地面整治工程（一期）	完工。	完成总工程量的 40%。	已完成总工程量的 80%。	已完成	龙华街道（市政中心）	城市管理和综合执法局
开展特殊群体帮扶： 1.续建龙华区社会福利综合服务中心。 2.建成龙华街道公共服务站、福城街道综合（职业）康复服务中心。 3.开展龙华区残障者人才森林计划，为区残疾人事业持续稳定发展提供高素质人才，打造龙华区残障者人才队伍的茂盛“森林”和可持续“生态圈”。	22	22-2	龙华街道公共服务站	建成龙华街道公共服务站：高标准打造示范型街道职康中心、未成年人保护站。	龙华街道公共服务站工程进度预计第一季度完工 70%。	龙华街道公共服务站工程进度第一季度已完工 80%。目前硬装部分已完工，场地移交手续于 4 月进行；场地移交后衔接软装及相关设备购置，预计于 6 月份前投入使用。	已完成	龙华街道（公共服务办（公共服务））	/
改善道路慢行系统： 1.改造、新建非机动车道 8 处。 2.完成新华荣小区周边人行道铺装建设、桔新东路、福水路隔离护栏提升。	25	25-1	和平路（工业路-石清大道）	完工。	工程形象进度 60%。	已完成总工程量 80%，继续跟进施工。	已完成	龙华街道（交安办）	/
		25-2	清龙路（龙观大道-龙华大道段）	完工。	工程形象进度 70%。	已完成总工程量 80%，继续跟进施工。	已完成	龙华街道（交安办）	/
		25-3	山咀头路（三环路-和平路段）	完工。	工程形象进度 70%。	基本完工，准备验收。	已完成	龙华街道（交安办）	/
		25-4	公园路（工业路-龙华人民路）	完工。	工程形象进度 70%。	基本完工，准备验收。	已完成	龙华街道（交安办）	/
		25-5	宝华路（工业路-山咀头）	完工。	工程形象进度 70%。	基本完工，准备验收。	已完成	龙华街道（交安办）	/
		25-6	清泉路（建辉路-民清路）	完工。	工程形象进度 60%。	已完成总工程量 80%，继续跟进施工。	已完成	龙华街道（交安办）	/
		25-7	昌永路（龙观大道-河背一路）	完工。	完工。	已完工。	已完成	龙华街道（交安办）	/
整治辖区道路拥堵点和安全隐患	26	26-2	龙华中心小学片区交通安全隐患整治工程	完工。	完成招标。	已完成招标，进场施工。	已完成	龙华街道（交安办）	/

民生事项	序号	项目名称	年度目标	第一季度工作计划	落实情况（不超过 350 字）	进度评价	主办单位	协办单位
点： 1.完成 5 个拥堵点治理。 2.完成 3 项交通安全隐患整治工程。	26-3	龙华区人民医院片区交通安全隐患整治工程	完工。	完善初步设计方案和方案意见征求工作。	已完成初步设计方案和方案意见征求工作。	已完成	龙华街道（交安办）	/
	26-4	民清路（工业路至清秀路段）交通安全隐患整治工程	完工。	工程形象进度 60%。	已完工。	已完成	龙华街道（交安办）	/
提升应急保障能力，消除危险边坡隐患：整治 12 处危险边坡。	31-2	力劲工业园北侧外围挡墙治理工程	完工。	完成工程量的 40%。	已完成总工程量 100%。	已完成	龙华街道（工务中心）	/
	31-3	龙华街道东环花园 42-3 背后边坡治理工程	完工。	完成工程量的 40%。	已完成总工程量 100%。	已完成	龙华街道（工务中心）	/
	31-4	清湖彩煌实业公司宿舍挡墙治理工程	完工。	完成工程量的 30%。	已完成总工程量 100%。	已完成	龙华街道（工务中心）	/
	31-10	共和新村 B 区 174 栋屋后挡墙治理	完工。	完成工程量的 40%。	已完成总工程量 100%。	已完成	龙华街道（工务中心）	/
广泛实施社区民生微实事：2023 年审核完成各类社区民生微实事项目 800 个。	40	社区民生微实事审核项目	2023 年审核完成各类社区民生微实事项目 800 个。通过群众点菜，政府买单的形式，实施一批群众急盼解决的“小事、急事、难事”。	召开区级民生微实事专项领导小组工作会议，总结 2022 年工作，部署 2023 年相关工作。	已完成 2023 年第一批民生微实事 291 个项目的立项工作。	已完成	区委组织部、民政局、各街道（公共服务办（公共服务））	/