

龙华区大浪街道 2023年上半年民生实事项目进展情况一览表（截至2023年6月30日）

| 序号 | 民生事项  | 项目名称              | 年度目标 | 上半年目标   | 上半年进展情况   | 存在问题及下一步工作计划 | 主办单位                     | 协办单位 |
|----|---|-------------------|------|---------|-----------|--------------|--------------------------|------|
| 1  | 提升公园供给与质量：<br>新建、改造提升7个公园                         | 罗屋围口袋公园建设工程       | 完工   | 完成概算批复。 | 已完成75%工程量 | 无            | 城市建设办（前期）、城市建设办（城建）、工务中心 |      |
| 2  |   | 水围新村口袋公园建设工程      | 完工   | 完成概算批复。 | 完成90%工程量  | 无            | 城市建设办（前期）、城市建设办（城建）、工务中心 |      |
| 3  | 优化辖区节点、道路环境：<br>完成14处节点、道路环境整治提升，推进龙军花园绿道连接线工程建设。 | 赖屋山东区周边环境整治工程     | 完工   | 完成概算批复。 | 完成25%工程量  | 无            | 城市建设办（前期）、城市建设办（城建）、工务中心 |      |
| 4  |   | 华明路与刘屋围路交汇处环境整治工程 | 完工   | 完成概算批复。 | 进场准备      | 无            | 城市建设办（前期）、城市建设办（城建）、工务中心 |      |
| 5  |   | 百丽园区周边环境整治工程      | 完工   | 完成概算批复。 | 完成20%工程量  | 无            | 城市建设办（前期）、城市建设办（城建）、工务中心 |      |

龙华区大浪街道 2023年上半年民生实事项目进展情况一览表（截至2023年6月30日）

| 序号 | 民生事项   | 项目名称                   | 年度目标 | 上半年目标                  | 上半年进展情况     | 存在问题及下一步工作计划 | 主办单位                     | 协办单位 |
|----|--|------------------------|------|------------------------|-------------|--------------|--------------------------|------|
| 6  |  | 龙胜学校周边道路整治工程           | 完工   | 完成施工图设计、施工招标，完成30%工程量。 | 完成90%工程量    | 无            | 城市建设办（前期）、城市建设办（城建）、工务中心 |      |
| 7  | 改善道路慢行系统：<br>1. 改造、新建非机动车道8处。<br>2. 完成新华荣小区周边人行道铺装建设、桔新东路、福水路隔离护栏提升。 | 新华荣小区周边人行道改造工程         | 完工   | 完成施工图设计、施工招标。          | 已完结         | 无            | 城市建设办（前期）、城市建设办（城建）、工务中心 |      |
| 8  |  | 下岭排路（永乐路至大船坑路）交通环境整治工程 | 完工   | 完成施工图设计、施工招标。          | 完成80%工程量    | 无            | 城市建设办（前期）、城市建设办（城建）、工务中心 |      |
| 9  | 提升应急保障能力，消除危险边坡隐患：整治12处危险边坡。   | 桃苑新村鲤鱼塘下早新工业区边坡治理工程    | 完工   | 完成施工图设计、施工招标。          | 完成90%工程量    | 无            | 城市建设办（前期）、城市建设办（城建）、工务中心 |      |
| 10 |  | 澳华新村北侧边坡               | 完工   | 完成施工图设计、施工招标。          | 正办理进场前报建手续， | 无            | 城市建设办（前期）、城市建设办（城建）、工务中心 |      |