

2024年龙华街道民生实事项目一季度落实情况汇总表

序号	项目名称	第一季度目标	落实情况	存在问题	解决措施	进度自评 (推进中/滞后/完工)	主办单位	协办单位	备注
15	15-2 华侨新村南侧项目	做好进场准备工作。	已进场施工，完成总工程量的3%。	无	无	推进中	龙华街道	/	
16	16-6 新业一路周边提升项目	进场施工并完成总工程量的50%。	已进场施工，完成总工程量的90%。	无	无	推进中	龙华街道	/	
21	21-4 规划建设公办普惠性托育机构	1.开展场地测量、场地设计、施工入场报建和准备。 2.开展一场婴幼儿家庭科学育儿指导课程。	1、规划建设公办普惠性托育机构位于景新社区华盛珑悦1栋55号1-2楼，目前已完成现场场地测量、平面和功能设计等准备工作，预计于4月底开始进场施工。 2、已于1月28日在松和社区党群服务中心开展一场婴幼儿家庭科学育儿指导课程。	无	无	推进中	龙华街道	卫生健康局	
	23-2 三联工业区西南侧道路及周边整治工程	完工。	已完工。	无	无	完工	龙华街道	/	
23	23-3 斜岗岭二路临时道路工程	完成概预算审核，完成招标手续。	已完成概预算审核，已经完成招标手续。	无	无	推进中	龙华街道	/	

序号	项目名称	第一季度目标	落实情况	存在问题	解决措施	进度自评 (推进中/滞后/完工)	主办单位	协办单位	备注
23-4	斗华路临时道路建设工程	完成总体形象进度80%	已完成工程量82%。	部分施工场地被新围学校建设项目堆放材料及板房占据，导致该部分无法施工。	协调区工务署尽快将施工场地移交龙华街道实施。	推进中	龙华街道	/	
25	龙华大道与东环一路交叉口交通安全隐患整治工程	项目立项及前期设计。	已完成初步设计，并通过街道立项研讨会。	无	无	推进中	龙华街道	市交通运输局龙华管理局、龙华交警大队、城市管理和综合执法局	
	龙观大道与大浪南路交叉口交通安全隐患整治工程	项目立项及前期设计。	已完成初步设计，并通过街道立项研讨会。	无	无	推进中	龙华街道	市交通运输局龙华管理局、龙华交警大队、城市管理和综合执法局	
31	民美路富士康南门挡墙治理工程	完成总体形象进度90%。	已完成工程量97%，正在收尾。	无	无	推进中	龙华街道	/	
	华侨新村南侧便民路与坂田街道交汇处挡墙治理工程	完成总体形象进度90%。	已完工。	无	无	完工	龙华街道	/	
34	民清路（松和小学人行天桥段）配电房工程	完工。	已完工。	无	无	完工	龙华街道	/	