

## 2024年龙华街道民生实事项目二季度落实情况汇总表

序号	项目名称	上半年目标任务	落实情况	存在问题	解决措施	主办单位	协办单位
1	15-2 华侨新村南侧项目	进场施工并完成总工程量的30%。	已完成总工程量的68%。	无	无	龙华街道（市政中心）	/
2	16-6 新业一路周边提升项目	完工。	已完成总工程量的100%。	无	无	龙华街道（市政中心）	/
3	21-4 规划建设公办普惠性托育机构	1.开展公办普惠性托育机构建设、装修工作。 2.开展一场婴幼儿家庭科学育儿指导课程。	1.龙华街道华盛珑悦公办普惠性托育园项目于2023年12月进行建设、运营公开招标，2024年1月中标公司开始启动场地设计及施工相关工作，并确认平面布局；2月份完成施工图设计，施工招标已于3月29日发布，4月11日开标，4月16日--4月19日招标结果公示期，5月15日入场施工；截至目前，正在开展建设及装修工作。 2.2024年至今，龙华街道累计开展3场婴幼儿家庭科学育儿指导课程。	无	无	龙华街道（公服办）	卫生健康局

序号	项目名称	上半年目标任务	落实情况	存在问题	解决措施	主办单位	协办单位	
4	23-2	三联工业区西南侧道路及周边整治工程	完工。	已完工。	无	无	龙华街道（工务中心）	/
5	23-3	斜岗岭二路临时道路工程	完成施工、监理等合同的签订。	正在进行施工合同的签订。	无	无	龙华街道（工务中心）	/
6	23-4	斗华路临时道路建设工程	完工。	已完工。	无	无	龙华街道（工务中心）	/
7	25-3	龙华大道与东环一路交叉口交通安全隐患整治工程	完成项目概预算审核和施工招标。	已完成概预算审核和施工招标。	无	无	龙华街道（交安）	市交通运输局龙华管理局、龙华交警大队、城市管理和综合执法局

序号	项目名称	上半年目标任务	落实情况	存在问题	解决措施	主办单位	协办单位
8	25-4 龙观大道与大浪南路 交叉口交通安全隐患 整治工程	完成项目概预算审 核和施工招标。	已完成概预算审核和施工招标。	无	无	龙华街道（交 安）	市交通运输局龙 华管理局、龙华 交警大队、城市 管理和综合执法 局
9	31-9 民美路富士康南门挡 墙治理工程	完工。	已完工。	无	无	龙华街道（工务 中心）	/
10	31-10 华侨新村南侧便民路 与坂田街道交汇处挡 墙治理工程	完工。	已完工。	无	无	龙华街道（工务 中心）	/
11	34-1 民清路（松和小学人 行天桥段）配电房工 程	第一季度前完工。	已完工。	无	无	龙华街道（工务 中心）	/