

附件7

政府投资项目支出绩效自评表
(2020年)

填表单位（公章）：

项目名称	大浪建滔工业园配套道路工程		主管单位		深圳市龙华区大浪街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（ √ ）			
资金来源	一般公共预算（ √ ） 政府性基金预算（ ）							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		500.00	500.00	500.00	10	100.00%	10
	其中：财政拨款		500.00	500.00	500.00	10	100.00%	10
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建滔工业园新建规划路、朗义路、朗和路等3条城市支路，总长974.99米，2020年计划完成工程施工招标，在年内正式进场施工。				按计划完成工程施工招标，并于12月正式进场施工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标（50分）	数量	建设(改造、修缮)工程量	974.99米	974.99米	10	10	
			建设(改造、修缮)工程数量	3条城市支路	3条城市支路	10	10	
		质量	质量验收合格率	100%	100.00%	20	20	
			时效	项目按计划开工率	100%	100.00%	5	5
		项目按计划完工率		100%	100.00%	5	5	
		效益目标（30分）	社会效益	建筑（工程）综合利用率	100%	100.00%	10	10
	发生较大以上安全生产责任事故次数			0次	0	10	10	
	完善市政基础设施，保障城市运行安全，提升城市品质			有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	
审核意见：								
填报人：	杨春勇	联系方式：	29672963	填报日期：	2021.04.27			

部门负责人：

街道分管领导：