

附件7

政府投资项目支出绩效自评表
(2020年)

填表单位（公章）：

项目名称	大浪片区次干道以下道路综合改造工程		主管单位		深圳市龙华区大浪街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（ √ ）			
资金来源	一般公共预算（ √ ） 政府性基金预算（ ）							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2,025.38	2,025.38	2,025.38	10	100.00%	10
	其中：财政拨款		2,025.38	2,025.38	2,025.38	10	100.00%	10
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划完成大街道同胜社区的工业园路、华霆路、园兴路等三条道路的改造建设，总长1955米。				按计划已完成大浪片区次干道以下道路综合改造工程的道路改造建设，总长1955米，并完成工程竣工验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标（50分）	数量	建设(改造、修缮)工程量	1955米	1955米	10	10	
			建设(改造、修缮)工程数量	49911平方米	49911平方米	10	10	
		质量	竣工验收合格率	100%	100.00%	20	20	
			时效	项目按计划开工率	100%	100.00%	5	5
		项目按计划完工率		100%	100.00%	5	5	
		效益目标（30分）	社会效益	建筑（工程）综合利用率	100%	100.00%	10	10
	发生较大以上安全生产责任事故次数			0次	0	10	10	
	完善市政基础设施，保障城市运行安全，提升城市品质			有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	
审核意见：								
填报人：	杨春勇	联系方式：	29672963	填报日期：	2021.04.27			

部门负责人：

街道分管领导：