

附件7

政府投资项目支出绩效自评表
(2020年)

填表单位（公章）：

项目名称	大浪街道小型零星工程		主管单位		深圳市龙华区大浪街道办事处			
项目周期	__1__ 年		项目属性		新增（ ） 延续（ √ ）			
资金来源	一般公共预算（√） 政府性基金预算（ ）							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,325.02	3,325.02	3,325.02	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	3,325.02	3,325.02	3,325.02	10	100.00%	10	
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划完成边坡挡墙第三方监测及评估为28项，挡墙加固工程为11项，市政道路、河道污水溢流应急抢修施工为71项，周边环境提升及道路配套设施改造建设为34项，公共办公场所及便民服务配套设施修缮改造建设为20项。			按计划已完成边坡挡墙第三方监测及评估为28项，挡墙加固工程为11项，市政道路、河道污水溢流应急抢修施工为71项，周边环境提升及道路配套设施改造建设为34项，公共办公场所及便民服务配套设施修缮改造建设为20项。现以上项目已符合验收相关流程，并全部通过竣工验收，以及投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标（50分）	数量	改造、修缮面积	163项	163项	10	10	
			改造、修缮工程量完成率	100.00%	100%	10	10	
		质量	工程质量合格率	100%	100.00%	20	20	
		时效	工程按期完成率	100.00%	100.00%	10	10	
	效益目标（30分）	社会效益	隐患消除情况	有效改善	有效改善	10	10	
			综合利用率	100.00%	100.00%	10	10	
			提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		
审核意见：								
填报人：	杨春勇	联系方式：	29672963	填报日期：	2021.04.27			

部门负责人：

街道分管领导：