

附件7

政府投资项目支出绩效自评表
(2020年)

填表单位（公章）：

项目名称	片区路网综合整治工程第三批-大浪谭罗片区		主管单位		深圳市龙华区大浪街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（ √ ）			
资金来源	一般公共预算（ √ ） 政府性基金预算（ ）							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,254.81	2,254.81	2,254.81	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	2,254.81	2,254.81	2,254.81	10	100.00%	10	
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大浪街道谭罗片区三合华侨新村、三合新二村、华侨新一村、谭罗新一村、茶角坎村5个城中村内的华侨八条路、石观八路的道路进行改造，完善人行道、市政管线、交通标志线、路灯等配套设施施工建设，总长4536米。2020年计划完成工程施工招标，在年内正式进场施工。			按计划完成工程施工招标，正式进场施工，截至年底已完成约50%工程量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标（50分）	数量	建设(改造、修缮)工程量	4536米	4536米	10	10	
			建设(改造、修缮)工程数量	16条城中村道路	16条城中村道路	10	10	
		质量	工程质量合格率	100%	100.00%	20	20	
			时效	项目按计划开工率	100%	100.00%	5	5
		项目按计划完工率		100%	100.00%	5	5	
		效益目标（30分）	社会效益	建筑（工程）综合利用率	100%	100.00%	10	10
	发生较大以上安全生产责任事故次数			0次	0	10	10	
	完善市政基础设施，保障城市运行安全，提升城市品质			有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		
审核意见：								
填报人：	杨春勇	联系方式：	29672963	填报日期：	2021.04.27			

部门负责人：

街道分管领导：