

附件7

政府投资项目支出绩效自评表  
(2020年)

填表单位（公章）：

|            |                                                                  |       |                          |       |                      |     |         |             |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-------|----------------------|-----|---------|-------------|
| 项目名称       | 茜坑水库大浪上岭排片区雨水截排工程                                                |       | 主管单位                     |       | 深圳市龙华区大浪街道办事处        |     |         |             |
| 项目周期       | — 1 — 年                                                          |       | 项目属性                     |       | 新增（ ） 延续（ √ ）        |     |         |             |
| 资金来源       | 一般公共预算（ √ ） 政府性基金预算（ ）                                           |       |                          |       |                      |     |         |             |
| 项目资金（万元）   |                                                                  | 年初预算数 |                          | 全年预算数 | 全年执行数                | 分值  | 执行率     | 得分          |
|            | 年度资金总额                                                           |       | 74.00                    | 74.00 | 74.00                | 10  | 100.00% | 10          |
|            | 其中：财政拨款                                                          |       | 74.00                    | 74.00 | 74.00                | 10  | 100.00% | 10          |
|            | 其他资金                                                             |       |                          |       |                      | -   |         |             |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                             |       |                          |       | 实际完成情况               |     |         |             |
|            | 上岭排片区雨水截排、水土保持、环境保护工程及交通疏解工程，总长2321.46米，2020年计划完成工程决算，并拨款相关合同尾款。 |       |                          |       | 按计划完成工程决算，并拨款相关合同尾款。 |     |         |             |
| 绩效指标       | 一级指标                                                             | 二级指标  | 三级指标                     | 指标目标值 | 实际完成值                | 分值  | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出目标（50分）                                                        | 数量    | 完成工程决算项目数量               | 1项    | 1项                   | 20  | 20      |             |
|            |                                                                  | 质量    | 工程竣工验收合格率                | 100%  | 100.00%              | 20  | 20      |             |
|            |                                                                  | 时效    | 合同进度款项支付及时性              | 及时    | 及时                   | 10  | 10      |             |
|            | 效益目标（30分）                                                        | 社会效益  | 建筑（工程）综合利用率              | 100%  | 100.00%              | 10  | 10      |             |
|            |                                                                  |       | 发生较大以上安全生产责任事故次数         | 0次    | 0                    | 10  | 10      |             |
|            |                                                                  |       | 完善市政基础设施，保障城市运行安全，提升城市品质 | 有效促进  | 有效促进                 | 10  | 10      |             |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                        | 市民满意度 | ≥90%                     | ≥90%  | 10                   | 10  |         |             |
| 总分         |                                                                  |       |                          |       |                      | 100 | 100     |             |
| 审核意见：      |                                                                  |       |                          |       |                      |     |         |             |
| 填报人：       | 杨春勇                                                              | 联系方式： | 29672963                 | 填报日期： | 2021.04.27           |     |         |             |

部门负责人：

街道分管领导：