

附件7

政府投资项目支出绩效自评表
(2020年)

填表单位（公章）：

项目名称	龙胜路北段（新区大道-龙观路）		主管单位		深圳市龙华区大浪街道办事处				
项目周期	__1__年		项目属性		新增（ ） 延续（ √ ）				
资金来源	一般公共预算（ √ ） 政府性基金预算（ ）								
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		183.00	183.00	183.00	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款		183.00	183.00	183.00	10	100.00%	10	
	其他资金					-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	计划完成龙胜路北段的改造，施工建设内容包括道路工程、挡墙工程、箱涵工程、给排水工程、电气工程、通信工程及管线迁改工程等建设，总长518.67米。				按计划已完成龙胜路北段（新区大道-龙观路）工程，总长518.67米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出目标（50分）	数量	建设(改造、修缮)工程量	518.67米	518.67米	20	20		
		质量	工程质量合格率	100%	100.00%	20	20		
			时效	项目按计划开工率	100%	100.00%	5	5	
				项目按计划完工率	100%	100.00%	5	5	
	效益目标（30分）	社会效益	建筑（工程）综合利用率	100%	100.00%	10	10		
			发生较大以上安全生产责任事故次数	0次	0	10	10		
			完善市政基础设施，保障城市运行安全，提升城市品质	有效促进	有效促进	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	100		
审核意见：									
填报人：	杨春勇	联系方式：	29672963	填报日期：	2021.04.27				

部门负责人：

街道分管领导：