

2015年-2020年发行的新增专项债券情况表（截至2021年5月31日）

单位：亿元

序号	债券资金使用部门	债券基本信息							债券项目资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现投资		上年度全年实际收益	已取得项目收益	形成资产情况	地区分布	建设进度及运营情况	预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息覆盖率	备注
		债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间	债券利率	债券期限		其中：债券资金安排	其中：债券资金安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	建筑工务署	2019年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（九期）	104566	专项债券	7	2019-3-28	3.64%	15	公立医院	48.87	7	18.29	7	0	暂无收益	未形成	龙华区	(一) 区综合医院于2014年立项, 已开工建设, 项目总概算32.79亿元, 目前工程形象进度46%, 正在进行幕墙及二次结构施工。 (二) 龙华区政府同意, 2019年9月将4亿元债券资金调整至两个污水厂治理项目。其中, 福城街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项, 已开工建设, 项目总概算为12.12亿元, 总体形象进度99%, 正在进行小区移交及整改; 五期雨污分流管网观城等片区完善工程于2018年立项, 已开工建设, 项目总概算3.96亿元, 目前工程形象进度98%。	19.5198	4.48	
2	建筑工务署	2019年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十八期）	1905238	专项债券	3	2019-6-17	3.34%	5	污水处理	15.33	3.00	8.27	3.00	0	暂无收益	未形成	龙华区	观澜街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项, 已开工建设, 项目总概算为15.33亿元, 总体形象进度99%, 正在进行缺陷排查与小区移交。	8.25	1.46	
3	建筑工务署	2020年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十六期）	104779	专项债券	6.49	2020-1-13	3.37%	10	污水处理	56.59	6.49	27.22	6.49	0	暂无收益	未形成	龙华区	(一) 观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目污水干管完善修复工程于2018年立项, 项目总概算为12.73亿元, 项目建设中, 形象进度98.6%。 (二) 福城街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项, 已开工建设, 项目总概算为12.12亿元, 总体形象进度99%, 正在进行小区移交及整改。 (三) 大浪街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项, 已开工建设, 项目总概算为10.24亿元, 总体形象进度99%, 正在进行缺陷排查与小区移交。 (四) 龙华街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项, 已开工建设, 项目总概算为5.61亿元, 总体形象进度99.78%, 正在进行缺陷排查与小区移交。 (五) 民治街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项, 已开工建设, 项目总概算为5.93亿元, 总体形象进度为98%, 正在进行缺陷排查与小区移交。 (六) 观澜街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项, 已开工建设, 项目总概算为4.54亿元, 总体形象进度99.8%, 正在进行缺陷排查与小区移交。 (七) 观澜河流域水环境综合整治工程-牛湖水综合整治工程于2018年立项, 已开工建设, 项目总概算为2.14亿元, 总体形象进度97.4%。 (八) 观澜河流域水环境综合整治工程-牛湖水综合整治工程于2018年立项, 已开工建设, 项目总概算为1.26亿元, 总体形象进度92%。 (九) 观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目-长坑水综合整治工程于2018年立项, 已开工建设, 项目总概算为1.14亿元, 总体形象进度88.45%。 (十) 观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目-大布巷水综合整治工程于2018年立项, 已开工建设, 项目总概算为0.88亿元, 总体形象进度94.1%。	10.5	1.34	
4	建筑工务署	2020年深圳市（龙华区）文体设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十七期）	104780	专项债券	0.53	2020-1-13	3.37%	10	文设设施	17.85	0.53	9.39	0.53	0	暂无收益	未形成	龙华区	(一) 简上体育综合体项目于2017年立项, 已开工建设, 项目总概算为6.82亿元, 总体形象进度87%, 主体结构已完成, 砌筑抹灰收尾, 正在进行幕墙、机电安装、精装修、智能化施工。 (二) 龙华文体中心于2016年立项, 已开工建设, 项目总概算11.02亿元, 总体形象进度77%, 正在进行幕墙、机电安装施工。	0.886	1.28	
5	建筑工务署	2020年深圳市（龙华区）综合停车场专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十八期）	104781	专项债券	0.68	2020-1-13	3.66%	15	综合停车场	3.96	0.68	1.80	0.68	0	暂无收益	未形成	龙华区	(一) 龙塘停车场综合体于2017年立项, 已开工建设, 项目总概算1.97亿元, 总体形象进度64.58%, 正在开展砌体及二次结构工程施工。 (二) 庐山停车场综合体于2017年立项, 已开工建设, 项目总概算0.64亿元, 总体形象进度57.83%, 正在进行地下室结构施工。 (三) 桂花路停车场综合体于2017年立项, 已开工建设, 项目总概算1.4亿元, 总体形象进度76.50%, 正在开展机电、装饰工作。	1.1217	1.17	
6	建筑工务署	2020年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十九期）	104782	专项债券	4	2020-1-13	3.37%	10	公立医院	57.34	4	15.54	4	0	暂无收益	未形成	龙华区	(一) 区综合医院于2014年立项, 已开工建设, 项目总概算32.79亿元, 目前工程形象进度45%, 正在进行幕墙及二次结构施工。 (二) 龙华区人民医院新外科大楼于2012年立项, 已开工建设, 项目总概算9.15亿元, 总体形象进度31.7%, 正在开展主楼、裙楼地下室结构施工。 (三) 龙华区中心医院扩建工程于2014年立项, 已开工建设, 项目总概算15.40亿元, 总体形象进度26%, 正在进行西院区外科大楼二次结构施工。	32.9104	3.52	
7	建筑工务署	2020年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（二十六期）	2005286	专项债券	2.4	2020-4-2	2.84%	10	其他资产	83.25	2.4	40.79	2.4	0	暂无收益	未形成	龙华区	(一) 五期雨污分流管网观城等片区完善工程于2018年立项, 已开工建设, 项目总概算3.96亿元, 目前工程形象进度98%。 (二) 福城街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项, 已开工建设, 项目总概算为12.12亿元, 总体形象进度99%, 正在进行小区移交及整改。 (三) 大浪街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项, 已开工建设, 项目总概算为10.24亿元, 总体形象进度99%, 正在进行缺陷排查与小区移交。 (四) 龙华街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项, 已开工建设, 项目总概算为5.61亿元, 总体形象进度99.78%, 正在进行缺陷排查与小区移交。 (五) 民治街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项, 已开工建设, 项目总概算为5.93亿元, 总体形象进度98%, 正在进行缺陷排查与小区移交。 (六) 观澜街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项, 已开工建设, 项目总概算为4.54亿元, 总体形象进度99.8%, 正在进行缺陷排查与小区移交。 (七) 观澜河流域水环境综合整治工程-牛湖水综合整治工程于2018年立项, 已开工建设, 项目总概算为2.14亿元, 总体形象进度97.4%。 (八) 观澜河流域水环境综合整治工程-牛湖水综合整治工程于2018年立项, 已开工建设, 项目总概算为1.26亿元, 总体形象进度92%。 (九) 观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目-长坑水综合整治工程于2018年立项, 已开工建设, 项目总概算为1.14亿元, 总体形象进度88.45%。 (十) 观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目-大布巷水综合整治工程于2018年立项, 已开工建设, 项目总概算为0.88亿元, 总体形象进度94.1%。 (十一) 白花河流域雨污分流管网完善工程于2017年立项, 项目总概算为4.0855亿元, 已竣工验收。 (十二) 福城福民片区雨污分流支管网完善工程于2018年立项, 项目总概算为0.6296亿元, 已竣工验收。 (十三) 观澜新田片区雨污分流管网完善工程于2018年立项, 项目总概算为1.28亿元, 已竣工验收。 (十四) 小区排水管网改造工程（第六批）于2018年立项, 已开工建设, 项目总概算为27.92亿元, 已竣工验收。 (十五) 观澜河综合整治工程-丹坑水综合整治工程于2016年立项, 已开工建设, 项目总概算为1.52亿元, 总体形象进度99.95%。	14.8	1.38	
8	建筑工务署	2020年深圳市（龙华区）综合停车场专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（五十一期）	2005391	专项债券	0.999	2020-5-18	3.55%	20	综合停车场	6.14	0.999	2.65	0.999	0	暂无收益	未形成	龙华区	(一) 龙塘停车场综合体于2017年立项, 已开工建设, 项目总概算1.97亿元, 总体形象进度64.58%, 正在开展砌体及二次结构工程施工。 (二) 庐山停车场综合体于2017年立项, 已开工建设, 项目总概算0.64亿元, 总体形象进度57.83%, 正在进行地下室结构施工。 (三) 桂花路停车场综合体于2017年立项, 已开工建设, 项目总概算1.4亿元, 总体形象进度76.50%, 正在开展机电、装饰工作。 (四) 清湖东风停车场综合体于2017年立项, 已开工建设, 项目总概算1.42亿元, 总体形象进度56.67%, 正在进行主体结构施工。 (五) 观光路停车场综合体工程于2017年立项, 已开工建设, 项目总概算0.76亿元, 总体形象进度68.39%, 正在开展装修与安装工作。	3.1177	1.29	
9	建筑工务署	2020年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（三期）-2020年深圳市政府专项债券（五十二期）	2005392	专项债券	2.461	2020-5-18	2.93%	10	污水处理	82.76	2.461	41.59	2.461	0	暂无收益	未形成	龙华区	(一) 观澜街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项, 已开工建设, 项目总概算为15.33亿元, 总体形象进度99%, 正在进行缺陷排查与小区移交。 (二) 观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目污水干管完善修复工程于2018年立项, 项目总概算为12.73亿元, 项目建设中, 总体形象进度97.1%。 (三) 五期雨污分流管网观城等片区完善工程于2018年立项, 已开工建设, 项目总概算3.96亿元, 目前工程形象进度98%。 (四) 福城街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项, 已开工建设, 项目总概算为12.12亿元, 总体形象进度99%, 正在进行小区移交及整改。 (五) 大浪街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项, 已开工建设, 项目总概算为10.24亿元, 总体形象进度99%, 正在进行缺陷排查与小区移交。 (六) 龙华街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项, 已开工建设, 项目总概算为5.61亿元, 总体形象进度99.78%, 正在进行缺陷排查与小区移交。 (七) 民治街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项, 已开工建设, 项目总概算为5.93亿元, 总体形象进度98%, 正在进行缺陷排查与小区移交。 (八) 观澜街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项, 已开工建设, 项目总概算为4.54亿元, 总体形象进度99.8%, 正在进行缺陷排查与小区移交。 (九) 观澜河流域水环境综合整治工程-牛湖水综合整治工程于2018年立项, 已开工建设, 项目总概算为2.14亿元, 总体形象进度97.4%。 (十) 观澜河流域水环境综合整治工程-牛湖水综合整治工程于2018年立项, 已开工建设, 项目总概算为1.26亿元, 总体形象进度92%。 (十一) 观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目-长坑水综合整治工程于2018年立项, 已开工建设, 项目总概算为1.14亿元, 总体形象进度88.45%。 (十二) 观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目-大布巷水综合整治工程于2018年立项, 已开工建设, 项目总概算为0.88亿元, 总体形象进度94.1%。 (十三) 白花河流域雨污分流管网完善工程于2017年立项, 项目总概算为4.09亿元, 已竣工验收。 (十四) 观澜新田片区雨污分流管网完善工程于2018年立项, 项目总概算为1.28亿元, 已竣工验收。 (十五) 观澜河综合整治工程-丹坑水综合整治工程于2016年立项, 已开工建设, 项目总概算为1.52亿元, 总体形象进度99.95%。	19.135	1.44	
10	建筑工务署	2020年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（五十三期）	2005393	专项债券	4.89	2020-5-18	2.93%	10	公立医院	68.67	3.9	18.95	3.9	0.8996	2.1154	未形成	龙华区	(一) 区综合医院于2014年立项, 已开工建设, 项目总概算32.79亿元, 目前工程形象进度46%, 正在进行幕墙及二次结构施工。 (二) 龙华区人民医院新外科大楼于2012年立项, 已开工建设, 项目总概算9.15亿元, 目前总体形象进度32%, 正在开展主楼、裙楼地下室结构施工。 (三) 龙华区中心医院扩建工程于2014年立项, 已开工建设, 项目总概算15.40亿元, 总体形象进度26%, 正在进行西院区外科大楼二次结构施工。 (四) 龙华区政府同意, 2020年8月将1.04亿元债券资金调整至两个文体设施建设项目。其中观澜体育公园于2013年立项, 已开工建设, 项目总概算4亿元, 总体形象进度98.2%, 正在进行室内外装饰施工; 观澜文化艺术体育场馆于2017年立项, 已开工建设, 项目总概算73270.43万, 总体形象进度约为5.4%, 正在开展基坑支护工程施工。	33.6186	2.36	
11	建筑工务署	2020年深圳市（龙华区）社会事业专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五十四期）	2005394	专项债券	0.85	2020-5-18	3.43%	15	社会事业基础设施	1.36	0.45	0.55	0.45	0	暂无收益	未形成	龙华区	(一) 观澜古城保护性开发工程于2016年立项, 已开工建设, 项目总概算1.04亿元, 总体形象进度70.2%, 正在开展卖布街、观澜大街、新东街房屋修缮及消防水池施工。 (二) 观澜贵湖塘老围保护性开发工程于2016年立项, 已开工建设, 项目总概算0.31亿元, 总体形象进度73%, 正在开展老围内房屋修缮收尾及老围外池塘、消防水池施工。	1.4304	1.24	
12	建筑工务署	2020年深圳市（龙华区）社会事业专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（五十五期）	2005395	专项债券	2.63	2020-5-18	3.43%	15	社会事业基础设施	21.85	2.63	11.81	2.63	0	暂无收益	未形成	龙华区	(一) 简上体育综合体项目于2017年立项, 已开工建设, 项目总概算为6.82亿元, 总体形象进度87%, 主体结构已完成, 砌筑抹灰收尾, 正在进行幕墙、机电安装、精装修、智能化施工。 (二) 龙华文体中心于2016年立项, 已开工建设, 项目总概算11.02亿元, 总体形象进度77%, 正在开展幕墙、机电安装施工。 (三) 观澜体育公园于2013年立项, 已开工建设, 项目总概算4亿元, 总体形象进度98.2%, 正在进行室内外装饰施工。	10.5598	1.88	

2015年-2020年发行的新增专项债券资金收支情况表（截至2021年5月31日）

单位：亿元

序号	2015年-2020年末新增债券资金收入			2015年-2020年新增债券资金安排的支出	
	债券类型	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计			34.54		34.54
1	专项债券	2019年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（九期）	7	229 其他支出	7
2		2019年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十八期）	3	212 城乡社区支出	3
3		2020年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十六期）	6.49	212 城乡社区支出	6.49
4		2020年深圳市（龙华区）文体设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十七期）	0.53	229 其他支出	0.53
5		2020年深圳市（龙华区）综合停车场专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十八期）	0.68	229 其他支出	0.68
6		2020年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十九期）	4	229 其他支出	4
7		2020年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（二十六期）	2.4	212 城乡社区支出	2.4
8		2020年深圳市（龙华区）综合停车场专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（五十一期）	0.999	229 其他支出	0.999
9		2020年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（三期）-2020年深圳市政府专项债券（五十二期）	2.461	212 城乡社区支出	2.461
10		2020年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（五十三期）	3.9	229 其他支出	3.9
11		2020年深圳市（龙华区）社会事业专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五十四期）	0.45	229 其他支出	0.45
12		2020年深圳市（龙华区）社会事业专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（五十五期）	2.63	229 其他支出	2.63