

2017年-2021年发行的存续期新增专项债券情况表（截至2021年12月末）

单位：亿元

序号	债券基本信息									截至2021年12月末情况												
	发行年度	债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率	债券期限 (年)	债券项目资产 类型	上年度 全年已 取得项 目收益	债券项目总投资		债券项目已实现投资		截至2021 年12月末 已取得项 目收益	形成资产情况	建设进度	运营情况	预算项目生命 周期总收益	项目收益对债券本息 的覆盖率	备注	
											其中：债券 资金安排	其中：债券 资金安排	其中：债券 资金安排	其中：债券 资金安排								
合计					17.401					0.00	228.22	50.25	82.71	50.25	0.00							
1	2020	2020年深圳市（龙华区）文体设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（七十七期）	104780	专项债券	0.53	2020-1-13	3.37%	10	体育场馆及设施	0.00	17.85	6.47	12.74	6.47	0.00	暂未转固，未形成资产。	（一）简上体育综合体在建，项目总概算6.8亿元，工程形象进度99%，项目余量收尾阶段。 （二）龙华文体中心在建，项目总概算11.02亿元，工程形象进度91%，正在进行幕墙、机电、装修、景观工程施工。	（一）简上体育综合体截至2021年12月末未运营，现于2022年4月28日开始运营。 （二）龙华文体中心截至2021年12月末暂未运营，现于2022年6月18日开始运营。	0.89	1.28	收入来源主要为文化场地出租收入、体育场地经营收入、停车场收入等，详见实施方案。	
2	2020	2020年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（五十三期）	2005393	专项债券	4.89	2020-5-18	2.93%	10	公立医院、体育场馆及设施	0.00	76.20	19.52	27.14	19.52	0.00	1.龙华区公立医院：医疗设备购置项目2020年转固，形成资产价值0.99亿元，其余项目截至2021年12月31日均暂未转固。 2.龙华区观澜湖文化艺术体育场馆、观澜湖体育公园项目：暂未转固，未形成资产。	（一）龙华区平安医院在建，形象进度50%，正在进行主体、幕墙、机电、装修、医疗专项工程施工。（二）龙华区人民医院新外科大楼已开工建设，形象进度41%，完成裙楼主体工程封顶。（三）龙华区中心医院扩建工程已开工建设，工程形象进度43%，正在进行主体、幕墙、机电、装修、医疗专项工程施工。（四）医疗设备购置项目已竣工决算，形象进度100%。（五）观澜湖体育公园项目已完工，形象进度100%，正在进行规划验收等工作。（六）观澜湖文化艺术体育场馆已开工建设，形象进度15.2%，正在进行地下室结构施工。	（一）龙华区平安医院未运营，计划2022年底运营。（二）龙华区人民医院新外科大楼未运营，计划2023年6月份运营。（三）龙华区中心医院扩建工程未运营，计划2022年底运营。（四）医疗设备购置项目于2020年底验收合格投入运营。（五）观澜湖文化艺术体育场馆未验收，暂未开放运营。（六）观澜湖体育公园项目（九龙山体育公园）截至2021年12月末未运营，现于2022年1月7日开始运营。	44.18	1.龙华区公立医院：2.45。 2.龙华区观澜湖文化艺术体育场馆、观澜湖体育公园项目：1.88。	1.龙华区公立医院：收入来源为医院门诊收入、住院收入、停车场收入等，详见实施方案。 2.龙华区观澜湖文化艺术体育场馆、观澜湖体育公园项目：收入来源主要为文化场地出租收入、体育场地经营收入、停车场收入等，详见实施方案。	
3	2020	2020年深圳市（龙华区）社会事业专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五十四期）	2005394	专项债券	0.85	2020-5-18	3.43%	15	博物馆及设施	0.00	1.76	0.85	1.16	0.85	0.00	暂未转固，未形成资产。	（一）观澜古墟保护性开发工程已开工建设，形象进度98%，正在进行室外铺装工作。 （二）观澜贵湖湖老围保护性开发工程已开工建设，形象进度97%，正在进行室外铺装工作。 （三）观澜版画原创产业基地一期改造提升工程已验收，结（决）算工作进行中。	工程在建，尚未移交使用，	1.43	1.24	收入来源为公产房租收入、民宿收入、经营性收入等，详见实施方案。	
4	2020	2020年深圳市（龙华区）社会事业专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（五十五期）	2005395	专项债券	2.63	2020-5-18	3.43%	15	体育场馆及设施	0.00	21.85	6.99	15.17	6.99	0.00	暂未转固，未形成资产。	（一）简上体育综合体项目在建，形象进度99%，项目余量收尾阶段。 （二）龙华文体中心已开工建设，工程形象进度91%，正在进行幕墙、机电、装修、景观工程施工。 （三）观澜湖体育公园已完工，形象进度100%，正在进行规划验收等工作。	（一）简上体育综合体截至2021年12月末未运营，现于2022年4月28日开始运营。 （二）龙华文体中心截至2021年12月末暂未运营，现于2022年6月18日开始运营。 （三）观澜湖体育公园（九龙山体育公园）截至2021年12月末暂未运营，现于2022年1月7日开始运营。	7.19	1.65	收入来源主要为文化场地出租收入、体育场地经营收入、停车场收入等，详见实施方案。	
5	2021	2021年深圳市（龙华区）文体设施专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（四十四期）	2105577	专项债券	7.6	2021-8-3	3.56%	20	体育场馆及设施	0.00	71.09	12.18	18.66	12.18	0.00	暂未转固，未形成资产。	（一）简上体育综合体项目在建，形象进度99%，项目余量收尾阶段。 （二）龙华文体中心在建，形象进度91%，正在进行幕墙、机电、装修、景观工程施工。 （三）观澜文化艺术体育场馆已开工建设，形象进度15.2%，正在进行地下室结构施工。 （四）大浪体育中心已开工建设，形象进度7%，正在进行桩基和支护工程施工。 （五）大浪文化艺术中心已开工建设，形象进度6%，正在进行桩基和支护工程施工。 （六）区图书馆、群艺馆、大剧院未开工。	（一）简上体育综合体截至2021年12月末未运营，现于2022年4月28日开始运营。 （二）龙华文体中心截至2021年12月末暂未运营，现于2022年6月18日开始运营。 （三）观澜文化艺术体育场馆未开放运营，预计2023年第四季度完工，2024年第一季度开馆试运营。 （四）大浪体育中心未开放运营，预计2024年第四季度完工，2025年第一季度进入试运营阶段。 （五）大浪文化艺术中心未开放运营，预计2024年第四季度完工，2025年第一季度开馆试运营。 （六）区图书馆、群艺馆、大剧院暂未开放运营，预计2024年第四季度完工，2025年第一季度开馆试运营。	29.50	1.76	收入来源主要为文化场地出租收入、体育场地经营收入、停车场收入等，详见实施方案。	
6	2021	2021年深圳市（龙华区）社会事业专项债券（三期）-2021年深圳市政府专项债券（七十三期）	2171263	专项债券	0.901	2021-11-22	3.44%	20	体育场馆及设施	0.00	39.47	4.24	7.84	4.24	0.00	暂未转固，未形成资产。	（一）龙华文体中心已开工建设，形象进度91%，正在进行幕墙、机电、装修、景观工程施工。 （二）区图书馆、群艺馆、大剧院为在建项目暂未开放运营，预计2024年第四季度完工，2025年第一季度开馆试运营。	（一）龙华文体中心截至2021年12月末暂未运营，现于2022年6月18日开始运营。 （二）区图书馆、群艺馆、大剧院为在建项目暂未开放运营，预计2024年第四季度完工，2025年第一季度开馆试运营。	29.76	1.67	收入来源主要为文化场地出租收入、体育场地经营收入、停车场收入等，详见实施方案。	

## 2017年-2021年发行的存续期新增专项债券资金收支情况表 (截至2021年12月末)

单位：亿元

序号	2017年-2021年末新增专项债券资金收入		2017年-2021年新增专项债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
	<b>合计</b>	<b>17.401</b>	<b>合计</b>	<b>17.401</b>
1	2020年深圳市（龙华区）文体设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十七	0.53	229 其他支出	0.53
2	2020年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（五十	4.89	229 其他支出	4.89
3	2020年深圳市（龙华区）社会事业专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五十	0.85	229 其他支出	0.85
4	2020年深圳市（龙华区）社会事业专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（五十	2.63	229 其他支出	2.63
5	2021年深圳市（龙华区）文体设施专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（四十	7.60	229 其他支出	7.60
6	2021年深圳市（龙华区）社会事业专项债券（三期）-2021年深圳市政府专项债券（七十	0.90	229 其他支出	0.90