

龙华区2019年重点工作第四季度落实情况一览表（观湖街道）

序号	项目名称	年度任务目标	四季度目标	第四季度落实情况（按计划推进/滞后/完成）	存在问题	解决措施	主办单位
82	建设一流国际化城区，增强国际吸引力。搭建涉外综合服务平台，为外资企业和国际友人提供全方位服务；推进主干道、门节点双语标识建设，完善国际语言环境；对标国内外先进城区，规划建设一批功能完备、特色浓郁的国际化社区，进一步增强国际化氛围。	根据市、区关于国际化街区建设有关工作要求，结合街道实际，研究制定相关计划，积极开展国际化街区创建工作。	继续推进国际化街区创建工作，总结年度创建情况。	配合开展国际化街区建设。因地制宜，依托辖区产业特点和资源优势，考虑选取综合条件较好的社区积极开展国际化街区建设工作，尝试培育凸显观湖特色的国际化街区创建点，并视情进行申报创建集约高效、人才聚集、开放包容、宜居宜业的国际化街区，营造开放包容和谐的“软环境”。（完成）			区委（政府）办（外事办）、政务服务数据管理局、各街道办事处
96	大力推进食品放心美食街、美食广场建设，每个街道至少打造一个食品放心美食街区，积极营造浓厚商业氛围。	大力推进食品美食街、美食广场建设，打造一个放心美食街区，积极营造浓厚商业氛围。	完成美食广场（熟食中心）建设，初步实现区域集中供餐。	完成美食广场（熟食中心）建设，初步实现区域集中供餐。熟食中心地址由原来的锦绣科学园更换到新田社区创新硅谷产业园，通过街道领导协调，选址创新硅谷产业园，运营方出资升级装修改造，我街道投入资金加强食品安全宣传氛围，现已建设完成。（完成）			市市场监督管理局龙华监管局、各街道办事处
98	推动观澜黎光地块等较大面积产业空间土地整备，确保全区整备土地入库150公顷以上。（观湖街道需完成24公顷）	观湖街道需完成24公顷。	完成100%的入库任务。	完成。			城市更新和土地整备局、观湖街道办事处、龙华街道办事处、大浪街道办事处、福城街道办事处、观澜街道办事处

序号	项目名称	年度任务目标	四季度目标	第四季度落实情况（按计划推进/滞后/完成）	存在问题	解决措施	主办单位
99	完成50个以上公共基础设施项目征地拆迁，补偿建筑物30万平方米以上。（观湖街道需完成8个征地拆迁项目，补偿建筑物2.36万平方米）	完成8个征地拆迁项目，补偿建筑物2.36万平方米。	完成100%补偿工作。	完成。			城市更新和土地整备局、各街道办事处
106	完成16座垃圾转运站升级改造。（观湖街道4座垃圾转运站升级改造为环保地埋桶）	<p>1. 完成永丰源垃圾转运站升级改造为环保地埋桶施工项目。</p> <p>2. 完成新樟路垃圾转运站升级改造为环保地埋桶施工项目。</p> <p>3. 完成威信达工业园垃圾转运站升级改造为环保地埋桶施工项目。</p> <p>4. 完成新田腾龙移动站垃圾转运站升级改造为环保地埋桶施工项目。</p>	完成环保地埋桶升级改造施工进度100%。	完成。			城市管理和综合执法局、各街道办事处

序号	项目名称	年度任务目标	四季度目标	第四季度落实情况（按计划推进/滞后/完成）	存在问题	解决措施	主办单位
135	重点打造上围艺术村等十大特色村落，让城中村加快成为城中景。	完成上围片区节点品质提升工程。	完工。	按计划推进。			城市管理和综合执法局、观湖街道办事处、民治街道办事处、龙华街道办事处、福城街道办事处、观澜街道办事处
		1. 河南新村（一类）完成工程量的100%。 2. 下围村（一类）完成工程量的100%。 3. 水晶山庄（一类）完成工程量的100%。 4. 马坵新村（一类）完成工程量的100%。 5. 吉坑新村（一类）完成工程量的100%。	河南新村争取完工；水晶山庄基本完工；马坵新村基本完工；吉坑新村基本完工；白鹤湖新村（民生实事）基本完工；下围村争取完工。	河南新村：施工及监理招标文件已报住建局备案（滞后）； 下围村：已将概算报送至区发改局，待批复。（滞后）； 水晶山庄：完工总工程量的80%；（滞后）； 马坵新村：完工总工程量的80%；（滞后）； 吉坑新村：完成总工程量的70%；（滞后）； 白鹤湖新村城中村综合整治：已完工。（完成）	1. 河南新村施工招标因招标规则存在异议，已重新上会研讨； 2. 区住建局发文增加底层餐饮管道燃气改造内容，初步设计图纸以及概算都需要进行调整，导致项目的推进速度延缓； 3. 就下围村配电房、微型消防站、大件垃圾回收点选址方面，多次与物业公司、业主、村民协商，导致进展缓慢； 4. 下围村城中村综合整治项目概算突破5000万元，需报区发改局批复概算。	1. 加快推进河南新村项目的招标工作，预计要到2020年2月底才能完成施工招标工作。 2. 加强与区发改局的沟通，尽快完成下围村项目的批概，计划2020年4月底前完成施工招标工作。 3. 加强工程施工管理，督促施工单位加大人力物力投入，加快推进施工进度。	

序号	项目名称	年度任务目标	四季度目标	第四季度落实情况（按计划推进/滞后/完成）	存在问题	解决措施	主办单位
136	完成136个城中村综合治理（观湖街道重点工作项目14个，民生实事项目3个）。	6. 上围新村（二类）完成工程量的100%。 7. 向西新围（二类）完成工程量的100%。 8. 吉坑村（二类）完成工程量的100%。 9. 谷一村（二类）完成工程量的100%。 10. 谷湖龙二村北区（二类）完成工程量的100%。 11. 大和东庵村（二类）完成工程量的100%。 12. 横坑河西村（二类）完成工程量的100%。 13. 老一村（二类）完成工程量的100%。 14. 沙博小区（二类）完成工程量的100%。	完成现场施工。	上围新村完成总进度的65%（滞后）； 向西新围完成总进度的66%（滞后）； 吉坑村完成工程量的46%（滞后）； 谷一村完成工程量的72%（滞后）； 谷湖龙二村北区完成工程量的58%（滞后）； 大和东庵村完成总进度的61%（滞后）； 横坑河西村完成总进度的59%（滞后）； 老一村完成总进度的52%（滞后）； 沙博小区完成总进度的50%（滞后）。	由于各个城中村整治项目前期方案设计经过多次修改且发给区各相关职能部门征求意见时反馈时间较长，导致进度整体滞后。	加强工程施工管理，督促施工单位加大人力物力投入，加快推进施工进度。	城市管理和综合执法局、观湖街道办事处

序号	项目名称	年度任务目标	四季度目标	第四季度落实情况（按计划推进/滞后/完成）	存在问题	解决措施	主办单位
142	新增10万户燃气管道入户。	完成城中村燃气管道入户4700户。	完成城中村燃气管道入户4700户。	结合城中村综合整治项目开展该项工作，开展庭院管安装，协助燃气集团推进牛轭岭城中村燃气用户收费，累计完成城中村燃气管道入户7844户。（完成）			住房和城乡建设局、各街道办事处
194	完成90个地质灾害、危险边坡、地面坍塌等隐患点整治。	10个边坡主体完工。	观湖街道樟坑径社区白鹤湖村后危险边坡地质灾害治理工程、樟坑径社区白鹤湖办公楼旁挡土墙地质灾害治理工程、樟坑径社区远鑫厂后危险边坡地质灾害治理工程、新田社区创新工业园A栋后边坡地质灾害治理工程、樟坑径社区上围路108号后挡土墙地质灾害治理工程、松元厦社区上围新村至太兴老村挡土墙地质灾害治理工程、观城社区大和村411号后山危险边坡地质灾害应急治理工程、观城社区观澜二中教师宿舍后危险边坡地质灾害应急治理工程、樟坑径社区长坑村后山危险边坡地质灾害治理工程、观城社区大和金雄达工业园后山危险边坡地质灾害治理工程等10个边坡，主体完工。	10个边坡已主体完工。（完成）			水务局、各街道办事处

序号	项目名称	年度任务目标	四季度目标	第四季度落实情况（按计划推进/滞后/完成）	存在问题	解决措施	主办单位
216	坚持“文明众筹”理念，以公共文明促进会为平台，深入实施文明素养提升行动，加快新时代文明实践中心建设，打造“一街道一特色”文明创建亮点。	按区要求对“一街道一特色”创建工作进行总结并向区提交相关报告。	对“一街道一特色”创建工作进行总结、验收。	观湖街道2019“好家训好家风好家庭”系列主题活动由《好家风口述史》《好家庭影像家谱》《好家风社区讲堂》《好家风主题晚会》四个部分组成，目前已完成《好家风口述史》《好家庭影像家谱》《好家风社区讲堂》三个部分，《好家风主题晚会》包括观湖街道十个好家庭评选及主题晚会，目前已经全部完成并形成总结报告报区。（按计划推进）			区委宣传部、各街道办事处
234	大力开展廉洁宣传教育，继续开展党章党规党纪教育，用好“道德风范馆”等宣传阵地，打造“一街一品牌”廉洁文化名片，营造崇廉尚廉社会氛围。	大力开展廉洁宣传教育，继续开展党章党规党纪教育，用好“道德风范馆”等宣传阵地，打造“一街一品牌”廉洁文化名片，营造崇廉尚廉社会氛围。	充分利用深圳明镜网等各类媒体平台加强宣传。累计在“正风龙华”微信公众号推送消息384篇。总结“一街一品牌”项目建设情况。	大力开展廉政文化建设。打造廉政文化长廊，已实现6个社区全覆盖，包括大小152块展板。创作《振能家风》舞台剧剧本，弘扬松元厦陈氏好家风。举办“廉洁观湖，趣味猜廉谜”活动，推动廉洁教育深入基层深入群众。（完成）			纪委监委、各街道办事处