

龙华区大浪街道 2019 年民生实项目落实情况表（第一季度）

序号	项目名称	第一季度目标	落实情况	存在问题	解决措施	主办单位
1	大浪街道 3 个城中村综合整治项目（龙胜新村 B 区、玉田花园、陶吓锦华片区）	龙胜新村 B 区： 完成方案设计。 玉田花园、陶吓锦华片区： 完成概算报审工作。	龙胜 B 区完成方案设计。 玉田花园和陶吓锦华片区完成概算报审工作。 (按计划推进)			城市管理局 大浪街道办事处
2	“双提升”道路综合整治工程-建设路（布龙路-东环二路）	民治街道： 完成民治街道征地拆迁工作。 龙华街道： 完成龙华街道范围内征地补偿进度 100%。 大浪街道： 完成建设路（布龙路-东环二路）大浪段征地拆迁工作。 建筑工务局： 完成 25%工程量。	已完成，施工单位已进场。（按计划推进）			建筑工务局 民治街道办事处 龙华街道办事处 大浪街道办事处
3	龙峰三路与云峰路交汇处街心花园建设工程	完成选址、立项及设计招标。	完成选址、立项及设计招标(按目标推进)			大浪街道办事处
4	大浪与石岩交汇处重点门户节点景观提升工程	完成选址、立项及设计招标。	完成选址、立项及设计招标(按目标推进)			大浪街道办事处
5	华悦路、华盛路景观提升工程	完成选址、立项及设计招标。	完成选址、立项及设计招标(按目标推进)			大浪街道办事处
6	新岭路景观提升工程	完成选址、立项及设计招标。	完成选址、立项及设计招标(按目标推进)			大浪街道办事处
7	华昌路（华辉路至华达路段）绿化景观提升工程	完成选址、立项及设计招标。	完成选址、立项及设计招标(按目标推进)			大浪街道办事处
8	泉龙路道路升级改造工程	完成选址、立项及设计招标。	完成选址、立项及设计招标(按目标推进)			大浪街道办事处
9	美宝路道路升级改造工程	完成选址、立项及设计招标。	完成选址、立项及设计招标(按目标推进)			大浪街道办事处