

2017年-2019年末发行的新增专项债券情况表（建筑工务署）

单位：亿元

单位：亿元

序号	债券基本信息							债券项目资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益	形成资产情况	地区分布	建设进度及运营情况
	债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率	债券期限		其中：债券资金安排	其中：债券资金安排						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2019年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（九期）	104566	其他自平衡专项债券	7.00	2019-3-28	3.64%	15年	公立医院	48.87	7.00	15.63	7.00	未投入使用，暂无收益	未形成	龙华区	区综合医院为2014年立项，已开工建设，项目总概算32.79亿，目前工程形象进度30%，项目预计2022年竣工。 经市政府同意，2019年9月将4亿元债券资金调整至两个水污染治理项目。其中，福城街道正本清源查漏补缺工程为2018年立项，已开工建设，项目总概算为12.12亿元，目前形象进度为99%，正在进行缺陷排查、遗漏整改与小区移交。 五期雨污分流管网观城等片区完善工程为2018年立项，已开工建设，项目总概算3.96亿元，目前工程形象进度98%，
2	2019年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十八期）	1905238	其他自平衡专项债券	3.00	2019-6-17	3.34%	5年	其他资产	15.33	3.00	8.24	3.00	未投入使用，暂无收益	未形成	龙华区	观澜街道正本清源查漏补缺工程为2018年立项，已开工建设，项目总概算为15.33亿元，目前形象进度为99%，正在进行缺陷排查与小区移交。