

2015年-2020年发行的新增地方政府债券情况表

单位：亿元

序号	债券资金使用部门	债券基本信息							债券项目资产类型	债券项目总投资				上年度全年实际收益	已取得项目收益	形成资产情况	地区分布	建设进度及运营情况	预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率	备注
		债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间(年/月/日)	债券利率	债券期限		其中：债券资金安排	其中：债券资金安排	其中：债券资金安排	其中：债券资金安排								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	卫健局(医疗设备购置)、建筑工务署	2020年深圳市(龙华区)公立医院专项债券(二期)-2020年深圳市政府专项债券(五十三期)	2005393	专项债券	4.89	2020/5/18	2.93%	10	公立医院	75.60	4.89	24.16	4.89	0.8996	2.1154	未形成	龙华区	(一)区综合医院于2014年立项,已开工建设,项目总投资22.79亿元,目前工程形象进度9%,正在进行幕墙及二次结构施工。 (二)龙华区人民医院新外科大楼于2012年立项,已开工建设,项目总投资15亿元,目前总体形象进度1.7%,正在开展主楼、裙楼地下室结构施工。 (三)龙华区中心医院扩建工程于2014年立项,已开工建设,项目总投资15.40亿元,总体形象进度29%,正在进行西区分外大楼二次结构施工。 (四)医疗设备购置项目涉及2项基建项目,使用专项债券资金2.99亿元,其中区人民医院项目,专项债券资金0.38亿元,已全部投入支付医疗设备,部分项目已竣工;区中心医院2项,一般债券0.1亿元,已全部投入支付医疗设备,部分项目已竣工;区妇幼保健院项目,一般债券0.41亿元,已全部投入支付医疗设备,部分项目已竣工;区疾病预防控制中心项目,一般债券0.03亿元,已全部投入支付医疗设备,项目已全部竣工。 (五)经市政府同意,2020年8月将1.04亿元债券资金调整至两个文体设施建设项目,其中观澜体育公园于2013年立项,已开工建设,项目总投资4亿元,总体形象进度8.2%,正在进行室内外装饰施工;观澜文化艺术体育场馆于2017年立项,已开工建设,项目总投资73270.43万,总体形象进度约为5.4%,正在开展基坑支护工程施工。	33.6186	2.36	
2	卫健局	2020年深圳市政府一般债券(三期)区属医院传染病防治救治设施升级改造项	2005841	一般债券	0.3	2020/8/27	3.17%	5	公立医院	0.7277	0.3	0.5093	0.3		暂无收益	未形成	龙华区	区属医院传染病防治救治设施升级改造项目涉及2项基建项目,一般债券资金0.3亿元,其中区人民医院项目,一般债券0.11亿元,已全部投入支付,项目已竣工;区中心医院项目,一般债券0.19亿元,已全部投入支付,项目已竣工;区妇幼保健院项目,一般债券0.09亿元,已全部投入支付,项目已竣工。			