

龙华区大浪街道2022年民生实事任务分解表

序号	项目分类	民生事项	项目名称	年度目标	第一季度任务分解	第二季度任务分解	第三季度任务分解	第四季度任务分解
1	营造宜居生活环境	优化辖区节点、道路环境：完成11处节点、道路环境整治提升，推进东环二路综合整治。	赖屋山“城中景”景观改造提升工程17-3	完工。	完成施工招标	进场施工，完成工程量20%	完成工程量50%	完工
2			宝光新村（华苑路）周边环境整治工程17-4	完工。	完成概算批复	完成施工招标	完成工程量的50%	完工
3			龙澜大道与大浪南路交汇处环境整治提升工程17-8	完工。	进场施工，完成工程量30%	完成工程量50%	完成工程量70%	完工
4			建设路（布光路至龙胜路）绿化提升工程17-9	完工。	完成施工招标	进场施工，完成工程量20%	完成工程量40%	完工
5			白玉街（新区大道-腾龙路）景观提升工程17-10	完工。	完成施工招标	进场施工，完成工程量20%	完成工程量40%	完工
6	便利市民交通出行	加快交通基础设施建设：完成13条道路新、改扩建，观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程开工。	联润路道路改造提升工程23-10	完工。	完成施工招标	进场施工，完成工程量10%	完成工程量40%	完工
7			龙华区第二外国语学校周边道路提升工程23-11	完工。	完成施工招标	进场施工，完成工程10%	完成工程量40%	完工
8			浪水路和永定路交通环境整治工程23-12	完工。	完成立项及施工图	完成招标	完成工程量30%	完工
9			改善道路慢行系统：建成观光路观澜科技园南门段人行天桥，新增非机动车道里程约3.4公里。	新岭路（浪水路至永乐路）非机动车道建设工程25-4	完成382米非机动车道建设。	完成施工招标	进场施工，完成工程量20%	完成工程量60%
10	筑牢城市安全屏障	提升综合减灾能力，消除危险边坡隐患：创建18个深圳综合减灾社区，整治17处危险边坡。	下岭排新村8巷5号至下岭排新村10巷6号段挡墙治理工程31-11	完工。	完成工程量30%	完成工程量60%	完工	办理竣工验收和工程结算手续