

龙华区大浪街道2022年第一季度民生实事项目进展情况

序号	项目分类	民生事项	项目名称	年度目标	第一季度任务分解	落实情况	存在问题	进度自评
1	营造宜居生活环境	优化辖区节点、道路环境：完成11处节点、道路环境整治提升，推进东环二路综合整治。	赖屋山“城中景”景观改造提升工程	完工。	完成施工招标	已完成施工招标准备进场施工。	无	正常推进
2			宝龙新村（华苑路）周边环境整治工程	完工。	完成概算批复	已完成概算批复	无	正常推进
3			龙澜大道与大浪南路交汇处环境整治提升工程	完工。	进场施工，完成工程量30%	已完成工程量40%	无	正常推进
4			建设路（布龙路至龙胜路）绿化提升工程	完工。	完成施工招标	已完成施工招标准备进场施工。	无	正常推进

龙华区大浪街道2022年第一季度民生实事项目进展情况

序号	项目分类	民生事项	项目名称	年度目标	第一季度任务分解	落实情况	存在问题	进度自评
5			白玉街（新区大道-腾龙路）景观提升工程	完工。	完成施工招标	已完成施工招标准备进场施工。	无	正常推进
6	便利市民交通出行	加快交通基础设施建设：完成13条道路新、改扩建，观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程开工。	联润路道路改造提升工程	完工。	完成施工招标	已完成施工招标准备进场施工。	无	正常推进
7			龙华区第二外国语学校周边道路提升工程	完工。	完成施工招标	已完成施工招标准备进场施工。	无	正常推进
8			浪水路和永定路交通环境整治工程	完工。	完成立项及施工图	已完成立项及施工图	无	正常推进

龙华区大浪街道2022年第一季度民生实事项目进展情况

序号	项目分类	民生事项	项目名称	年度目标	第一季度任务分解	落实情况	存在问题	进度自评
9		改善道路慢行系统： 建成观光路观澜科技园南门段人行天桥，新增非机动车道里程约3.4公里。	新岭路（浪水路至永乐路）非机动车道建设工程	完成382米非机动车道建设。	完成施工招标	已完成施工招标准备进场施工。	无	正常推进
10	筑牢城市安全屏障	提升综合减灾能力，消除危险边坡隐患： 创建18个深圳综合减灾社区，整治17处危险边坡	下岭排新村8巷5号至下岭排新村10巷6号段挡墙治理工程	完工。	完成工程量30%	完成工程量40%	无	正常推进