

2017年-2021年发行的存续期新增一般债券情况表（截至2021年12月末）

单位：亿元

序号	债券基本信息								截至2021年12月末情况							
	发行年度	债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率	债券期限 (年)	债券项目总投资		债券项目已实现投资		形成资产情况	地区分布	建设进度	运营情况
									其中：债券 资金安排		其中：债券 资金安排					
合计					0.3				0.73	0.30	0.51	0.30				
5	2020	2020年深圳市政府一般债券（三期）	2005841	一般债券	0.3	2020/8/27	3.17%	5	0.73	0.30	0.51	0.30	形成资产价值0.51亿元	龙华区	已竣工决算	2020年底开始运营

2017年-2021年发行的存续期新增专项债券情况表（截至2021年12月末）

单位：亿元

序号	债券基本信息								债券项目资产类型	上年度全年已取得项目收益	截至2021年12月末情况										
	发行年度	债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间(年/月/日)	债券利率	债券期限(年)			债券项目总投资		债券项目已实现投资		截至2021年12月末已取得项目收益	形成资产情况	建设进度	运营情况	预算项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率	备注
											其中：债券资金安排		其中：债券资金安排								
合计					93.5					0.20	1080.13	261.42	466.72	257.83	0.70						
1	2019	2019年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（九期）	104566	专项债券	7	2019/3/28	3.64%	15	公立医院、污水处理	0.00	48.87	18.50	23.73	18.50	0.00	1.龙华区综合医院项目暂未转固，未形成资产。 2.龙华区水污染治理项目：（一）五期雨污分流管网观城等片区完善工程已于2021年12月完成转固，形成资产价值3.01亿元。（二）福城街道正本清源查漏补缺工程截至2021年12月31日暂未转固，未形成资产。	1.龙华区综合医院项目2018年开工建设，项目总概算32.79亿元，截至2021年12月31日工程形象进度50%，正在进行主体、幕墙、机电、装修、医疗专项工程施工。 2.龙华区水污染治理项目：（一）五期雨污分流管网观城等片区完善工程项目已竣工验收未决算，项目总概算3.96亿元，工程形象进度100%，正在进行结算编制。（二）福城街道正本清源查漏补缺工程在建，项目总概算12.12亿元，工程形象进度99%，项目余量收尾阶段。	1.龙华区平安医院未运营，计划2022年底运营。 2.龙华区水污染治理项目在建，尚未移交使用。	27.77	1.龙华区综合医院项目：4.48。 2.龙华区水污染治理项目：1.46。	1.龙华区综合医院项目收入来源为医院门诊收入、住院收入、停车场收入等，详见实施方案。 2.龙华区水污染治理项目收入来源为项目对应片区的国有土地出让收入，2021年已对应至具体地块。
2	2019	2019年深圳市（龙华区）保障性住房专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十期）	104567	专项债券	1	2019/3/28	3.37%	7	公共租赁住房	0.20	4.02	1.00	3.86	1.00	0.69	华盛峰荟名庭转固时间：2020/8/14、保利悦都转固时间：2021/8/31、澜汇居转固时间：2021/8/31、玫瑰苑转固时间：2020/9/18、佳华领域广场（一期）转固时间：2021/3/21、尚峻御园转固时间：2021/10/21；合计形成资产价值4.02亿元。	项目均已竣工，进度100%	已开始运营；华盛峰荟名庭开始运营时间：2018/10/8、保利悦都开始运营时间：2020/7/3、澜汇居开始运营时间：2018/4/1、玫瑰苑开始运营时间：2018/3/5、佳华领域广场（一期）开始运营时间：2019/1/7、尚峻御园开始运营时间：2019/1/15。	1.54	1.31	收入来源于保障房出租收入，详见实施方案、
3	2019	2019年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十八期）	1905238	专项债券	3	2019/6/17	3.34%	5	污水处理	0.00	15.33	3.16	8.27	3.16	0.00	暂未转固，未形成资产。	项目在建，项目总概算15.33亿元，截至2021年12月31日工程形象进度99%，项目余量收尾阶段。	项目在建，尚未移交使用。	4.39	1.35	收入来源为项目对应片区的国有土地出让收入，2021年已对应至具体地块。
4	2020	2020年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十六期）	104779	专项债券	6.49	2020/1/13	3.37%	10	其他市政设施资产	0.00	56.59	14.20	27.99	14.20	0.00	暂未转固，未形成资产。	涉及10个项目，总体形象进度99%，其中6个项目在建，处于余量收尾阶段，2个项目已完工，1个项目已竣工验收未结算。	项目在建，尚未移交使用。	10.50	1.34	收入来源为项目对应片区的国有土地出让收入，2021年已对应至具体地块。
5	2020	2020年深圳市（龙华区）文体设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十七期）	104780	专项债券	0.53	2020/1/13	3.37%	10	体育场馆及设施	0.00	17.85	6.47	12.74	6.47	0.00	暂未转固，未形成资产。	（一）简上体育综合体在建，项目总概算6.8亿元，工程形象进度99%，项目余量收尾阶段。 （二）龙华文体中心在建，项目总概算11.02亿元，工程形象进度91%，正在进行幕墙、机电、装修、景观工程施工。	（一）简上体育综合体截至2021年12月末未运营，现于2022年4月28日开始运营。 （二）龙华文体中心截至2021年12月末龙华文体中心暂未运营，现预计于2022年6月18日开始运营。	0.89	1.28	收入来源主要为文化场地出租收入、体育场地经营收入、停车场收入等，详见实施方案。
6	2020	2020年深圳市（龙华区）综合停车场专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十八期）	104781	专项债券	0.68	2020/1/13	3.66%	15	城市公交	0.00	4.00	1.68	2.47	1.68	0.00	暂未转固，未形成资产。	（一）龙塘停车场综合体已开工建设，形象进度99%，正在进行工程收尾和相关检测和调试。 （二）庐山停车场综合体在建，形象进度79%，正在进行幕墙、机电、装修工程施工。 （三）桂花路停车场综合体项目已完工，形象进度100%，已进行预验收。	项目在建，尚未移交使用。	1.12	1.17	收入来源主要为停车场收入、充电桩收入等，详见实施方案。
7	2020	2020年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十九期）	104782	专项债券	4	2020/1/13	3.37%	10	公立医院	0.00	57.34	16.70	22.54	16.70	0.00	暂未转固，未形成资产。	（一）龙华区平安医院在建，工程形象进度50%，正在进行主体、幕墙、机电、装修、医疗专项工程施工。 （二）龙华区人民医院新外科大楼已开工建设，工程形象进度41%，完成裙楼主体工程封顶。 （三）龙华区中心医院扩建工程已开工建设，工程形象进度43%，正在进行主体、幕墙、机电、装修、医疗专项工程施工。	（一）龙华区平安医院截至2021年12月末未运营，计划2022年底运营。 （二）龙华区人民医院新外科大楼截至2021年12月末未运营，计划2023年6月份运营。 （三）龙华区中心医院扩建工程截至2021年12月末未运营，计划2022年底运营。	32.91	3.52	收入来源为医院门诊收入、住院收入、停车场收入等，详见实施方案。
8	2020	2020年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（二十六期）	2005286	专项债券	2.4	2020/4/2	2.84%	10	污水处理	0.00	83.25	13.67	42.02	13.67	0.00	已转固4个项目，累计形成资产价值32.18亿元，其余项目截至2021年12月31日均暂未转固，未形成资产。	涉及15个项目，总体形象进度99%，其中6个项目在建，处于余量收尾阶段，3个项目已完工未竣工，6个项目已竣工验收未结算。	项目在建，尚未移交使用。	14.80	1.38	收入来源为项目对应片区的国有土地出让收入，2021年已对应至具体地块。

9	2020	2020年深圳市（龙华区）综合停车场专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（五十一期）	2005391	专项债券	0.999	2020/5/18	3.55%	20	城市公交	0.00	6.18	2.15	3.64	2.15	0.00	暂未转固，未形成资产。	（一）龙塘停车场综合体已开工建设，形象进度99%，正在进行工程收尾和相关检测和调试。 （二）卢山停车场综合体在建，形象进度79%，正在进行幕墙、机电、装修工程施工。 （三）桂花路停车场综合体已完工，形象进度100%，已进行预验收。 （四）清湖东风停车场综合体已开工建设，形象进度约82%，正在进行装饰装修及机电安装工程施工。 （五）观光路停车场综合体工程在建，形象进度99%，现场竣工初验完成。	项目在建，尚未移交使用。	3.12	1.29	收入来源主要为停车场收入、充电桩收入等，详见实施方案。
10	2020	2020年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（三期）-2020年深圳市政府专项债券（五十二期）	2005392	专项债券	2.461	2020/5/18	2.93%	10	污水处理	0.00	82.76	18.69	42.41	18.69	0.00	已转固3个项目，累计形成资产价值7.07亿元，其余项目截至2021年12月31日均暂未转固，未形成资产。	涉及15个项目，总体形象进度99%，其中7个项目在建，处于余量收尾阶段，3个项目已完工未竣工，5个项目已竣工验收未结算。	项目在建，尚未移交使用。	19.13	1.44	收入来源为项目对应片区的国有土地出让收入，2021年已对应至具体地块。
11	2020	2020年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（五十三期）	2005393	专项债券	4.89	2020/5/18	2.93%	10	公立医院、体育场馆及设施	0.00	76.20	19.52	27.14	19.52	0.00	1.龙华区公立医院：医疗设备购置项目2020年转固，形成资产价值0.99亿元，其余项目截至2021年12月31日均暂未转固。 2.龙华区观澜湖文化艺术体育场馆、观澜体育公园项目：暂未转固，未形成资产。	（一）龙华区平安医院在建，形象进度50%，正在进行主体、幕墙、机电、装修、医疗专项工程施工。（二）龙华区人民医院新外科大楼已开工建设，形象进度41%，完成裙楼主体工程封顶。（三）龙华区中心医院扩建工程已开工建设，工程形象进度43%，正在进行主体、幕墙、机电、装修、医疗专项工程施工。（四）医疗设备购置项目已竣工决算，形象进度100%。（五）观澜体育公园项目已完工，形象进度100%，正进行规划验收等工作。（六）观澜文化艺术体育场馆已开工建设，形象进度15.2%，正在进行地下室结构施工。	（一）龙华区平安医院未运营，计划2022年底运营。（二）龙华区人民医院新外科大楼未运营，计划2023年6月份运营。（三）龙华区中心医院扩建工程未运营，计划2022年底运营。（四）医疗设备购置项目于2020年底验收合格投入运营。（五）观澜文化艺术体育场馆未验收，暂未开放运营。（六）观澜体育公园项目（九龙山体育公园）截至2021年12月未运营，现于2022年1月7日开始运营。	44.18	1.龙华区公立医院：2.45。 2.龙华区观澜湖文化艺术体育场馆、观澜体育公园项目：1.88。	1.龙华区公立医院：收入来源为医院门诊收入、住院收入、停车场收入等，详见实施方案。 2.龙华区观澜湖文化艺术体育场馆、观澜体育公园项目：收入来源主要为文化场地出租收入、体育场地经营收入、停车场收入等，详见实施方案。
12	2020	2020年深圳市（龙华区）社会事业专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五十四期）	2005394	专项债券	0.85	2020/5/18	3.43%	15	博物馆及设施	0.00	1.76	0.85	1.16	0.85	0.00	暂未转固，未形成资产。	（一）观澜古城保护性开发工程已开工建设，形象进度98%，正在进行室外铺装工作。 （二）观澜贵湖塘老围保护性开发工程已开工建设，形象进度97%，正在进行室外铺装工作。 （三）观澜版画原创产业基地一期改造提升工程已验收，结（决）算工作进行中。	工程在建，尚未移交使用，	1.43	1.24	收入来源为公产房租收入、民宿收入、经营性收入等，详见实施方案。
13	2020	2020年深圳市（龙华区）社会事业专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（五十五期）	2005395	专项债券	2.63	2020/5/18	3.43%	15	体育场馆及设施	0.00	21.85	6.99	15.17	6.99	0.00	暂未转固，未形成资产。	（一）简上体育综合体项目在建，形象进度99%，项目余量收尾阶段。 （二）龙华文体中心已开工建设，工程形象进度91%，正在进行幕墙、机电、装修、景观工程施工。 （三）观澜体育公园已完工，形象进度100%，正进行规划验收等工作。	（一）简上体育综合体未运营，现于2022年4月28日开始运营。 （二）龙华文体中心未运营，现预计于2022年6月18日开始运营。 （三）观澜体育公园（九龙山体育公园）未运营，现于2022年1月7日开始运营。	7.19	1.65	收入来源主要为文化场地出租收入、体育场地经营收入、停车场收入等，详见实施方案。
14	2020	2020年深圳市（龙华区）城镇老旧小区改造专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五十六期）	2005396	专项债券	0.57	2020/5/18	2.80%	7	其他资产	0.00	19.12	6.50	12.21	6.50	0.00	（一）福城街道：截至2021年12月，形成资产5.32亿元，其他符合转固的项目于2022年底转完。 （二）观湖街道：已根据合同金额/结算金额/决算金额暂估入账，转入公共基础设施，形成资产价值0.45亿元。	（一）福城街道城中村综合整治建设项目包含62个项目，在建2个，完工未验收9个，已竣工验收51个（其中完成竣工决算10个）。 （二）观湖街道城中村综合整治建设项目包含5个子项目，均已竣工验收，其中一个项目已竣工决算。	城中村整治项目无运营情况。	1.31	2.06	收入来源为项目对应片区的城市更新收入，2021年已对应至对应片区。
15	2020	2020年深圳市（龙华区）市政和产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十七期）	104880	专项债券	0.52	2020/8/27	3.31%	7	其他资产	0.00	1.14	0.52	0.80	0.52	0.01	暂未转固，未形成资产。	项目已在2021年11月竣工验收，进度100%。	龙华区第三代半导体产业园区已于2021年11月开始运营，已入驻企业8家。	0.74	1.20	收入来源为产业园区物业出租收入等，详见实施方案

16	2020	2020年深圳市（龙华区）城镇老旧小区改造专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（七十二期）	104885	专项债券	16.98	2020/8/27	3.26%	10	其他资产	0.00	88.15	24.51	44.94	24.51	0.00	截至2021年12月，累计入账金额25.33亿元。	（一）福城街道城中村综合整治建设项目包含62个项目，在建2个，完工未验收9个，已竣工验收51个（其中完成竣工决算10个）。 （二）观湖街道城中村综合整治建设项目包含37个项目，均已竣工验收，其中15个子项目已竣工决算，其余项目正在结决算。 （三）大浪街道城中村综合整治项目包含42个子项目，总体形象进度100%。 （四）民治街道城中村综合整治项目包含44个子项目，均已完工，总体形象进度100%。 （五）龙华街道城中村综合整治项目包含65个子项目，均已完工未验收，总体形象进度100%。 （六）观澜街道城中村综合整治项目包含68个子项目，总体形象进度100%。	城中村整治项目无运营情况。	24.58	1.23	收入来源为项目对应片区土地出让收入及城市更新收入，详见实施方案。
17	2021	2021年深圳市（龙华区）医疗卫生专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（七期）	198027	专项债券	6.8	2021/5/28	3.68%	15	公立医院	0.00	82.95	31.35	33.82	27.76	0.00	医疗设备购置项目2021年形成资产价值累计1.93亿元，其余项目截至2021年12月31日均暂未转固。	（一）龙华区平安医院在建，形象进度50%，正在进行主体、幕墙、机电、装修、医疗专项工程施工。 （二）龙华区人民医院新外科大楼已开工建设，形象进度41%，完成裙楼主体工程封顶。 （三）龙华区中心医院扩建工程已开工建设，形象进度43%，正在进行主体、幕墙、机电、装修、医疗专项工程施工。 （四）龙华区中医院已完成施工招标，未开工，形象进度为0%。 （五）医疗设备购置项目已竣工决算，进度100%。	（一）龙华区平安医院未运营，计划2022年底运营。 （二）龙华区人民医院新外科大楼未运营，计划2023年6月份运营。 （三）龙华区中心医院扩建工程未运营，计划2022年底运营。 （四）龙华区中医院未运营，计划2025年底运营。 （五）医疗设备购置项目于2021年底验收合格投入运营	42.40	1.88	收入来源为医院门诊收入、住院收入、停车场收入等，详见实施方案。
18	2021	2021年深圳市（龙华区）城市停车场专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（二十三期）	198043	专项债券	1.2	2021/5/28	3.33%	10	城市公交	0.00	10.02	2.88	5.05	2.88	0.00	暂未转固，未形成资产。	（一）龙塘停车场综合体已开工建设，形象进度99%，正在进行工程收尾和相关检测和调试。 （二）卢山停车场综合体在建，形象进度79%，正在进行幕墙、机电、装修工程施工。 （三）桂花路停车场综合体已完工，形象进度100%，已进行预验收。 （四）清湖东风停车场综合体已开工建设，形象进度约82%，正在进行装饰装修及机电安装工程施工。 （五）观光路停车场综合体工程于在建，形象进度99%，现场竣工初验完成。 （六）新田停车场综合体已施工招标，未开工，形象进度为0%。 （七）白松公园地下停车场项目在建，形象进度29%，正在进行主体结构施工。 （八）爱心家园公交场站综合体项目已完工，形象进度100%，正在准备竣工验收。	项目在建，尚未移交使用。	5.48	1.39	收入来源主要为停车场收入、充电桩收入等，详见实施方案。
19	2021	2021年深圳市水污染治理专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（二十六期）	2105559	专项债券	3	2021/8/3	2.81%	3	污染防治、污水处理	0.00	18.08	4.66	7.36	4.66	0.00	1.龙华区水污染治理类项目：暂未转固，未形成资产。 2.福田区治水提质项目：未形成。 3.坪山区水污染治理项目：已形成资产约16.97亿元。	1.龙华区水污染治理类项目：（一）长岭皮水库水质提升保障工程在建，形象进度95%。（二）龙华区管网提质增效工程已完工未竣工，形象进度100%。（三）黑臭水体生态补水管道建设工程在建，形象进度98.87%。（四）黑臭水体生态补水管道建设工程（二期）在建，形象进度60%。	龙华区水污染治理类项目：项目在建，尚未移交使用。	4.51	1.43	龙华区水污染治理类项目：收入来源为项目对应片区的国有土地出让收入，2021年已对应至具体地块。

20	2021	2021年深圳市（龙华区）文体设施专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（四十四期）	2105577	专项债券	7.6	2021/8/3	3.56%	20	体育场馆及设施	0.00	71.09	12.18	18.66	12.18	0.00	暂未转固，未形成资产。	（一）简上体育综合体项目在建，形象进度99%，项目余量收尾阶段。（二）龙华文体中心在建，形象进度91%，正在进行幕墙、机电、装修、景观工程施工。（三）观湖文化艺术体育场馆已开工建设，形象进度15.2%，正在进行地下室结构施工。（四）大浪体育中心大浪体育中心已开工建设，形象进度7%，正在进行桩基和支护工程施工。（五）大浪文化艺术中心已开工建设，形象进度6%，正在进行桩基和支护工程施工。（六）区图书馆、群艺馆、大剧院未开工。	（一）简上体育综合体未运营，现于2022年4月28日开始运营。（二）龙华文体中心未运营，现预计于2022年6月18日开始运营。（三）观湖文化艺术体育场馆未开放运营，预计2023年第四季度完工，2024年第一季度开馆试运营。（四）大浪体育中心未开放运营，预计2024年第四季度完工，2025年第一季度进入试运营阶段。（五）大浪文化艺术中心未开放运营，预计2024年第四季度完工，2025年第一季度开馆试运营。（六）区图书馆、群艺馆、大剧院暂未开放运营，预计2024年第四季度完工，2025年第一季度开馆试运营。	29.50	1.76	收入来源主要为文化场地出租收入、体育场地经营收入、停车场收入等，详见实施方案。
21	2021	2021年深圳市（龙华区）城镇老旧小区改造专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（四十五期）	2105578	专项债券	10.01	2021/8/3	3.13%	10	其他资产	0.00	102.37	24.50	49.82	24.50	0.00	截至2021年12月，累计入账金额28.62亿元。	（一）福城街道城中村综合整治建设项目包含62个项目，在建2个，完工未验收9个，已竣工验收51个（其中完成竣工决算10个）。（二）观湖街道城中村综合整治建设项目包含38个子项目，均已竣工验收，其中15个子项目已竣工决算，其他子项目正在结决算中。（三）大浪街道城中村综合整治项目包含62个城中村项目，其中，已完成竣工决算审核的项目有3个城中村，正在进行结算审核的项目有22个城中村，进行结算编制的项目有37个城中村。（四）民治街道城中村综合整治项目包含47个子项目，项目总概算15.93亿元，其中2个在建项目，剩余45个均已完工，总体形象进度96%。（五）龙华街道城中村综合整治项目包含65个子项目，其中3个项目已完工验收，其余已完工未验收。（六）观澜街道城中村综合整治项目包含68个子项目，项目总概算16.28亿元，总体形象进度100%。	城中村整治项目无运营情况。	24.58	1.35	收入来源为项目对应片区土地出让收入及城市更新收入，详见实施方案。
22	2021	2021年深圳市（龙华区）保障性租赁住房专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（四十六期）	2105579	专项债券	1.56	2021/8/3	3.51%	15	公共租赁住房	0.00	10.26	1.90	5.00	1.90	0.00	暂未转固，未形成资产。	（一）东和花园三期（好日子保障性住房）在建，形象进度70%，正在进行主体施工。（二）观湖保障性住房已开工建设，形象进度41%，正在进行地上结构施工。	项目在建，尚未移交使用。	3.18	1.52	收入来源于保障房出租收入，详见实施方案、
23	2021	2021年深圳市城镇污水处理专项债券（二期）-2021年深圳市政府专项债券（五十期）	2105583	专项债券	0.68	2021/8/3	3.12%	7	污染防治、垃圾处理、其他市政设施资产	0.00	9.99	2.68	2.68	2.68	0.00	未形成资产。	长岭皮水库水质提升保障工程在建，总体形象进度95%。	未运营。 章阁余泥渣土受纳场因林地手续暂缓建设。	6.39	1.41	龙华区城镇垃圾处理项目：收入来源为弃土处置收入，详见实施方案。 龙华区水污染治理项目：收入来源为项目对应片区的国有土地出让收入，2021年已对应至具体地块。
24	2021	2021年深圳市离岸人民币地方政府债券（5年期）	HK0000778487	专项债券	1.1	2021/10/11	2.90%	5	污染防治、污水处理、生态保护、其他市政设施资产	0.00	28.01	1.14	1.14	1.14	0.00	未形成资产。	龙华区：龙华区管网提质增效工程（二期）在建，总体形象进度30%。	未运营。	6.83	1.48	龙华区：收入来源为项目对应片区的国有土地出让收入，2021年已对应至具体地块。
25	2021	2021年深圳市（龙华区）社会事业专项债券（二期）-2021年深圳市政府专项债券（五十六期）	198085	专项债券	0.67	2021/10/21	3.15%	10	非义务教育阶段学校	0.00	3.11	0.67	1.14	0.67	0.00	暂未转固，未形成资产。	龙华区职业技术学校项目为2020年立项，已开工建设，项目总概算3.109亿元，截至2021年12月31日工程形象进度67%，正在进行主体、机电、装修工程施工。	龙华区职业技术学校截至2021年12月末暂未运营，预计于2022年秋季学期开学	3.63	4.43	收入来源于学杂费、住宿费、生均拨款等，详见实施方案。
26	2021	2021年深圳市（龙华区）城镇污水垃圾处理专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（六十二期）	198091	专项债券	3.269	2021/10/21	3.00%	5	污水处理	0.00	89.99	14.16	32.69	14.16	0.00	已转固4个项目，累计形成资产价值11.76亿元，其余项目截至2021年12月31日均暂未转固，未形成资产。	涉及15个项目，总体形象进度98%，其中6个项目在建，4个项目已完工，5个项目已竣工验收未结算。	项目在建，尚未移交使用。	6.83	1.48	收入来源为项目对应片区的国有土地出让收入，2021年已对应至具体地块。

27	2021	2021年深圳市（龙华区）社会事业专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（六十三期）	198092	专项债券	1.01	2021/10/21	3.51%	15	公立医院	0.00	24.55	3.93	7.82	3.93	0.00	暂未转固，未形成资产。	（一）龙华区人民医院新外科大楼已开工建设，形象进度41%，完成裙楼主体工程封顶。 （二）龙华区中心医院扩建工程已开工建设，形象进度43%，正在进行主体、幕墙、机电、装修、医疗专项工程施工。	（一）龙华区人民医院新外科大楼截至2021年12月末未运营，计划2023年6月份运营。 （二）龙华区中心医院扩建工程截至2021年12月末未运营，计划2022年底运营。	18.97	3.11	收入来源为医院门诊收入、住院收入、停车场收入等，详见实施方案。
28	2021	2021年深圳市（龙华区）保障性租赁住房专项债券（二期）-2021年深圳市政府专项债券（六十八期）	2171258	专项债券	0.7	2021/11/22	3.44%	20	公共租赁住房、公立医院	0.00	5.84	2.03	2.60	2.03	0.00	1.龙华区保障性租赁住房项目：暂未转固，未形成资产。 2.龙华区综合医院卫生类项目：2021年形成资产价值累计0.93亿元。	1.观湖保障性住房项目为2017年立项，已开工建设，项目总概算4.46亿元，截至2021年12月31日工程形象进度41%，正在进行地上结构施工。 2.龙华区综合医院卫生类项目：已完工部分未竣工决算，进度98%。	1.龙华区保障性租赁住房项目：项目在建，尚未移交使用。 2.龙华区综合医院卫生类项目：医疗设备购置项目2021年底验收合格投入运营。	39.34	1.75 4.40	1.龙华区保障性租赁住房项目：收入来源于保障房出租收入，详见实施方案。 2.龙华区综合医院卫生类项目：收入来源为医院门诊收入、住院收入、停车场收入等，详见实施方案。
29	2021	2021年深圳市（龙华区）社会事业专项债券（三期）-2021年深圳市政府专项债券（七十三期）	2171263	专项债券	0.901	2021/11/22	3.44%	20	体育场馆及设施	0.00	39.47	4.24	7.84	4.24	0.00	暂未转固，未形成资产。	（一）龙华文体中心已开工建设，形象进度91%，正在进行幕墙、机电、装修、景观工程施工。 （二）区图书馆、群艺馆、大剧院于，截至2021年12月31日未开工。	（一）龙华文体中心截至2021年12月末暂未运营，现预计于2022年6月18日开始运营。 （二）区图书馆、群艺馆、大剧院为在建项目暂未开放运营，预计2024年第四季度完工，2025年第一季度开馆试运营。	29.76	1.67	收入来源主要为文化场地出租收入、体育场地经营收入、停车场收入等，详见实施方案。

附件3

2017年-2021年发行的存续期新增一般债券资金收支情况表（截至2021年12月末）

单位：亿元

序号	2017年-2021年末新增一般债券资金收入		2017年-2021年新增一般债券资金安排的支出 (截至2021年12月末)	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
	合计	0.30		0.30
5	2020年深圳市政府一般债券（三期）	0.30	210卫生健康支出	0.30

2017年-2021年发行的存续期新增专项债券资金收支情况表（截至2021年12月末）

单位：亿元

序号	2017年-2021年末新增专项债券资金收入		2017年-2021年新增专项债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
	合计	93.5	合计	93.5
1	2019年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（九期）	7.00	229 其他支出	7.00
2	2019年深圳市（龙华区）保障性住房专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十期）	1.00	229 其他支出	1.00
3	2019年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十八期）	3.00	212 城乡社区支出	3.00
4	2020年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十六期）	6.49	212 城乡社区支出	6.49
5	2020年深圳市（龙华区）文体设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十七期）	0.53	229 其他支出	0.53
6	2020年深圳市（龙华区）综合停车场专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十八期）	0.68	229 其他支出	0.68
7	2020年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十九期）	4.00	229 其他支出	4.00
8	2020年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（二十六期）	2.40	212 城乡社区支出	2.40
9	2020年深圳市（龙华区）综合停车场专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（五十一期）	1.00	229 其他支出	1.00
10	2020年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（三期）-2020年深圳市政府专项债券（五十二期）	2.46	212 城乡社区支出	2.46
11	2020年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（五十三期）	4.89	229 其他支出	4.89
12	2020年深圳市（龙华区）社会事业专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五十四期）	0.85	229 其他支出	0.85
13	2020年深圳市（龙华区）社会事业专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（五十五期）	2.63	229 其他支出	2.63
14	2020年深圳市（龙华区）城镇老旧小区改造专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五十六期）	0.57	212 城乡社区支出	0.57
15	2020年深圳市（龙华区）市政和产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十七期）	0.52	229 其他支出	0.52
16	2020年深圳市（龙华区）城镇老旧小区改造专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（七十二期）	16.98	212 城乡社区支出	16.98
17	2021年深圳市（龙华区）医疗卫生专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（七期）	6.80	229 其他支出	6.80
18	2021年深圳市（龙华区）城市停车场专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（二十三期）	1.20	229 其他支出	1.20
19	2021年深圳市水污染治理专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（二十六期）	3.00	212 城乡社区支出	3.00
20	2021年深圳市（龙华区）文体设施专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（四十四期）	7.60	229 其他支出	7.60
21	2021年深圳市（龙华区）城镇老旧小区改造专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（四十五期）	10.01	212 城乡社区支出	10.01
22	2021年深圳市（龙华区）保障性租赁住房专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（四十六期）	1.56	229 其他支出	1.56
23	2021年深圳市城镇污水处理专项债券（二期）-2021年深圳市政府专项债券（五十期）	0.17	229 其他支出	0.17

24	2021年深圳市城镇污水垃圾处理专项债券（二期）-2021年深圳市政府专项债券（五十期）	0.51	212 城乡社区支出	0.51
25	2021年深圳市离岸人民币地方政府债券（5年期）	1.10	212 城乡社区支出	1.10
26	2021年深圳市（龙华区）社会事业专项债券（二期）-2021年深圳市政府专项债券（五十六期）	0.67	229 其他支出	0.67
27	2021年深圳市（龙华区）城镇污水垃圾处理专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（六十二期）	3.27	212 城乡社区支出	3.27
28	2021年深圳市（龙华区）社会事业专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（六十三期）	1.01	229 其他支出	1.01
29	2021年深圳市（龙华区）保障性租赁住房专项债券（二期）-2021年深圳市政府专项债券（六十八期）	0.70	229 其他支出	0.70
30	2021年深圳市（龙华区）社会事业专项债券（三期）-2021年深圳市政府专项债券（七十三期）	0.90	229 其他支出	0.90