

龙华区2022年重点工作项目二季度落实情况汇总表(龙华街道主办)

序号	项目名称	第二季度目标	截至6月30日落实情况	存在问题	下一步工作	进度评价 (已完成二季度目标/未完成二季度目标)	牵头责任单位	协办单位
1	提速龙澜大道与华盛路交汇处节点提升项目建设。 区重点工作第258项	完工。	已完工。	无。		已完成二季度目标。	市政管理服务中心	
2	完成建辉路(大浪南路至郭吓村)市容整治提升项目。 区重点工作第259项	完成60%工程量。	已完成90%工程量。	无。	在保证项目质量和安全的前提下,做好工期倒排,加快施工进度,确保按时完成工作任务。	已完成二季度目标。	市政管理服务中心	

龙华区2022年民生实事项目二季度落实情况汇总表（龙华街道主办）

序号	项目名称	第二季度目标	截至6月30日落实情况	存在问题	下一步工作	进度评价 (已完成二季度目标/未完成二季度目标)	牵头责任单位	协办单位
----	------	--------	-------------	------	-------	-----------------------------	--------	------

序号	项目名称	第二季度目标	截至6月30日落实情况	存在问题	下一步工作	进度评价 (已完成二季度目标/未完成二季度目标)	牵头责任单位	协办单位
1	电动自行车充放设施建设项目 (区共同主办单位: 区消安委办) 区民生实事第11-3项	制定任务进度表, 实施挂表推进。累计完成390个充电插口建设。(龙华街道二季度目标需累计完成40个充电插口建设)	根据2022年电动自行车充电设施建设工作部署情况, 截至目前, 龙华街道已完成新建电动自行车充电插口66个。	街道辖区小区外部建成充电桩, 因设置在市政道路主次干道或燃气管道附近, 存在安全隐患或燃气安全隐患, 需要逐步拆除, 导致小区充电设施不足与较大充电需求的矛盾更加突出。	根据居民需求和辖区实际, 从大力消除城中村与小区电动车充电安全隐患的角度出发, 进一步解读《深圳市多功能智能杆基础设施管理办法》。	已完成二季度目标	应急管理办公室(消安)	
2	龙观路幸福街心公园工程 区民生实事第16-8项	完工。	已完工。	无。	无。	已完成二季度目标	市政管理服务中心	
3	景龙儿童街心公园 区民生实事第16-9项	完成施工工程量的20%。	已完成施工工程量的25%。	无。	在保证项目质量和安全的前提下, 做好工期倒排, 加快施工进度, 确保按时完成工作任务。	已完成二季度目标	市政管理服务中心	
4	建辉路(大浪南路-清泉路段)慢行道改善工程 区民生实事第25-3项	完成总工程量30%。	已完工。	无。	无。	已完成二季度目标	应急管理办公室(交安)	
5	龙丰学校教学楼后侧及东侧挡墙治理工程 区民生实事第31-8项	完成总工程量的50%。	已完成工程量95%	无。	收尾工作。	已完成二季度目标	建设工程事务中心(工程事务)	

序号	项目名称	第二季度目标	截至6月30日落实情况	存在问题	下一步工作	进度评价 (已完成二季度目标/未完成二季度目标)	牵头责任单位	协办单位
6	瓦窑排一巷右侧挡墙治理工程 区民生实事第31-9项	完成前期招标工作。	已完成施工招标工作。	无。	待签订完施工合同后进场施工。	已完成二季度目标	建设工程事务中心(工程事务)	
7	建进工业园后挡土墙治理工程 区民生实事第31-10项	完工。	已完工。	无。	竣工验收。	已完成二季度目标	建设工程事务中心(工程事务)	
8	社区民生微实事 (区主办单位:区委组织部(区委编办、区人才工作局)、民政局) 区民生实事第40项	持续推进民生微实事项目开展,发布区级服务类项目库,指导各街道结合社区实际点选实施。	2022年第一批和第二批民生微实事立项项目共182个,涉及资金1401.27814万。其中实物类项目30个,合计301.2781万元;服务类项目135个,合计594.29004万元;工程类项目17个,合计505.71万元。 目前已完成项目12个(已验收完成,未结清款项),实施中项目40个,其余项目均处于采购审批阶段。 目前第三批民生微实事项目已开始征集。	无。	加快往年立项项目未支付款项的支付与今年立项项目的支付进度;推进2022年第一批和第二批已立项项目的实施;继续征集第三批民生微实事项目并择期召开2022年社区民生微实事领导小组第三次会议。	已完成第二季度目标	公共服务办公室(公共服务)	