

龙华区大浪街道 2022 年第二季度民生实事项目进展情况

序号	项目分类	民生事项	项目名称	年度目标	第二季度任务分解	落实情况	进度自评
1	营造宜居生活 环境	优化辖区节点、道路环境： 完成11处节点、道路环境整 治提升，推进东环二路综合 整治。	赖屋山“城中景”景观改造提升工程 17-3	完工。	进场施工，完成工程量 20%	已完成工程量95%	正常推进
2			宝龙新村（华苑路）周边环境整治工程 17-4	完工。	完成施工招标	已完成工程量65%	正常推进
3			龙澜大道与大浪南路交汇处环境整治提升工程 17-8	完工。	完成工程量50%	已完成工程量95%	正常推进
4			建设路（布龙路至龙胜路）绿化提升工程 17-9	完工。	进场施工，完成工程量 20%	已完工。	已完工
5			白玉街（新区大道-腾龙路）景观提升工程 17- 10	完工。	进场施工，完成工程量 20%	已进场安装部分施工围挡，拆除和清理部分地上障碍物，完成工程量3%。 但因本项目主要工程量涉及到在龙华区和平实验小学门前施工，平时 上下学家长在此接送学生人数较多，无法进行封闭式施工，目前项目施 工已暂停，经与学校和交警、交通部门多次协商，待学校放暑假后方能 恢复施工。	黄牌

龙华区大浪街道 2022 年第二季度民生实事项目进展情况

序号	项目分类	民生事项	项目名称	年度目标	第二季度任务分解	落实情况	进度自评
6	便利市民交通出行	加快交通基础设施建设：完成13条道路新、改扩建，观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程开工。	联润路道路改造提升工程 23-10	完工。	进场施工，完成工程量10%	已完成工程量15%	正常推进
7			龙华区第二外国语学校周边道路提升工程 23-11	完工。	进场施工，完成工程10%	已完工。	已完工
8			浪水路和永定路交通环境整治工程 23-12	完工。	完成招标	已完成工程量5%	正常推进
9		改善道路慢行系统：建成观光路观澜科技园南段人行天桥，新增非机动车道里程约3.4公里。	新岭路（浪水路至永乐路）非机动车道建设工程25-4	完成382米非机动车道建设。	进场施工，完成工程量20%	已完工。	已完工
10	筑牢城市安全屏障	提升综合减灾能力，消除危险边坡隐患：创建18个深圳综合减灾社区，整治17处危险边坡。	下岭排新村8巷5号至下岭排新村10巷6号段挡墙治理工程31-11	完工。	完成工程量60%	已完工。	已完工