

2015年-2020年发行的新增一般债券情况表（截至2021年5月31日）

单位：亿元

序号	债券资金使用部门	债券基本信息							债券项目 资产类型	债券项目 总投资	债券项目已实现投		上年度全 年实际收 益	已取得项 目收益	行成资产 情况	地区分布	建设进度及运营情况	预期项目 生命周期 总收益	项目收益 对债券本 息的覆盖 率	备注	
		债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率	债券期限			其中：债 券资金安 排	其中：债 券资金安 排									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	龙华区	2020年深圳市政府一般债券（三期）区属医院传染病防控救治设施升级改造项目	2005841	一般债券	0.3	2020/8/27	3.17%	5	公立医院	0.7277	0.3	0.5093	0.3		暂无收益	未形成	龙华区	区属医院传染病防控救治设施升级改造项目涉及3项基建项目，一般债券资金共0.3亿元。其中区人民医院1项，一般债券资金0.11亿元，已全部投入支付，项目已竣工；区中心医院1项，一般债券资金0.10亿元，已全部投入支付，项目已竣工；区妇幼保健院1项，一般债券资金0.09亿元，已全部投入支付，项目已竣工。			

2015年-2020年发行的新增专项债券情况表（截至2021年5月31日）

单位：亿元

序号	债券资金使用部门	债券基本信息							债券项目资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现投资		上年度全年实际收益	已取得项目收益	形成资产情况	地区分布	建设进度及运营情况	预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息覆盖率	备注
		债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间	债券利率	债券期限		其中：债券资金安排	其中：债券资金安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	龙华区	2019年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（九期）	104566	专项债券	7	2019/3/28	3.64%	15	公立医院	48.87	7	18.29	7	0	暂无收益	未形成	龙华区	（一）区综合医院于2014年立项，已开工建设，项目总概算32.79亿元，目前工程形象进度46%，正在进行幕墙及二次结构施工。 （二）经市政府同意，2019年9月将4亿元债券资金调整至两个水污染治理项目。其中，福城街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为12.12亿元；总体形象进度99%，正在进行小区移交及整改；五期雨污分流管网观城等片区完善工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算3.96亿元，目前工程形象进度98%。	19.5198	4.48	
2	龙华区	2019年深圳市（龙华区）保障性住房专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十期）	104567	专项债券	1	2019/3/28	3.37%	7	其他保障性住房	3.96	1.00	3.49	1.00	0.320	0.590	6个小区内的保障性住房	龙华区	华盛峰茗名庭、澜汇里、保利悦都、玫瑰苑、佳华领域广场（一期）、尚屿尚园等六个保障性住房项目已开展回租并开始运营。截至2019年12月31日，六个项目实际已支付专项债券资金1.4亿元。租金从入住时统计，截至2021年5月31日，项目已取得租金收益0.589902亿元。	1.5409	1.31	
3	龙华区	2019年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十八期）	1905238	专项债券	3	2019/6/17	3.34%	5	污水治理	15.33	3.00	8.27	3.00	0	暂无收益	未形成	龙华区	观澜街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为15.33亿元，总体形象进度99%，正在进行缺陷排查与小区移交。	8.25	1.46	
4	龙华区	2020年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十六期）	104779	专项债券	6.49	2020/1/13	3.37%	10	污水治理	56.59	6.49	27.22	6.49	0	暂无收益	未形成	龙华区	（一）观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目污水干管完善修复工程于2018年立项，项目总概算为12.73亿元，项目建设中，形象进度98.8%。 （二）福城街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为12.12亿元，总体形象进度99%，正在进行小区移交及整改。 （三）大浪街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为10.24亿元，总体形象进度99%，正在进行缺陷排查与小区移交。 （四）龙华街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为5.61亿元，总体形象进度99.78%，正在进行缺陷排查与小区移交。 （五）民治街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为5.93亿元，总体形象进度为98%，正在进行缺陷排查与小区移交。 （六）观澜街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为4.54亿元，总体形象进度99.8%，正在进行缺陷排查与小区移交。 （七）观澜河流域水环境综合整治工程-牛咀水综合整治工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为2.14亿元，总体形象进度97.4%。 （八）黑臭水体生态补水管道建设工程于2019年立项，已开工建设，项目总概算为1.26亿元，总体形象进度92%。 （九）观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目-长坑水综合整治工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为1.14亿元，总体形象进度88.45%。 （十）观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目-大布巷水综合整治工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为0.88亿元，总体形象进度94.1%。	10.5	1.34	
5	龙华区	2020年深圳市（龙华区）文体设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十七期）	104780	专项债券	0.53	2020/1/13	3.37%	10	文设设施	17.85	0.53	9.39	0.53	0	暂无收益	未形成	龙华区	（一）简上体育综合体项目于2017年立项，已开工建设，项目总概算为6.82亿元，总体形象进度87%，主体结构已完成，砌筑抹灰收尾、正在进行幕墙、机电安装、精装修、智能化施工。 （二）龙华文体中心于2016年立项，已开工建设，项目总概算11.02亿元，总体形象进度77%，正在进行幕墙、机电安装施工。	0.886	1.28	
6	龙华区	2020年深圳市（龙华区）综合停车场专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十八期）	104781	专项债券	0.68	2020/1/13	3.66%	15	综合停车场	3.96	0.68	1.80	0.68	0	暂无收益	未形成	龙华区	（一）龙塘停车场综合体于2017年立项，已开工建设，项目总概算1.97亿元，总体形象进度64.58%，正在开展砌体及二次结构工程施工。 （二）卢山停车场综合体于2017年立项，已开工建设，项目总概算0.64亿元，总体形象进度57.83%，正在进行地下室结构施工。 （三）桂花路停车场综合体于2017年立项，已开工建设，项目总概算1.4亿元，总体形象进度76.50%，正在开展机电、装饰工作。	1.1217	1.17	
7	龙华区	2020年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十九期）	104782	专项债券	4	2020/1/13	3.37%	10	公立医院	57.34	4	15.54	4	0	暂无收益	未形成	龙华区	（一）区综合医院于2014年立项，已开工建设，项目总概算32.79亿元，目前工程形象进度45%，正在进行幕墙及二次结构施工。 （二）龙华区人民医院新外科大楼于2012年立项，已开工建设，项目总概算9.15亿元，总体形象进度31.7%，正在开展主楼、裙楼地下室结构施工。 （三）龙华区中心医院扩建工程于2014年立项，已开工建设，项目总概算15.40亿元，总体形象进度26%，正在进行西外科大楼二次结构施工。	32.9104	3.52	

8	龙华区	2020年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（二十六期）	2005286	专项债券	2.4	2020/4/2	2.84%	10	其他资产	83.25	2.4	40.79	2.4	0	暂无收益	未形成	龙华区	（一）五期雨污分流管网观城等片区完善工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算3.96亿元，目前工程形象进度98%。 （二）福城街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为12.12亿元，总体形象进度99%，正在进行小区移交及整改。 （三）大浪街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为10.24亿元，总体形象进度99%，正在进行缺陷排查与小区移交。 （四）龙华街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为5.61亿元，总体形象进度99.78%，正在进行缺陷排查与小区移交。 （五）民治街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为5.93亿元，总体形象进度98%，正在进行缺陷排查与小区移交。 （六）观湖街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为4.54亿元，总体形象进度99.8%，正在进行缺陷排查与小区移交。 （七）观澜河流域水环境综合整治工程-牛咀水综合整治工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为2.14亿元，总体形象进度97.4%。 （八）黑臭水体生态补水管道建设工程于2019年立项，已开工建设，项目总概算为1.26亿元，总体形象进度92%。 （九）观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目-长坑水综合整治工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为1.14亿元，总体形象进度88.45%。 （十）观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目-大布巷水综合整治工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为0.88亿元，总体形象进度94.1%。 （十一）白花河流域雨污分流管网完善工程于2017年立项，项目总概算为4.0855亿元，已竣工验收。 （十二）福城福民片区雨污分流管网完善工程于2018年立项，项目总概算为0.6296亿元，已竣工验收。 （十三）观湖新田片区雨污分流管网完善工程于2018年立项，项目总概算为1.28亿元，已竣工验收。 （十四）小区排水管网改造工程（第六批）于2018年立项，已开工建设，项目总概算为27.92亿元，已竣工验收。 （十五）观澜河综合整治工程-丹坑水综合整治工程于2016年立项，已开工建设，项目总概算为1.52亿元，总体形象进度99.95%。	14.8	1.38
9	龙华区	2020年深圳市（龙华区）综合停车场专项债券（三期）-2020年深圳市政府专项债券（五十一期）	2005391	专项债券	0.999	2020/5/18	3.55%	20	综合停车场	6.14	0.999	2.65	0.999	0	暂无收益	未形成	龙华区	（一）龙塘停车场综合体于2017年立项，已开工建设，项目总概算1.97亿元，总体形象进度64.58%，正在开展砌体及二次结构工程施工。 （二）庐山停车场综合体于2017年立项，已开工建设，项目总概算0.64亿元，总体形象进度57.83%，正在进行地下室结构施工。 （三）桂花路停车场综合体于2017年立项，已开工建设，项目总概算1.4亿元，总体形象进度76.50%，正在开展机电、装饰施工。 （四）清湖东风停车场综合体于2017年立项，已开工建设，项目总概算1.42亿元，总体形象进度96.67%，正在进行主体结构施工。 （五）观光路停车场综合体工程于2017年立项，已开工建设，项目总概算0.76亿元，总体形象进度68.39%，正在开展装修与安装工作。	3.1177	1.29
10	龙华区	2020年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（三期）-2020年深圳市政府专项债券（五十二期）	2005392	专项债券	2.461	2020/5/18	2.93%	10	污水治理	82.76	2.461	41.59	2.461	0	暂无收益	未形成	龙华区	（一）观湖街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为15.33亿元，总体形象进度99%，正在进行缺陷排查与小区移交。 （二）观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目污水干管完善修复工程于2018年立项，项目总概算为12.73亿元，项目建设中，总体形象进度97.1%。 （三）五期雨污分流管网观城等片区完善工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算3.96亿元，目前工程形象进度98%。 （四）福城街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为12.12亿元，总体形象进度99%，正在进行小区移交及整改。 （五）大浪街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为10.24亿元，总体形象进度99%，正在进行缺陷排查与小区移交。 （六）龙华街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为5.61亿元，总体形象进度99.78%，正在进行缺陷排查与小区移交。 （七）民治街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为5.93亿元，总体形象进度98%，正在进行缺陷排查与小区移交。 （八）观湖街道正本清源查漏补缺工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为4.54亿元，总体形象进度99.8%，正在进行缺陷排查与小区移交。 （九）观澜河流域水环境综合整治工程-牛咀水综合整治工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为2.14亿元，总体形象进度97.4%。 （十）黑臭水体生态补水管道建设工程于2019年立项，已开工建设，项目总概算为1.26亿元，总体形象进度92%。 （十一）观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目-长坑水综合整治工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为1.14亿元，总体形象进度88.45%。 （十二）观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目-大布巷水综合整治工程于2018年立项，已开工建设，项目总概算为0.88亿元，总体形象进度94.1%。 （十三）白花河流域雨污分流管网完善工程于2017年立项，项目总概算为4.09亿元，已竣工验收。 （十四）观湖新田片区雨污分流管网完善工程于2018年立项，项目总概算为1.28亿元，已竣工验收。 （十五）观澜河综合整治工程-丹坑水综合整治工程于2016年立项，已开工建设，项目总概算为1.52亿元，总体形象进度99.95%。	19.135	1.44

11	龙华区	2020年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（五十三期）	2005393	专项债券	4.89	2020/5/18	2.93%	10	公立医院	75.60	4.89	24.62	4.89	0.8996	2.1154	未形成	龙华区	（一）区综合医院于2014年立项，已开工建设，项目总概算32.79亿元，目前工程形象进度46%，正在进行幕墙及二次结构施工。 （二）龙华区人民医院新外科大楼于2012年立项，已开工建设，项目总概算9.15亿元，目前总体形象进度32%，正在开展主楼、裙楼地下室结构施工。 （三）龙华区中心医院改扩建工程于2014年立项，已开工建设，项目总概算15.40亿元，总体形象进度26%，正在进行西外科大楼二次结构施工。 （四）医疗设备购置项目及12项基建项目，使用专项债券资金共0.99亿元。其中区人民医院3项，专项债券资金0.36亿元，已全部投入支付医疗设备，部分项目已竣工；区中医院2项，专项债券资金0.1亿元，已全部投入支付医疗设备，部分项目已竣工；区妇幼保健院3项，专项债券资金0.47亿元，已全部投入支付医疗设备，部分项目已竣工；区疾病预防控制中心2项，专项债券资金0.03亿元，已全部投入支付医疗设备，项目已全部竣工；区慢性病防治中心2项，专项债券资金0.03亿元，已全部投入支付医疗设备，项目已全部竣工。 （五）经市政府同意，2020年8月将1.04亿元债券资金调整至两个文体设施建设项目。其中观澜体育公园于2013年立项，已开工建设，项目总概算4亿元，总体形象进度98.2%，正在进行室内外装饰施工；观澜文化艺术体育场馆于2017年立项，已开工建设，项目总概算73270.43万，总体形象进度约为5.4%，正在开展基坑支护工程施工。	33.6186	2.36	
12	龙华区	2020年深圳市（龙华区）社会事业专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（五十四期）	2005394	专项债券	0.85	2020/5/18	3.43%	15	社会事业基础设施	2.26	0.85	1.36	0.85	0	暂无收益	未形成	龙华区	（一）观澜版画原创产业基地一期改造提升工程于2019年立项，项目总概算为0.9亿元。已于2020年9月竣工验收，目前处于交接工作及（注）算审核状态。 （二）观澜古墟保护性开发工程于2016年立项，已开工建设，项目总概算1.04亿元，总体形象进度70.2%，正在开展步行街、观澜大街、新东街房屋修缮及消防水池施工。 （三）观澜湖老围保护性开发工程于2016年立项，已开工建设，项目总概算0.31亿元，总体形象进度73%，正在开展老围内房屋修缮收尾及老围外池塘、消防水池施工。	1.4304	1.24	
13	龙华区	2020年深圳市（龙华区）社会事业专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（五十五期）	2005395	专项债券	2.63	2020/5/18	3.43%	15	社会事业基础设施	21.85	2.63	11.81	2.63	0	暂无收益	未形成	龙华区	（一）简上体育综合体项目于2017年立项，已开工建设，项目总概算为6.82亿元，总体形象进度67%，主体结构已完成，砌抹抹灰收尾、正在进行幕墙、机电安装、精装修、智能化施工。 （二）龙华文体中心于2016年立项，已开工建设，项目总概算11.02亿元，总体形象进度77%，正在开展幕墙、机电安装施工。 （三）观澜体育公园于2013年立项，已开工建设，项目总概算4亿元，总体形象进度98.2%，正在进行室内外装饰施工。	10.5598	1.88	
14	龙华区	2020年深圳市（龙华区）城镇老旧小区改造专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五十六期）	2005396	专项债券	0.57	2020/5/18	2.80%	7	其他资产	25.51	0.57	14.18	0.57	0	暂无收益	未形成	龙华区	（一）观澜街道城中村综合整治项目包含37个项目，项目总概算8.09亿元，其中5个项目使用了该债券资金，涉及马坳新村、水晶山庄、吉坑新村、河南新村及向西围，总体形象进度98%，项目基本已竣工验收，其中河南新村城中村正在准备工程验收。 （二）福城街道城中村综合整治项目包含61个项目，项目总概算17.42亿元，总体形象进度99%，其中10个项目使用了该债券资金，项目均已完工，待竣工验收。	1.309	2.06	
15	龙华区	2020年深圳市（龙华区）市政和产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十七期）	104880	专项债券	0.52	2020/8/27	3.31%	7	其他资产	1.14	0.52	0.53	0.52	0	0.0017	未形成	龙华区	龙华区第三代半导体产业园区基础设施改造提升项目2020年立项，项目总概算为1.14亿元，总体形象进度95%，已基本完成建设，正在组织项目验收，未正式投入运营。	0.7377	1.2	收益由厂房2栋5层租金产生，2栋5层只进行了电梯厅的升级改造，室内可正常出租
16	龙华区	2020年深圳市（龙华区）城镇老旧小区改造专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（七十二期）	104885	专项债券	16.98	2020/8/27	3.26%	10	其他资产	87.92	16.98	44.51	16.98	0	暂无收益	未形成	龙华区	（一）龙华街道城中村综合整治项目包含41个项目，项目总概算16.28亿元，总体形象进度99%，已基本完成建设内容，各项工程正在陆续移交并投入使用，其中锦绣新村、水斗新围村、河背新村1区、2区、弓村2区、姜头新村、腾龙花园的燃气工程已验收，正在办理移交；鲤鱼塘小区燃气工程正在施工；富泉新村、下油松ABC区燃气工程已完工，正在办理验收；牛地埔村燃气工程已移交。 （二）观澜街道城中村综合整治项目包含62个项目，项目总概算16.55亿元，总体形象进度99%，已基本完成建设内容，各项工程已移交并投入使用。 （三）观澜街道城中村综合整治项目包含37个项目，项目总概算8.09亿元，截至2021年5月底，总体形象进度99%，已基本完成建设内容，各项工程已移交并投入使用。其中横坑河西村、白鹤湖、下围村、河南新村、福田新村、大和村这6个城中村正在准备工程验收。 （四）民治街道城中村综合整治项目包含44个项目，项目总概算15.34亿元，总体形象进度99%，已基本完成建设内容，各项工程已移交并投入使用。其中横岭二区和沙吓村这两个城中村已经验收准备移交，塘水围二区和东泉新村这两个城中村正在施工，准备收尾工作，造秀新村、澳门新村、白石龙一区A、白石龙一区B、白石龙一区C这5个城中村正在准备工程验收。 （五）大浪街道城中村综合整治项目包含42个项目，项目总概算14.24亿元，总体形象进度99%，已基本完成建设内容，各项工程已移交并投入使用。其中三合二新村城中村正在进行弱电穿线和燃气移交工作；龙胜一队小区域中正在进行燃气移交工作；陶吓新村城中村正在进行燃气移交工作。 （六）福城街道城中村综合整治项目包含61个项目，项目总概算17.42亿元，总体形象进度99%，已基本完成建设内容，各项工程已移交并投入使用。其中章海社区回澜小区综合整治工程正在进行店招制作作业；黄坑社区滨河花园综合整治工程正开展路面整治沥青铺设等作业；大水坑社区金湖湾幼儿园综合整治工程正开展园建施工作业；大水坑社区罗地围小区综合整治工程正开展路面整治及燃气挂表作业；桔塘社区置业小区综合整治工程正开展燃气入户施工作业；大水坑社区开莱雅苑小区综合整治工程正进行零星收尾及燃气入户作业。	24.5782	1.23	

附件3

2015年-2020年发行的新增一般债券资金收支情况表（截至2021年5月31日）

单位：亿元

序号	2015年-2020年末新增债券资金收入			2015年-2020年新增债券资金安排的支出	
	债券类型	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计			0.3		0.3
1	一般债券	2020年深圳市政府一般债券（三期）区属医院传染病防控救治设施升级改造项	0.3	210卫生健康支出	0.3

2015年-2020年发行的新增专项债券资金收支情况表（截至2021年5月31日）

单位：亿元

序号	2015年-2020年末新增债券资金收入			2015年-2020年新增债券资金安排的支出	
	债券类型	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计			55		55
1	专项债券	2019年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（九期）	7	229 其他支出	7
2		2019年深圳市（龙华区）保障性住房专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十期）	1	229 其他支出	1
3		2019年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十八期）	3	212 城乡社区支出	3
4		2020年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十六期）	6.49	212 城乡社区支出	6.49
5		2020年深圳市（龙华区）文体设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十七期）	0.53	229 其他支出	0.53
6		2020年深圳市（龙华区）综合停车场专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十八期）	0.68	229 其他支出	0.68
7		2020年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（十九期）	4	229 其他支出	4
8		2020年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（二十六期）	2.4	212 城乡社区支出	2.4
9		2020年深圳市（龙华区）综合停车场专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（五十一期）	0.999	229 其他支出	0.999
10		2020年深圳市（龙华区）水污染治理专项债券（三期）-2020年深圳市政府专项债券（五十二期）	2.461	212 城乡社区支出	2.461
11		2020年深圳市（龙华区）公立医院专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（五十三期）	4.89	229 其他支出	4.89
12		2020年深圳市（龙华区）社会事业专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五十四期）	0.85	229 其他支出	0.85
13		2020年深圳市（龙华区）社会事业专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（五十五期）	2.63	229 其他支出	2.63
14		2020年深圳市（龙华区）城镇老旧小区改造专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（五十六期）	0.57	212 城乡社区支出	0.57
15		2020年深圳市（龙华区）市政和产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十七期）	0.52	229 其他支出	0.52
16		2020年深圳市（龙华区）城镇老旧小区改造专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（七十二期）	16.98	212 城乡社区支出	16.98