

龙华区 2017 年第一季度民生实事落实情况一览表

项目分类	序号	民生事项	建设内容	第一季度	进展情况	存在问题	解决措施	责任单位	单位一把手	分管领导	科室负责人	项目具体负责人	协办单位
居住服务项目	22	完成华南国源农批市场、清湖市场、华富市场等7家市场的综合整治及环境提升工程。	清湖市场综合整治及环境提升工程	完成总体工程量的25%。	建立市场信息台帐，开展市场内市容环境、食品卫生、经营秩序及周边环境综合整治。（按计划推进）			龙华街道办事处	王汝津	黄锦荣	吴麟鳌	曾锐其	
居住服务项目	22	完成华南国源农批市场、清湖市场、华富市场等7家市场的综合整治及环境提升工程。	华富市场综合整治及环境提升工程	完成总体工程量的25%。	建立市场信息台帐，开展市场内市容环境、食品卫生、经营秩序及周边环境综合整治。按计划推进。（按计划推进）			龙华街道办事处	王汝津	黄锦荣	吴麟鳌	曾锐其	

项目分类	序号	民生事项	建设内容	第一季度	进展情况	存在问题	解决措施	责任单位	单位一把手	分管领导	科室负责人	项目具体负责人	协办单位
治水提质项目 治水提质项目	29	新建雨污分流管网共约 200 公里。	龙华片区	累计新建雨污管网 9.5 公里。	涉及我街道新建雨污管网共 44.9 公里。现累计完成管道 15.8 公里，检查井 521 个，路面恢复 442 平方米，占总工程量约 30%。（按计划推进）	1、施工单位人员、机械设备投入不足，施工组织不到位。 2、施工场地狭窄，人流、车辆较多，地下管线复杂，地质条件差。 3、余土弃置困难。本项目约 11 万平方米土方需弃置，弃土需要运到深圳周边，影响施工进度。	1、要求施工单位增加施工力量，合理组织施工，加快进度。 2、要求施工单位施工前先探清地下管线位置，避免挖断影响工程进度。	龙华街道办事处	王汝津	薛燕忠	余碧良、吴家钦	彭忠	环境保护和水务局 环境保护和水务局
	30	新增 1 个给排水管道工程，修复完善 8 个给排水管道工程。	下油松社区道路、雨污管道完善工程	完成总工程量的 40%。	已完成总工程量的 80%。（按计划推进）			龙华街道办事处	王汝津	薛燕忠	戴建新、吴家钦	贺红林	

项目分类	序号	民生事项	建设内容	第一季度	进展情况	存在问题	解决措施	责任单位	单位一把手	分管领导	科室负责人	项目具体负责人	协办单位
治水提质项目	31	完成君子布社区、新区大道京基地块、新田社区等 20 个内涝点整治工程。	龙观路油松加油站内涝点整治工程	完成前期各项审批工作。	已完成前期各项审批工作，准备进场施工。（按计划推进）			龙华街道办事处	王汝津	薛燕忠	戴建新、吴家钦	王远轮	
	31	完成君子布社区、新区大道京基地块、新田社区等 20 个内涝点整治工程。	龙华广场入口处内涝整治工程	完成工程量 20%。	已完成总工程量的 90%。（按计划推进）	涉观澜河干流施工正在市河道管理中心办理相关审批手续。		龙华街道办事处	王汝津	薛燕忠	戴建新、吴家钦	贺红林	
	31	完成君子布社区、新区大道京基地块、新田社区等 20 个内涝点整治工程。	龙祥路工程	完成工程量 20%。	完成工程量 40%。（按计划推进）			龙华街道办事处	王汝津	薛燕忠	吴家钦	袁思平	
	32	完成君子布河、坂田河等 7 条河的河道综合整治。	坂田河	完成 70% 的工程量。	新建挡墙 440m；新建岸坡 952m；新建灌注桩挡墙 135m；新建巡河路 855m；新建栏杆 855m；截污管 3185m；检查井 125 口。完成工程量 70%。（按计划推进）	1、由于水务局移交的资料缺少《施工期间防洪影响评价》未能办理占用河道许可。 2、汛期将至，最近雨天逐渐增加，在河道施工危险较大，需等雨停后水位降低方可施工，对施工进度影响较大。 3、水斗新围（塌方）段管线迁改未完成，最终方案也未确定导致该段无法施工。 4、施工单位人员、机械设备投入不足。	1、催促设计单位补齐《施工期间防洪影响评价》。 2、需区环水局与相关单位协调汛期期间施工问题； 3、催促各迁改单位尽快完成水斗新围（塌方）段管线迁改，催促设计单位尽快完成该段变更方案。 催促设计单位尽快出台变更	龙华街道办事处	王汝津	薛燕忠	余碧良、吴家钦	彭忠	

项目分类	序号	民生事项	建设内容	第一季度	进展情况	存在问题	解决措施	责任单位	单位一把手	分管领导	科室负责人	项目具体负责人	协办单位
							方案，催促各迁改迁改。 4、督促施工单位加派人力物力，在保障安全规范的基础上，加快推进项目建设。						
	32	完成君子布河、坂田河等7条河的河道综合整治。	上芬水	完成65%的工程量。	新建箱涵段：已完成204米； 明河段灌注桩：已完成211根； 截污工程：现已完成246米； 已完成工程量的63%。	共和市场商铺的拆迁目前未完成。	已有4间商铺搬出，其他商铺在近期也将搬离，待全部商铺搬离后，方可进行拆迁工作。	龙华街道办事处	王汝津	薛燕忠	余碧良、吴家钦	张斌	
	32	完成君子布河、坂田河等7条河的河道综合整治。	龙华河	完成85%的工程量。	完成截污管6630m； 截污口完成43个。 完成D1000管道安装4619m； 完成钢板桩施打974m； 已完成灌注桩102根，已完成工程量的88%。（按计划推进）	无	无	龙华街道办事处	王汝津	薛燕忠	余碧良、吴家钦	张斌	

项目分类	序号	民生事项	建设内容	第一季度	进展情况	存在问题	解决措施	责任单位	单位一把手	分管领导	科室负责人	项目具体负责人	协办单位
	33	完成油松河、龙华河等8条河的黑臭水体治理。	油松河	完成油松河龙华段截污工作。完成全河段黑臭水体治理。	已完成油松河25个入河排污口截污整治工作。（完成）			龙华街道办事处	王汝津	薛燕忠	戴建新、吴家钦	张旭东、王远轮	
			坂田河	完成截污工作。	完成截污管350米及35个入河排污口截污整治工作。	汛期将至，最近雨天逐渐增加，在河道施工危险较大，需等雨停后水位降低方可施工，对施工进度影响较大。	催促施工单位加快施工进度，汛期前完成截污工程。	龙华街道办事处	王汝津	薛燕忠	余碧良、戴建新、吴家钦	彭忠、罗远航	
			龙华河	完成截污工作。	完成截污主管130米及61个入河排污口截污整治工作。（按计划推进）	冠华宾馆段和南方明珠段由于挡墙沉降过大，截污主管无法施工。	交由街道水务管理中心进行应急施工。	龙华街道办事处	王汝津	薛燕忠	余碧良、戴建新、吴家钦	张斌、游日麟	

项目分类	序号	民生事项	建设内容	第一季度	进展情况	存在问题	解决措施	责任单位	单位一把手	分管领导	科室负责人	项目具体负责人	协办单位
治水提质项目	33	完成油松河、龙华河等8条河的黑臭水体治理。	大浪河	启动黑臭水体治理服务采购工作,开展截污工作。	已完成大浪河24个入河排污口截污整治工作。(完成)			龙华街道办事处	王汝津	薛燕忠	戴建新、吴家钦	张旭东、王远轮	
交通优化项目	34	完成横坑水库地区求知东路、求知二路、求知三路等14条道路提升工程。	清泉路	完成总工程量的35%。	道路工程已完成40%; 排水工程已完成100%; 给水工程已完成70%; 电气工程已完成50%。 完成总工程量的38%。(按计划推进)	无	无	龙华街道办事处	余碧良	薛燕忠	吴家钦	江伟荣	
交通优化项目	34	完成横坑水库地区求知东路、求知二路、求知三路等14条道路提升工程。	民秀路	完成总工程量的95%。	已完成总工程量的97%。(按计划推进)			龙华街道办事处		薛燕忠	吴家钦	陈永军	

项目分类	序号	民生事项	建设内容	第一季度	进展情况	存在问题	解决措施	责任单位	单位一把手	分管领导	科室负责人	项目具体负责人	协办单位
交通优化项目	34	完成横坑水库地区求知东路、求知二路、求知三路等14条道路提升工程。	花园路	施工图审核、预算编制及审核。	已完成施工图审查、预算编制及审核。（按计划推进）			龙华街道办事处		薛燕忠	吴家钦	袁思平	
交通优化项目	42	新增路边停车位2900个；建成清湖社区停车场。	清湖社区停车场	施工图审查、预算编制及审核。	已完成施工图审查、预算编制及审核。（按计划推进）			龙华街道办事处		薛燕忠	吴家钦	已移交工务中心实施	属“清湖社区文体设施建设项目”内容
园林绿化项目	44	建成桂花社区公园、章阁社区乐群街心公园、章阁阳光街心公园。完成坂澜大道、环观南路等10条道路及社区公园、人工湖等8个景观提升工程。	三联公园	预算审核、施工招标、监理招标。	已完成预算审核，招标方案审核。（按进度推进）			龙华街道办事处	王汝津	张俊良	林思章	邓焕祥	
公共安全治理项目	46	完成工业路、观澜石新路、樟坑径社区等32个危险边坡地质灾害应急抢险治理工程。	清湖路联创三金公司北侧挡墙	完成项目立项。	已完成报建手续，正在组织进场施工。（按计划推进）			龙华街道办事处		薛燕忠	吴家钦	刘源成	
公共安全治理项目	46	完成工业路、观澜石新路、樟坑径社区等32个危险边坡地质灾害应急抢险治理工程。	山咀头新村后侧挡墙	完成项目立项。	已完成总工程量的30%。（按计划推进）			龙华街道办事处		薛燕忠	吴家钦	陈永军	

项目分类	序号	民生事项	建设内容	第一季度	进展情况	存在问题	解决措施	责任单位	单位一把手	分管领导	科室负责人	项目具体负责人	协办单位
公共安全治理项目	46	完成工业路、观澜石新路、樟坑径社区等32个危险边坡地质灾害应急抢险治理工程。	和平工业园A栋北侧挡墙	完成施工招标及报建审批，进场施工。	完成施工招标及报建审批，正在协调进场施工事宜。	因协调问题导致未进场施工。	加大协调力度	龙华街道办事处		薛燕忠	吴家钦	焦虎	