

龙华街道办事处2018年重点工作和民生实事项目一览表（第一季度）

| 类别 | 序号 | 街道 主办/ 协办 | 具体工作事项 | 第一季度 | 完成情况 (进度判定：完成/按计划推进/ 滞后) | 存在问题 | 解决措施 | 责任单位 |
|----------------------------|----|-----------------|---|--|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------|
| 一、涉及龙华街道的区2018年重点工作（主办共7项） | | | | | | | | |
| 提升城市品质 | 1 | 主办 | 清阳路景观提升工程。 | 清阳路景观提升开展方案设计。 | 准备报送概算阶段。（按计划推进） | | | 龙华街道办事处 |
| | 2 | 主办 | 推广市容巡查勤务模式，巩固城市六乱治理成果，全面完成18条道路违规户外广告拆除。（共同主办单位：区城市管理局） | 1. 建立市容巡查员招聘、管理、奖惩退出等制度，依托“智慧城管”建立大数据、实行市容巡查员编号管理，建立培训制度等措施，建立规范化管理制度体系。 2. 大力整治城市市容乱象，深入开展执法整治行动，持续开展综合治理工作。 3. 对户外广告数量进行摸排，建立户外广告拆除台账。 | 完成进度的25%。（按计划推进） | 由于“智慧龙华”暂未上线投入使用，目前无法完成市容巡查员编号管理制度体系。 | 进一步加强和区城管局沟通，加快完成“智慧城管”系统，并投入使用。 | 龙华街道办事处 |
| 破除发展障碍 | 3 | 主办 | 加快松和新村、碧波花园海绵化改造示范项目建设。 | 松和新村、碧波花园两个海绵化改造示范项目完成总工程量的5%。 | 正开展方案设计，完成总工程量的5%。（按计划推进） | | | 龙华街道办事处 |
| | | | 完成内涝点整治工程。（共同主办单位：区环境保护和水务局） | 完成创业路汇海广场段内涝点整治8%工程量。 | 已完工。（完成） | | | 龙华街道办事处 |

| 类别 | 序号 | 街道 主办/ 协办 | 具体工作事项 | 第一季度 | 完成情况 (进度判定：完成/按计划推进/ 滞后) | 存在问题 | 解决措施 | 责任单位 |
|----------------|----|-----------------|--|---|--|------------------------------------|-------------|---------|
| 破除 发展 障碍 | 4 | 主办 | 加快实施梅观高速公路清湖南段市政道路工程等10个征地拆迁项目。加快推进土地整备利益统筹试点。完成征收房屋面积3.64万平方米以上。 (共同主办单位：区城市更新局) | 1. 完成征地拆迁任务15%； 2. 完成整备土地入库任务15%； 3. 推进区重点项目用地事宜。 | 1. 完成征地拆迁任务15%； 2. 完成整备土地入库任务15%； 3. 推进区重点项目用地事宜。 (按计划推进) | | | 龙华街道办事处 |
| 推动 民生 发展 | 5 | 主办 | 完成25个二类城中村综合整治，打造一批整洁有序、文明和谐、特色鲜明的宜居新村。 | 进行勘察设计招标并开展初步设计。 | 高坳新村、松和新村、碧波花园等25个城中村正进行概念性方案设计，讨论采取EPC模式建设可行性。(按计划推进) | | | 龙华街道办事处 |
| | 6 | 主办 | 树立安全发展理念，落实安全生产责任制，加强交通、施工、消防等重点领域，内涝点、“三小场所”等重点部位的安全监管和隐患排查整治。建成54个小型消防站。 (共同主办单位：龙华消防大队) | 完成华联社区分队、龙园社区分队、油松社区分队、清湖社区分队建设。 | 华联社区分队、龙园社区分队、油松社区分队、清湖社区分队建设均已完成建设，清湖分队进入验收阶段。(按计划推进) | 新建分队的人员入驻、灭火装备、车辆配备缓慢，该工作由区相关部门负责。 | 无(责任在区相关部门) | 龙华街道办事处 |

| 类别 | 序号 | 街道 主办/ 协办 | 具体工作事项 | 第一季度 | 完成情况 (进度判定：完成/按计划推进/ 滞后) | 存在问题 | 解决措施 | 责任单位 |
|----------------|----|-----------------|---|-----------------------------------|---|------|------|---------|
| 深入 推动 改革 | 7 | 主办 | 有序开展对口河源紫金结对帮扶和“双精准”帮扶，突出产业共建和民生帮扶，切实做好22个贫困村贫困户脱贫与社会主义新农村示范村建设工作。（共同主办单位：区经济促进局） | 研究产业共建扶持项目计划，完成产业共建和22个贫困村年度考核任务。 | 已完成中华龟养殖产业基地共建项目。顺利通过省市县2018年度扶贫工作考核，优秀成绩。（按计划推进） | | | 龙华街道办事处 |

| 类别 | 序号 | 街道 主办/ 协办 | 具体工作事项 | 第一季度 | 完成情况 (进度判定:完成/按计划推进/ 滞后) | 存在问题 | 解决措施 | 责任单位 |
|--------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------------|---|---|----------------------|------|---------|
| 二、涉及龙华街道的2018年区民生实事项目（主办共26项） | | | | | | | | |
| 文体惠民类 | 1 | 主办 | 龙华街道公益体育设施建设工程。（共同主办单位：区委宣传部（文化体育局）） | 开展公益性体育器材采购前期工作。 | 正在开展公益性体育器材采购前期工作。（按计划推进） | | | 龙华街道办事处 |
| 市容环境提升类 | 2 | 主办 | 龙华街道4个一类城中村综合整治建设项目。（共同主办单位：区城市管理局） | 1.狮头岭东区、西区已完成基础建设工作，现开展环境提升工作，并完成概算审批工作； 2.共和新村A区已完成基础建设工作，现开展环境提升工作，并完成概算审批工作； 3.清湖新村已完成基础建设工作，现开展环境提升工作完成概算审批工作； 4.上油松村完成基础建设工作总进度60%。 | 1.狮头岭东区、西区已完成基础建设工作，现开展环境提升工作收尾阶段；（正按计划推进） 2.共和新村A区已完成基础建设工作，现开展环境提升工作；（正按计划推进） 3.清湖新村已完成基础建设工作，现开展环境提升工作；（正按计划推进） 4.上油松村完成基础建设工作总进度60%。（正按计划推进） | | | 龙华街道办事处 |
| | 3 | 主办 | 完成龙华市场改造工程。（共同主办单位：经济促进局） | 完成升级改造方案。 | 升级改造方案已呈报区经济促进局审核。（按计划推进） | | | 龙华街道办事处 |
| | 4 | 主办 | 清阳路（三联路段至和平路段）道路景观提升工程。 | 前期方案设计阶段。 | 准备报送概算阶段。（按计划推进） | | | 龙华街道办事处 |
| | 5 | 主办 | 墩背站等27个垃圾转运站改造提升。 | 项目建议书和匡算编制；初步设计和概算编制。 | 项目已立项，正在进行初步设计和概算编制。（按计划推进） | | | 龙华街道办事处 |
| | 6 | 主办 | 社会公厕升级改造项目。 | 项目建议书和匡算编制；初步设计和概算编制。 | 概算批复已下达，正在进行施工图审查、预算编制和招标文件编制工作。（按计划推进） | | | 龙华街道办事处 |
| | 交通优化类 | 7 | 主办 | 伍屋村路改造工程。 | 完成工程量40%。 | 目前工程进度完成65%。（正按计划推进） | | |
| 8 | | 主办 | 龙苑路（大浪南路至华盛路）。 | 完成工程量30%。 | 目前工程进度完成35%。（正按计划推进） | | | 龙华街道办事处 |

| 类别 | 序号 | 街道 主办/ 协办 | 具体工作事项 | 第一季度 | 完成情况 (进度判定：完成/按计划推进/ 滞后) | 存在问题 | 解决措施 | 责任单位 |
|---------|----|-----------------|-----------------|-----------|--------------------------------|------|------|---------|
| 公共安全治理类 | 9 | 主办 | 新华中学应急避难场所。 | 完成工程量80%。 | 目前工程进度完成85%。（正按计划推进） | | | 龙华街道办事处 |
| | 10 | 主办 | 龙华中心小学室外应急避难场所。 | 完成工程量80%。 | 目前工程进度完成80%。（正按计划推进） | | | 龙华街道办事处 |
| | 11 | 主办 | 清湖小学室外应急避难场所。 | 完成工程量80%。 | 目前工程进度完成95%。（正按计划推进） | | | 龙华街道办事处 |
| | 12 | 主办 | 龙华二小室外应急避难场所。 | 完成工程量80%。 | 目前工程进度完成85%。（正按计划推进） | | | 龙华街道办事处 |
| | 13 | 主办 | 郭吓三区四巷3-2北西侧边坡。 | 施工准备中。 | 已进行围挡工作，施工准备中。（正按计划推进） | | | 龙华街道办事处 |
| | 14 | 主办 | 清吉路北东侧边坡。 | 施工准备中。 | 已进行围挡工作，施工准备中。（正按计划推进） | | | 龙华街道办事处 |
| 公共安全治理类 | 15 | 主办 | 清湖新村西北侧边坡。 | 施工准备中。 | 已进行围挡工作，施工准备中。（正按计划推进） | | | 龙华街道办事处 |
| | 16 | 主办 | 龙华敬老院北侧边坡。 | 完成报建。 | 已进行围挡工作，施工准备中。（正按计划推进） | | | 龙华街道办事处 |
| | 17 | 主办 | 沃特美公司北侧边坡。 | 完成报建。 | 目前已报建。（正按计划推进） | | | 龙华街道办事处 |
| | 18 | 主办 | 骏龙新村77栋北侧边坡。 | 完成报建。 | 目前已报建。（正按计划推进） | | | 龙华街道办事处 |
| | 19 | 主办 | 弓村十七巷后边坡挡墙。 | 完成报建。 | 目前已报建。（正按计划推进） | | | 龙华街道办事处 |
| | 20 | 主办 | 龙华敬老院外围挡墙。 | 完成报建。 | 目前已报建。（正按计划推进） | | | 龙华街道办事处 |

| 类别 | 序号 | 街道 主办/ 协办 | 具体工作事项 | 第一季度 | 完成情况 (进度判定: 完成/按计划推进/ 滞后) | 存在问题 | 解决措施 | 责任单位 |
|-------|----|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------|
| 治水提质类 | 21 | 主办 | 上芬水黑臭水体治理工程。(共同主办单位: 区环境保护和水务局) | 完成上芬水黑臭水体整治工作3%的工程量。 | 完成上芬水黑臭水体整治工作3%的工程量。(按计划推进) | 此类项目, 由区环水局开展前期工作, 区工务局开展施工工作, 我街道负责施工中的协调工作, 目前环水局正在开展前期工作。 | 积极与区环水局沟通协调, 尽快推进, 确保完成任务目标。 | 龙华街道办事处 |
| | 22 | 主办 | 清湖水黑臭水体治理工程。(共同主办单位: 区环境保护和水务局、建筑工务局) | 完成清湖水黑臭水体整治工作3%的工程量。 | 完成清湖水黑臭水体整治工作3%的工程量。(按计划推进) | 此类项目, 由区环水局开展前期工作, 区工务局开展施工工作, 我街道负责施工中的协调工作, 目前环水局正在开展前期工作。 | 积极与区环水局沟通协调, 尽快推进, 确保完成任务目标。 | 龙华街道办事处 |
| | 23 | 主办 | 上芬水综合整治工程。(共同主办单位: 区环境保护和水务局) | 完成上芬水92%工程量。 | 目前完成工程量92%(按计划推进) | 维也纳酒店前110Kv高压电缆与箱涵冲突; | 与市供电局沟通协调110KV电缆的处理方式。 | 龙华街道办事处 |
| | 24 | 主办 | 横坑仔河黑臭水体治理工程(共同主办单位: 区环境保护和水务局、建筑工务局) | 完成横坑仔河黑臭水体整治工作3%的工程量。 | 完成横坑仔河黑臭水体整治工作3%的工程量。(按计划推进) | 此类项目, 由区环水局开展前期工作, 区工务局开展施工工作, 我街道负责施工中的协调工作, 目前环水局正在开展前期工作。 | 积极与区环水局沟通协调, 尽快推进, 确保完成任务目标。 | 龙华街道办事处 |
| 园林绿化类 | 25 | 主办 | 花卉主题街头花园。 | 前期方案设计阶段。 | 前期方案设计阶段。(按计划推进) | | | 龙华街道办事处 |
| | 26 | 主办 | 工业路带状公园。 | 前期方案设计阶段。 | 前期方案设计阶段。(按计划推进) | | | 龙华街道办事处 |

备注: 涉及龙华街道的区重点工作共36项, 其中街道主办7项, 协办29项; 涉及龙华街道的区民生实事项目共68项, 其中街道主办26项, 协办42项。