

## 附件

龙华区龙华街道 2020年第四季度重点工作、民生实事项目进展情况表

序号	项目名称	年度目标	截至12月31日落实情况+进度自评 (按进度推进/滞后/已完成)	存在问题	下一步工作	责任部门
一、龙华街道主办的2020年区重点工作						
1	<b>全区目标：</b> 创建一批特色美食街、休闲购物街。(共同主办：工业和信息化局) <b>区重点工作第10项</b>	配合区年末促消费系列活动，做旺壹方天地购物街区。	积极配合区工信局开展“龙华购物节”“服装消费节”等各类促消费活动，鼓励、发动和支持辖区各商家积极参加各类促消费系列活动，高标准打造壹方天地、星河IC0两个区级夜间经济示范点，大力举办灯光夜市、“24小时不打烊”等特色夜市活动。壹方天地、星河IC0等核心商圈消费潜力持续释放，集群效应逐步凸显。(已完成)	无。	无。	龙华街道
2	<b>全区目标：</b> 完善集体资产综合监管系统，加大政策扶持力度，试点职业经理人制度，推动集体企业多元化、市场化运作。 (共同主办：国有资产监督管理局) <b>区重点工作第66项</b>	<b>全区目标：</b> 1.通报综合监管系统年度运行情况，强化日常监管力度，巩固综合监管系统运行成效； 2.各街道指导试点股份合作公司与职业经理人签订劳动合同，落实区股份合作公司转型升级发展暨职业经理人试点工作，以转型升级项目推动股份合作公司多元化、市场化运作。	已按龙华区国有资产监督管理局相关要求，完成2020年度综合监管系统有关工作及清湖股份合作公司职业经理人试点工作。(已完成)	无。	无。	龙华街道
3	<b>全区目标：</b> 力争新增道路里程20公里以上。 (共同主办单位：市交通运输局龙华管理局、区前期中心(轨道中心)) <b>区重点工作第126项</b>	<b>全区目标：</b> 确保完成15.59公里新增道路里程，力争完成20公里新增道路里程目标。 <b>龙华街道：</b> 新增0.15公里道路里程。	已完成新增道路里程任务目标。(已完成)	无。	无。	龙华街道

序号	项目名称	年度目标	截至12月31日落实情况+进度自评 (按进度推进/滞后/已完成)	存在问题	下一步工作	责任部门
4	全区目标：新增自行车道40公里。 (共同主办单位：市交通运输局龙华管理局、区城市管理和综合执法局、区前期中心(轨道中心)) 区重点工作第128项	全区目标： 完成40公里自行车道建设。 龙华街道： 新增自行车道0.3公里。	已完成新增自行车道任务目标。(已完成)	无。	无。	龙华街道
5	全区目标：新增一批社区公园和口袋公园，力争公园总数突破150个。 区重点工作第132项	玉翠社区街心花园：完工。 (第二季度)	玉翠社区街心花园已完工。(已完成)	无。	无。	龙华街道
6	全区目标：完成6个重要节点景观提升。 (共同主办单位：区城市管理和综合执法局) 区重点工作第133项	宝能南区周边景观提升项目：完工。	宝能南区周边景观提升项目已完工。(已完成)	无。	无。	龙华街道
7	全区目标：全面落实排水管理精细化专项行动。 (共同主办单位：区水务局、龙华排水有限公司) 区重点工作第135项	区水务局： 累计完成1129个小区排水管理进小区； 持续开展排水户普查登记工作； 做好排水精细化工作宣传。 开展排水管理工作例会制。 龙华排水有限公司： 完成辖区100%小区排水管网移交接管工作； 做好排水精细化工作宣传。	小区签署协议工作已完成100%。 (已完成)	无。	无。	龙华街道

序号	项目名称	年度目标	截至12月31日落实情况+进度自评 (按进度推进/滞后/已完成)	存在问题	下一步工作	责任部门
8	<p><b>全区目标：</b>全面落实河道暗渠暗涵上盖物业设施及老旧挡墙排查整治行动。 (共同主办单位：区水务局、区住房和建设局) 区重点工作第137项</p>	<p>1.开展C类挡墙整治工程，主体工程完成率为100%。 2.梳理排查台账，将排查结果抄送各相关单位，区分轻重缓急，根据《深圳市既有房屋结构安全隐患鉴定整治工作指引（试行）》指导各街道根据排查结果组织开展整治工作，应急处置有即时倒塌风险的房屋，优先整治受多重风险因素耦合影响的房屋，集中整治风险较高的房屋。</p>	<p><b>1、C类支汉流、暗渠、暗涵整治方面：</b>委托设计单位完成方案咨询。其中，黄泥塘暗渠整治已完成街道立项手续，正在开展勘察设计工作；坂田河暗渠整治已根据区发改局的复函，完成项目建议书编制工作。目前，已报区发改局申请立项。（滞后） <b>2、C类河道挡墙治理方面：</b>涉及4条河，目前防洪评价报批和概算报批同步进行，且大浪河、龙华河、坂田河已确认施工招标代理单位，正在准备施工招标。<b>防洪评价报批方面：</b>大浪河、龙华河、岗头河、坂田河防洪评价已报区水务局审批。其中大浪河、龙华河、岗头河已根据区水务咨询意见完成方案修改，现已报水务局再次审批，坂田河正在就咨询意见进行方案修改。<b>概算报批方面：</b>龙华河、大浪河、岗头河已完成概算审批工作；坂田河已完成概算编制，并报区发改局审批。目前区发改局正就上报概算进行审核。（滞后） <b>3、老旧挡墙排查整治行动方面：</b>一是根据上级有关文件和指引，我街道对暗涵暗渠上盖房屋和河道挡墙影响房屋进行初步摸排。同时，委托深圳市金众工程检验检测有限公司，对我辖区暗涵暗渠上盖房屋和河道挡墙影响房屋开展风险评估及安全排查工作。目前，风险评估及安全排查工作已完成。<b>二是</b>根据深圳市金众工程检验检测有限公司提供的《龙华区龙华街道暗涵暗渠上盖房屋安全隐患排查报告》《龙华区龙华街道老旧挡墙沿岸房屋排查报告》显示，我辖区暗涵暗渠上盖房屋及老旧挡墙沿岸房屋的风险等级为一般风险。对此，我街道已督促房屋安全责任人强化安全意识，发现异常情况及时上报。（已完成）</p>	<p>一是前期工作所需时间较长。坂田河、龙华河、大浪河、岗头河C类挡墙治理工程于5月22日完成立项，7月中旬完成勘测设计招标。因C类挡墙周边环境及产权复杂，进场勘测协调事宜多，以及汛期、创文工作影响，导致河道勘测工作停工时间较长，至10月底才完成勘测工作，还需进行设计和防洪评价等招标工作，且完成初步设计和概算编制后需报区发展和改革局审核。<b>二是支汉流、暗渠、暗涵检测评估完成时间滞后。</b>暗渠暗涵整治工程，于2020年9月8日完成项目检测评估工作。其中，坂田河暗渠整治工程因涉及交通疏解、管线迁改、与梅观高速市政化改造工程交叉施工等复杂情况，按区发改局意见，不能按简易立项流程，需按一般项目流程编制项目建议书申报立项。</p>	<p>一是针对C类河道挡墙治理项目，落实专人，倒排时间，并在政策允许的前提下，充分采用最短时限的工作方式，并联作业，缩短前期工作时间加快推进流程类工作。预计坂田河、龙华河、大浪河、岗头河老旧挡墙整治2021年2月底完成施工招投标工作并实施建设，2021年底完成全部整治任务。<b>二是针对C类支汉流、暗渠、暗涵治理项目，</b>目前黄泥塘暗渠整治已完成街道立项工作，下一步进行初步设计及概算编制工作。坂田河暗渠整治2021年1月完成立项审批工作，2021年10月完成施工招标工作并实施建设，2021年底完成全部整治任务。</p>	<p>龙华街道</p>
9	<p><b>全区目标：</b>全面完成339个城中村综合治理任务。（2020年龙华街道需完成14个，其中民生实事4个，重点工作10个。） (共同主办单位：城市管理和综合执法局) 区重点工作第151项</p>	<p>完成新碑村、水斗新围村、共和花园、油园新村、河背新村、水斗后山、山咀头、锦绣新村、水斗富豪新村、牛地埔村等10个城中村综合治理项目总进度的100%。</p>	<p>新碑村、水斗新围村、共和花园、油园新村、河背新村、水斗后山、山咀头、锦绣新村、水斗富豪新村、牛地埔村等10个城中村综合治理项目已主体完成。（已完成）</p>	<p>无。</p>	<p>无。</p>	<p>龙华街道</p>

序号	项目名称	年度目标	截至12月31日落实情况+进度自评 (按进度推进/滞后/已完成)	存在问题	下一步工作	责任部门
10	<p><b>全区目标：</b>加大土地整备力度，完成20个以上公共基础设施项目征地拆迁，补偿建筑物15万平方米以上，整备土地入库200公顷以上。 <b>(共同主办单位：区城市更新和土地整备局)</b> <b>区重点工作第157项</b></p>	<p>加大土地整备力度，完成20个以上公共基础设施项目征地拆迁，补偿建筑物15万平方米以上，整备土地入库200公顷以上。</p>	<p>1、已完成工业西路、石清大道二期、龙华综合停车场、机荷-惠盐高速改扩建等4个征地拆迁项目。完成年度征地拆迁任务100%。(已完成) 2、土地整备入库年度任务9公顷。已完成松和小学、梅观高速清湖段、黄泥塘、和平路在内的共计11.56公顷入库，入库资料已报区城市更新和土地整备局审核。完成年度土地整备入库任务100%。(已完成)</p>	无。	无。	龙华街道
11	<p><b>全区目标：</b>确保公办幼儿园在园幼儿占比达50%。 <b>(共同主办单位：区教育局)</b> <b>区重点工作第161项</b></p>	<p>协助区教育局完成确保公办幼儿园在园幼儿占比达50%的目标。</p>	<p>1、民办园转公办园工作中，已完成全年7所国有、政府、集体物业民办园转公办园任务。 2、积极推进5所私企、个人物业产权民办园转公办园工作，顺利通过区政府常务会议。 全年非政府产权园“民转公”任务中完成11所，超额完成4所，完成率为157%。 (已完成)</p>	无。	无。	龙华街道
12	<p><b>全区目标：</b>做精做深“智慧健康养老”品牌，打造“区-街道-社区-站点-家庭”五级养老服务体系。 <b>(共同主办单位：区民政局、区卫生健康局)</b> <b>区重点工作第186项</b></p>	<p>不断完善街道长者服务中心各项工作，并做好年度工作总结。</p>	<p>1、已建立独居老人关爱服务台账。通过微信群、电话、上门走访等多种方式跟进辖区独居老人状况，并根据实际情况，每周进行动态更新。持续跟进长者服务中心各项工作。 2、2020年龙华街道长者服务中心工作人员组织开展线上、线下活动78场、服务人次11090人。 (已完成)</p>	无。	无。	龙华街道

序号	项目名称	年度目标	截至12月31日落实情况+进度自评 (按进度推进/滞后/已完成)	存在问题	下一步工作	责任部门
13	全区目标：有序推进社区分设。 (共同主办单位：区民政局) 区重点工作第193项	1.做好相关业务的指导和工作衔接； 2.新设和联社区正式运营。	已正式任免和联社区的相关领导人选及社区党委委员，完成三联社区人员分流。和联社区已揭牌并正式运作。 (已完成)	无。	无。	龙华街道
14	全区目标：支持和引导社会组织、社会工作者参与社会治理，加强网格化管理和服务，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。 (共同主办单位：区民政局、社区网格管理中心) 区重点工作第194项	1.将社会组织参与到社会治理的有关成果进行展示； 2.指导龙华街道社会组织参与社会组织评等级； 3.结合年终民主评议评选优秀共产党员志愿者，优秀党员志愿者，优秀党员志愿者，优秀党支部等； 4.开展舞动龙华——龙华街道社会组织第六届才艺公益展示活动； 5.持续开展打击整治非法社会组织专项工作。	1、10月15日在龙华公园将社会组织参与到社会治理的有关成果进行展示； 2、8月5日、11月3日、12月6日分批次指导龙华街道社会组织参与社会组织评等级； 3、8月28日，开展社会组织年终民主评议评选优秀共产党员志愿者、优秀党员志愿者、优秀党支部等； 4、11月25日，开展舞动龙华——龙华街道社会组织第六届才艺公益展示活动； 5、8月20日到青年艺术协会现场查看开展活动事宜，排除非法社会组织活动；8月15日到深圳市龙华区巾帼志愿协会查看活动事宜，12月10日到龙华区广东行业协会查看日常活动，开展打击整治非法社会组织专项工作。 (已完成)	无。	无。	龙华街道
二、龙华街道主办的2020年区民生实事						
1	降低城中村管道天然气入户改造居民出资标准(共同主办单位：区住房和建设局)区民生实事第14-2项	全区目标： 全面落实降低城中村管道天然气入户改造出资标准，将1300元/户的出资标准降为900元/户。	出资标准已经完成调整，按照900元/户进行收费。(已完成)	无。	出资标准已经完成调整，按照900元/户进行收费。	龙华街道
2	龙华街道4个城中村综合治理项目(富泉新村北区、共和小区、富茂新村、和平小区) (共同主办单位：区城市管理和综合执法局) 区民生实事第17-3项	完工。	富泉新村北区、共和小区、富茂新村、和平小区等4个城中村综合治理项目已主体完工。(已完成)	无。	无。	龙华街道

序号	项目名称	年度目标	截至12月31日落实情况+进度自评 (按进度推进/滞后/已完成)	存在问题	下一步工作	责任部门
3	公厕建设提升项目。(清湖农批公厕、清新路公厕、水斗新围公厕) (共同主办单位:区城市管理和综合执法局) 区民生实事第21项	完工。	清湖农批公厕、清新路公厕、水斗新围公厕等3个公厕建设项目已完工。(已完成)	无。	无。	龙华街道
4	盛华路(联进路-东环二路)。 区民生实事第27-8项	完工。	已完成施工前相关准备工作。待区建筑工务署将施工作业面移交我街道后,将立即组织进场施工。 (滞后)	根据区建筑工务署来函,因庐山停车场项目施工需占用盛华路施工范围至2021年3月。庐山停车场为2020年重点工程项目,为支持和配合该项目建设,我街道目前无法进场施工。	已向区督查室去函,申请取消2020年对盛华路项目的考核。待区建筑工务署将施工作业面移交我街道后,将立即组织进场施工。	龙华街道
5	油松滨水公园建设工程。 区民生实事第33-5项	完工。	油松滨水公园建设工程已完工。(已完成)	无。	无。	龙华街道