

附件

2023年龙华街道民生实事项目二季度落实情况汇总表 (截至2023年6月30日)

| 民生事项 | 序号 | 项目名称 | 年度目标 | 上半年目标 | 上半年进展情况 | 存在问题及下一步工作计划 | 进度评价 | 主办单位 | 协办单位 |
|---|------|--------------------------|-------------------------------------|--|---|---|------|-------------------|----------------|
| 持续推进垃圾转运站建设和厕所革命：改造或新建6座公厕、18座垃圾转运站。 | 19 | 19-1 新建三座公厕及升级改造三座市政公厕 | 完工。 | 1.新建三座公厕：完成立项与方案设计工作。 2.改造三座市政公厕：完成概算批复工作。 | | | 已完成 | 城市管理和综合执法局 | 观湖街道、大浪街道、福城街道 |
| | | 19-2 深圳北站垃圾转运站整治工程 | 完工。 | 施工进场，施工，完成施工进度30%。 | | | 已完成 | 民治街道 | / |
| | | 19-3 龙华街道垃圾转运站地面整治工程(一期) | 完工。 | 完成总工程量的60%。 | 项目已完工，已提前完成年度任务目标。 | | 已完成 | 龙华街道(市政管理服务中心) | 城市管理和综合执法局 |
| 开展特殊群体帮扶： 1.续建龙华区社会福利综合服务中心。 2.建成龙华街道公共服务站、福城街道综合(职业)康复服务中心。 3.开展龙华区残障者人才森林计划，为我市残疾人事业持续稳定发展提供高素质人才，打造龙华区残障人才队伍的茂盛“森林”和可持续“生态圈”。 | 22-1 | 龙华区社会福利综合服务中心 | 完成总体形象进度75%。 | 完成总体形象进度53%。 | | | 已完成 | 建筑工务署 | 民政局 |
| | 22-2 | 龙华街道公共服务站 | 建成龙华街道公共服务站：高标准打造示范型街道职康中心、未成年人保护站。 | 预计3月份前完成龙华街道公共服务站的职康中心和未成年人保护站硬装部分；硬装部分完工后衔接软装及相关设备购置，预计于5月份前投入使用。 | 已完成龙华街道公共服务站硬装、软装部分，未成年人保护站设备购置已齐全，职康中心设备购置正走采购流程中。 未成年人保护工作站已有两名儿童督导员在内办公，目前开展3场未成年人保护服务活动。 | 下一步计划：一是龙华街道公共服务站将于7月初开展揭牌仪式正式投入使用；二是整合街道各部门资源，为本辖区困境儿童开展未成年人关爱服务活动，计划在6月-12月在未保站阵地开展22场活动，包含10场普法活动派发宣传折页、12场关爱未成年人服务活动，发挥阵地作用，为有需要的困境儿童在场地内链接包括心理服务、法律服务、社工服务在内的综合性个案服务，并通过开展未保人才培育及公众宣传教育活动等，全面提升辖区居民对未成年人保护、困境儿童保护等相关概念的理解与认识，防范化解未成年人安全保护工作中的风险隐患，切实提高龙华街道儿童关爱服务精准化、精细化水平。 | 已完成 | 龙华街道(公共服务办(公共服务)) | / |

| 民生事项 | 序号 | 项目名称 | 年度目标 | 上半年目标 | 上半年进展情况 | 存在问题及下一步工作计划 | 进度评价 | 主办单位 | 协办单位 | |
|---|----|--------|-------------------------------------|---|----------------|--------------|------|-------------|--|---|
| 提升公交服务： 新增、优化调整 30 条公交线路，标准化改造 10 座公交停靠站。 | 23 | 提升公交服务 | 新增、优化调整 30 条公交线路、完成标准化改造 10 座公交停靠站。 | 组织实施 2023 年第一批线网优化调整工作，新增、优化调整 15 条公交线路。标准化改造 4 座公交候车亭。 | | | 已完成 | 市交通运输局龙华管理局 | 各街道 | |
| 加快交通基础设施建设： 完成 9 条道路新、改扩建，持续推进观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程、君子布路（君新工业路-龙兴路）工程建设。 | 24 | 24-1 | 观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程 | 完成形象进度 35%。 | 完成形象进度 20%。 | | 已完成 | 建筑工程务署 | 市规划和自然资源局龙华管理局、市交通运输局龙华管理局、龙华交警大队、观湖街道 | |
| 改善道路慢行系统： 1.改造、新建非机动车道 8 处。 2.完成新华荣小区周边人行道铺装建设、桔新东路、福水路隔离护栏提升。 | 25 | 25-1 | 和平路(工业路-石清大道) | 完工。 | 完工。 | 已完工。 | 无。 | 已完成 | 龙华街道 (应急管理办(交安)) | / |
| | | 25-2 | 清龙路(龙观大道-龙华大道段) | 完工。 | 完工。 | 已完工。 | 无。 | 已完成 | 龙华街道 (应急管理办(交安)) | / |
| | | 25-3 | 山咀头路(三环路-和平路段) | 完工。 | 完工。 | 已完工。 | 无。 | 已完成 | 龙华街道 (应急管理办(交安)) | / |
| | | 25-4 | 公园路(工业路-龙华人民路) | 完工。 | 完工。 | 已完工。 | 无。 | 已完成 | 龙华街道 (应急管理办(交安)) | / |
| | | 25-5 | 宝华路(工业路-山咀头) | 完工。 | 完工。 | 已完工。 | 无。 | 已完成 | 龙华街道 (应急管理办(交安)) | / |
| | | 25-6 | 清泉路(建辉路-民清路) | 完工。 | 完工。 | 已完工。 | 无。 | 已完成 | 龙华街道 (应急管理办(交安)) | / |
| | | 25-7 | 昌永路(龙观大道-河背一路) | 完工。 | / | 已完工。 | 无。 | 已完成 | 龙华街道 (应急管理办(交安)) | / |
| 整治辖区道路拥堵点和安全隐患点： 1.完成 5 个拥堵点 | 26 | 26-1 | 交通拥堵节点整治 | 完成 5 个拥堵点治理。 | 编制工作方案,制定工作计划。 | | 已完成 | 市交通运输局龙华管理局 | 龙华交警大队、各街道 | |

| 民生事项 | 序号 | 项目名称 | 年度目标 | 上半年目标 | 上半年进展情况 | 存在问题及下一步工作计划 | 进度评价 | 主办单位 | 协办单位 |
|--------------------------------------|-------|-------------------------|---|--|---|---|------|----------------------------|------|
| 治理。 2.完成3项交通安全隐患整治工程。 | 26-2 | 龙华中心小学片区交通安全隐患整治工程 | 完工。 | 完成项目进度25%。 | 完成项目进度95%。 | 下一步工作：准备完工。 | 已完成 | 龙华街道 (应急管理办(交安)) | / |
| | 26-3 | 龙华区人民医院片区交通安全隐患整治工程 | 完工。 | 完成项目进度10%。 | 完成项目进度15%。 | 下一步工作：准备进场施工。 | 已完成 | 龙华街道 (应急管理办(交安)) | / |
| | 26-4 | 民清路(工业路至清秀路段)交通安全隐患整治工程 | 完工。 | 完工。 | 已完工。 | 无。 | 已完成 | 龙华街道 (应急管理办(交安)) | / |
| 提升应急保障能力，消除危险边坡隐患：整治12处危险边坡。 | 31-1 | 大和工业区道路旁挡墙危险边坡治理工程 | 完工。 | 施工进度完成60%。 | | | 已完成 | 观湖街道 | / |
| | 31-2 | 力劲工业园北侧外围挡墙治理工程 | 完工。 | 完成工程量50%。 | 已完成工程量80%。 | 下一步工作：加快工程收尾施工。 | 已完成 | 龙华街道 (建设工程事务中心(工程事务)) | / |
| | 31-3 | 龙华街道东环花园42-3背后边坡治理工程 | 完工。 | 完成工程量50%。 | 已完成工程量80%。 | 下一步工作：加快工程收尾施工。 | 已完成 | 龙华街道 (建设工程事务中心(工程事务)) | / |
| | 31-4 | 清湖彩煌实业公司宿舍挡墙治理工程 | 完工。 | 完成工程量50%。 | 已完成工程量75%。 | 下一步工作：加快工程收尾施工。 | 已完成 | 龙华街道 (建设工程事务中心(工程事务)) | / |
| | 31-10 | 共和新村B区174栋屋后挡墙治理 | 完工。 | 完成工程量50%。 | 已完成工程量80%。 | 下一步工作：加快工程收尾施工。 | 已完成 | 龙华街道 (建设工程事务中心(工程事务)) | / |
| 广泛实施社区民生微实事：2023年审核完成各类社区民生微实项目800个。 | 40 | 社区民生微实事审核项目 | 2023年审核完成各类社区民生微实项目800个。通过群众点菜，政府买单的形式，实施一批群众急盼解决的“小事、急事、难事”。 | 1.召开区级民生微实事专责领导小组工作会议，总结2022年工作，部署2023年相关工作。 2.修订并印发《龙华区社区民生微实事工作指导意见》《龙华区社区民生微实事实地观察员项目实施方案》。 3.开展项目抽查审核。 | 全年总任务为审核完成各类社区民生微实项目155个，第一批已立项291个，目前实施中项目251个，已完成项目22个。第二季度工作任务有序推进中。 | 下一步工作：加快推进2023年第二批民生微实项目的立项工作；推进2023年第一批已立项项目的实施。 | 已完成 | 区委组织部、民政局、各街道(公共服务办(公共服务)) | / |