

龙华区大浪街道第三季度民生实事项目进展情况一览表（截至2023年9月20日）

序号	民生事项	项目名称	年度目标	第三季度任务分解	是否存在滞后风险	落实情况（截至9月20日）	存在问题	部门分工
1	提升公园供给与质量： 新建、改造提升7个公园。	罗屋围口袋公园建设工程	完工	完成施工招标	否	已完工	无	城市建设办（前期）、城市建设办（城建）、工务中心
2		水围新村口袋公园建设工程	完工	完成施工招标	否	已完工	无	城市建设办（前期）、城市建设办（城建）、工务中心
3	优化辖区节点、道路环境： 完成14处节点、道路环境整治提升，推进龙军花园绿道连接线工程建设。	赖屋山东区周边环境整治工程	完工	完成施工招标	否	已完工	无	城市建设办（前期）、城市建设办（城建）、工务中心
4		华明路与刘屋围路交汇处环境整治工程	完工	完成施工招标	否	完成工程量95%	无	城市建设办（前期）、城市建设办（城建）、工务中心
5		百丽园区周边环境整治工程	完工	完成施工招标	否	已完工	无	城市建设办（前期）、城市建设办（城建）、工务中心
6		龙胜学校周边道路整治工程	完工	完成80%工程量	否	已完工	无	城市建设办（前期）、城市建设办（城建）、工务中心

龙华区大浪街道第三季度民生实事项目进展情况一览表（截至2023年9月20日）

序号	民生事项	项目名称	年度目标	第三季度任务分解	是否存在滞后风险	落实情况（截至9月20日）	存在问题	部门分工
7	改善道路慢行系统： 1. 改造、新建非机动车道8处。 2. 完成新华荣小区周边人行道铺装建设、桔新东路、福水路隔离护栏提升。	新华荣小区周边人行道改造工程	完工	完成40%工程量	否	已完结	无	城市建设办（前期）、城市建设办（城建）、工务中心
8		下岭排路（永乐路至大船坑路）交通环境整治工程	完工	完成40%工程量	否	已完结	无	城市建设办（前期）、城市建设办（城建）、工务中心
9	提升应急保障能力，消除危险边坡隐患：整治12处危险边坡。	桃苑新村鲤鱼塘下早新工业区边坡治理工程	完工	完成20%工程量	否	已完结	无	城市建设办（前期）、城市建设办（城建）、工务中心
10		澳华新村北侧边坡	完工	完成10%工程量	否	完成5%工程量	无	城市建设办（前期）、城市建设办（城建）、工务中心