

龙华区 2023 年第三季度民生实事项目进展情况一览表  
 （截至 2023 年 9 月 30 日）

| 民生事项                                                                                                                                         | 序号 |       | 项目名称               | 年度目标                                                                        | 第三季度目标                       | 第三季度进展情况                                          | 存在问题及下一步工作计划 | 进度评价        | 主办单位 | 协办单位 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------|------|------|
| 提升公园供给与质量：<br>新建、改造提升 7 个公园。                                                                                                                 |    | 17-6  | 福悦街心公园建设工程         | 完工。                                                                         | 完成总工程量 90%。                  | 已完成总工程量 90%。                                      |              | <div></div> | 福城街道 | /    |
| 优化辖区节点、道路环境：<br>完成 14 处节点、道路环境<br>整治提升，推进龙军花园绿<br>道连接线工程建设。                                                                                  |    | 18-13 | 福城南绿环项目一期工程        | 完工。                                                                         | 完成总工程量 60%。                  | 已完成总工程量 60%。                                      |              | <div></div> | 福城街道 | /    |
|                                                                                                                                              |    | 18-14 | 福庆路、水庆街环境综合提升工程    | 完工。                                                                         | /                            | 完工。                                               |              | <div></div> | 福城街道 | /    |
| 持续推进垃圾转运站建设和厕所革命：改造或新建 6 座公厕、18 座垃圾转运站。                                                                                                      | 19 | 19-4  | 兴富社区垃圾转运站工程        | 完工。                                                                         | /                            | 完工。                                               |              | <div></div> | 福城街道 | /    |
|                                                                                                                                              |    | 19-5  | 万悦城垃圾转运站工程         | 完工。                                                                         | /                            | 完工。                                               |              | <div></div> | 福城街道 | /    |
|                                                                                                                                              |    | 19-6  | 章阁竹山路垃圾转运站工程       | 完工。                                                                         | /                            | 完工。                                               |              | <div></div> | 福城街道 | /    |
| 开展特殊群体帮扶：<br>1. 续建龙华区社会福利综合服务中心。<br>2. 建成龙华街道公共服务站、福城街道综合（职业）康复服务中心。<br>3. 开展龙华区残障者人才森林计划，为我区残疾人事业持续稳定发展提供高素质人才，打造龙华区残障人才队伍的茂盛“森林”和可持续“生态圈”。 | 22 | 22-3  | 福城街道综合（职业）康复服务中心建设 | 建成并投入运营。落实选址评估，做好持证残疾人和其他有康复需求人士的康复评估和需求评估工作，做好设备器材的采购配置工作，健全中心服务设施，完善服务功能。 | 完善职康中心服务功能，完成配套服务设施采购、进场等工作。 | 已完成职康中心建设，正在完善职康中心服务功能，已完成配套服务设施采购、进场等工作。正在走运营流程。 |              | <div></div> | 福城街道 | /    |

| 民生事项                                                                      | 序号 |       | 项目名称                 | 年度目标                                                           | 第三季度目标         | 第三季度进展情况                 | 存在问题及下一步工作计划 | 进度评价        | 主办单位          | 协办单位 |
|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|-------------|---------------|------|
| 加快交通基础设施建设：<br>完成9条道路新、改扩建，持续推进观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程、君子布路（君新工业路-龙兴路）工程建设。     |    | 24-6  | 毕辉路（华观大道—龙观东路）工程     | 完工。                                                            | 完成总工程量100%。    | 完工。                      |              | <div></div> | 福城街道          | /    |
|                                                                           |    | 24-7  | 福城恒南路（观兴西路-电观路）新建工程  | 完工。                                                            | 完成总工程量85%。     | 完工。                      |              | <div></div> | 福城街道          | /    |
|                                                                           |    | 24-8  | 福城电观路（恒生北路-恒南路）新建工程  | 完工。                                                            | 完成总工程量85%。     | 完工。                      |              | <div></div> | 福城街道          | /    |
|                                                                           |    | 24-9  | 福城恒生北路（观兴北路-电观路）新建工程 | 完工。                                                            | 完成总工程量85%。     | 完工。                      |              | <div></div> | 福城街道          | /    |
|                                                                           |    | 24-10 | 悦兴路（狮径路-观澜人民路）品质提升工程 | 完工。                                                            | 完成总工程量100%。    | 完工。                      |              | <div></div> | 福城街道          | /    |
| 改善道路慢行系统：<br>1.2.完成新华荣小区周边人行道铺装建设、桔新东路、福水路隔离护栏提升。                         | 25 | 25-10 | 桔新东路、福水路隔离护栏提升项目     | 完工。                                                            | 完成总工程量100%。    | 完工。                      |              | <div></div> | 福城街道          | /    |
| 提升应急保障能力，消除危险边坡隐患：整治12处危险边坡。                                              | 31 | 31-5  | 大水坑水惠乐购停车场段左岸挡墙治理工程  | 完工。                                                            | 完成总工程量80%。     | 完工。                      |              | <div></div> | 福城街道          | /    |
| 建设应急消防科普教育基地，开展安全教育培训活动：<br>1.2.建成福城消防安全宣传教育示范点，打造1处消防安全示范街、1处消防安全主题公园。3. | 32 | 32-2  | 福城消防安全宣传教育示范点        | 完工。                                                            | 完成总工程量100%。    | 完工。                      |              | <div></div> | 福城街道          | /    |
| 广泛实施社区民生微实事：<br>2023年审核完成各类社区民生微实事项目800个。                                 | 40 |       | 社区民生微实事审核项目          | 2023年审核完成各类社区民生微实事项目800个。通过群众点菜，政府买单的形式，实施一批群众急盼解决的“小事、急事、难事”。 | 全面推进民生微实事项目开展。 | 已完成两批民生微实事项目立项，持续推进项目实施。 |              | <div></div> | 区委组织部、民政局、各街道 | /    |