

附件

龙华区 2024 年民生实事上半年落实情况汇总表（观湖街道主办部分）

| 民生事项 | 序号 | 项目名称 | 上半年目标 | 落实情况 | 存在问题 | 解决措施 | 主办单位 | 协办单位 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|-------|---------------------------------|------|------|------|------|
| 强化党群阵地建设： 完成 1 个党群服务场所建设。 | 11 | 大和社区党群服务中心建设工程(联系人:陈秀纯, 13480152028) | / | 大和社区党群服务中心已完成软硬件建设, 3 月底正式投入使用。 | / | / | 观湖街道 | / |
| 开展特殊群体帮扶： 1. 完成龙华区社会福利综合服务中心建设。 2. 实现在册困境儿童 100% 得到兜底保障、定期入户探访慰问、龙华区未成年人保护专项基金完成 20 宗个案帮扶。 3. 建成鹭湖 1 号长者服务站及文体服务中心、建设 1 家公办普惠性托育机构、完成民治街道上河坊小区长者服务点装修工程、建设尚誉红山里“一老一小”服务示范点。 4. 开展龙华区残障者人才森林计划, 为龙华区残疾人事业, 挖掘和培育更多高素质人才, 打造龙华区残障者人才队伍的茂盛“森林”和可持续“生态圈”。 | 21 | 鹭湖 1 号长者服务站及文体服务中心项目(联系人: 马平安, 18588452184) | 竣工验收。 | 已竣工验收。 | | | 观湖街道 | / |
| 危险边坡、挡墙治理： 整治 17 处危险边坡、挡墙。 | 31 | 樟坑径绿道边坡(高里田山脚段)地质灾害治理工程(联系人: 徐世明, 28023887) | 完工。 | 已完工。 | / | / | 观湖街道 | / |

| 民生事项 | 序号 | 项目名称 | 上半年目标 | 落实情况 | 存在问题 | 解决措施 | 主办单位 | 协办单位 |
|-------------------------|------|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|
| 危险边坡、挡墙治理：整治17处危险边坡、挡墙。 | 31-2 | 长坑村后山边坡应急治理工程（联系人：李丽欢，13878403620） | 完成前期工作。 | 3月21日完成地质灾害评估。3月28日完成边坡工程打包立项征求街道职能部门和社区意见。4月1日街道党政联席会议审议通过项目立项。5月16日向区发改局报送可行性研究报告申请。6月20日可行性研究报告审批通过。6月26日完成概算编制，下一步将进行意见征求及提请街道党政联席会审议概算等事宜。 | 设定目标时该边坡项目为街道独立的小型工程，根据2024年3月区政府主要领导调研指示精神将辖区内16个边坡打包立项，因总工作量和流程的增加，导致前期工作时间延长，因此无法按时完成上半年目标。 | 将持续跟踪项目审批进度与区发展和改革局及时沟通解决细节问题，加快项目审批流程，竭力推进项目完成年度目标。 | 观湖街道 | / |
| | 31-3 | 金雄达科技园东门格澜路东侧边坡应急治理工程（联系人：廖源盛，28021580） | 完工。 | 已完工。 | / | / | 观湖街道 | / |
| | 31-4 | 观澜二中体育馆旁挡墙地质灾害治理工程（联系人：李丽欢，13878403620） | 完成前期工作。 | 3月21日完成地质灾害评估。3月28日完成边坡工程打包立项征求街道职能部门和社区意见。4月1日街道党政联席会议审议通过项目立项。5月16日向区发改局报送可行性研究报告申请。6月20日可行性研究报告审批通过。6月26日完成概算编制，下一步将进行意见征求及提请街道党政联席会审议概算等事宜。 | 设定目标时该边坡项目为街道独立的小型工程，根据2024年3月区政府主要领导调研指示精神将辖区内16个边坡打包立项，因总工作量和流程的增加，导致前期工作时间延长，因此无法按时完成上半年目标。 | 将持续跟踪项目审批进度与区发展和改革局及时沟通解决细节问题，加快项目审批流程，竭力推进项目完成年度目标。 | 观湖街道 | / |
| | 31-5 | 大和路1号澜园幼儿园后边坡地质灾害治理工程（联系人：高琳，13725557934） | 完成前期工作。 | 3月21日完成地质灾害评估。3月28日完成边坡工程打包立项征求街道职能部门和社区意见。4月1日街道党政联席会议审议通过项目立项。5月16日向区发改局报送可行性研究报告申请。6月20日可行性研究报告审批通过。6月26日完成概算编制，下一步将进行意见征求及提请街道党政联席会审议概算等事宜。 | 设定目标时该边坡项目为街道独立的小型工程，根据2024年3月区政府主要领导调研指示精神将辖区内16个边坡打包立项，因总工作量和流程的增加，导致前期工作时间延长，因此无法按时完成上半年目标。 | 将持续跟踪项目审批进度与区发展和改革局及时沟通解决细节问题，加快项目审批流程，竭力推进项目完成年度目标。 | 观湖街道 | / |

| 民生事项 | 序号 | 项目名称 | 上半年目标 | 落实情况 | 存在问题 | 解决措施 | 主办单位 | 协办单位 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|
| 危险边坡、挡墙治理：整治 17 处危险边坡、挡墙。 | 31 | 31-6 创新工业园北侧边坡治理工程（联系人：张振，13760407340） | 完成前期工作。 | 3月21日完成地质灾害评估。3月28日完成边坡工程打包立项征求街道职能部门和社区意见。4月1日街道党政联席会议审议通过项目立项。5月16日向区发改局报送可行性研究报告申请。6月20日可行性研究报告审批通过。6月26日完成概算编制，下一步将进行意见征求及提请街道党政联席会审议概算等事宜。 | 设定目标时该边坡项目为街道独立的小型工程，根据2024年3月区政府主要领导调研指示精神将辖区内16个边坡打包立项，因总工作量和流程的增加，导致前期工作时间延长，因此无法按时完成上半年目标。 | 将持续跟踪项目审批进度与区发展和改革局及时沟通解决细节问题，加快项目审批流程，竭力推进项目完成年度目标。 | 观湖街道 | / |
| | | 31-7 大和社区大和村289号后边坡治理工程（联系人：高琳，13725557934） | 完成前期工作。 | 3月21日完成地质灾害评估。3月28日完成边坡工程打包立项征求街道职能部门和社区意见。4月1日街道党政联席会议审议通过项目立项。5月16日向区发改局报送可行性研究报告申请。6月20日可行性研究报告审批通过。6月26日完成概算编制，下一步将进行意见征求及提请街道党政联席会审议概算等事宜。 | 设定目标时该边坡项目为街道独立的小型工程，根据2024年3月区政府主要领导调研指示精神将辖区内16个边坡打包立项，因总工作量和流程的增加，导致前期工作时间延长，因此无法按时完成上半年目标。 | 将持续跟踪项目审批进度与区发展和改革局及时沟通解决细节问题，加快项目审批流程，竭力推进项目完成年度目标。 | 观湖街道 | / |
| | | 31-8 樟坑径社区宝业路44号后山边坡治理工程（联系人：舒萍，18823308805） | 完成前期工作。 | 3月21日完成地质灾害评估。3月28日完成边坡工程打包立项征求街道职能部门和社区意见。4月1日街道党政联席会议审议通过项目立项。5月16日向区发改局报送可行性研究报告申请。6月20日可行性研究报告审批通过。6月26日完成概算编制，下一步将进行意见征求及提请街道党政联席会审议概算等事宜。 | 设定目标时该边坡项目为街道独立的小型工程，根据2024年3月区政府主要领导调研指示精神将辖区内16个边坡打包立项，因总工作量和流程的增加，导致前期工作时间延长，因此无法按时完成上半年目标。 | 将持续跟踪项目审批进度与区发展和改革局及时沟通解决细节问题，加快项目审批流程，竭力推进项目完成年度目标。 | 观湖街道 | / |
| 建设应急消防科普教育基地，开展安全教育培训活动： 1. 对60人进行应急综合能力提升培训、应急管理依法行政及法治专题培训；对120人进行安全管理专项培训；对72人进行危化品监管执法培训。 2. 以小型消防站为基础新建6座 | 32 | 32-3 观湖街道消防安全体验馆场馆建设工程（联系人：张嘉兴，18122065881） | / | 已完成松元厦、观城社区宣传教育室的建设。 | / | / | 观湖街道 | / |

| 民生事项 | 序号 | 项目名称 | 上半年目标 | 落实情况 | 存在问题 | 解决措施 | 主办单位 | 协办单位 |
|-----------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----------------|-------------------|------|------|------|------|
| 社区级应急消防科普教育基地。 3. 完成观湖街道消防安全体验馆建设。 4. 开展不少于 85 场消防安全宣传活动。 | 32 | 32-4 观湖街道消防安全系列宣传活动(联系人:张嘉兴, 18122065881) | 累计完成 70 场宣传活动。 | 已累计完成 85 场宣传教育活动。 | / | / | 观湖街道 | / |