

龙华区大浪街道2024年第三季度民生实事项目进展情况

| 序号 | 民生事项                                          | 项目名称               | 年度目标 | 第三季度目标        | 完成情况（截至9月30日） | 主办单位/部门负责人                                              |
|----|-----------------------------------------------|--------------------|------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | 优化辖区节点、道路环境：完成10处节点、道路环境整治提升，推进龙军花园绿道连接线工程建设。 | 大浪社保站周边工程          | 完工。  | 进场施工完成工程量20%。 | 完成工程量的20%     | 城市建设办（前期）/吴文杰<br>城市建设办（城建）/陈文彬<br>建设工程和市政管理中心（建设工程）/杨伟雄 |
| 2  | 改善道路慢行系统：完成华繁路—华旺路交叉口改善工程，改善人行道，拓宽人行空间。       | 华繁路—华旺路交叉口改善工程     | 完工。  | 完成工程量50%。     | 已完工           | 城市建设办（前期）/吴文杰<br>城市建设办（城建）/陈文彬<br>建设工程和市政管理中心（建设工程）/杨伟雄 |
| 3  | 危险边坡、挡墙治理：整治17处危险边坡、挡墙。                       | 陶吓村（304号）西南侧挡墙治理工程 | 完工。  | 完成工程量50%。     | 已完工           | 城市建设办（前期）/吴文杰<br>城市建设办（城建）/陈文彬<br>建设工程和市政管理中心（建设工程）/杨伟雄 |
| 4  |                                               | 大浪街道多伦厂边坡治理工程      | 完工。  | 完成工程量90%。     | 已完工           | 城市建设办（前期）/吴文杰<br>城市建设办（城建）/陈文彬<br>建设工程和市政管理中心（建设工程）/杨伟雄 |