

附件

龙华区 2024 年民生实事第四季度落实情况汇总表（观湖街道主办部分）

民生事项	序号		项目名称	年度目标	完成情况	存在问题/年度目标调整情况	下一步工作计划	截至 2024 年 12 月 31 日是否完成年度目标	主办单位	协办单位
强化党群阵地建设：完成 1 个党群服务场所建设。	11		大和社区党群服务中心建设工程（联系人：陈秀纯，13480152028）	完工。	大和社区党群服务中心已完成软硬件建设，3 月底正式投入使用。	/	/	是	观湖街道	/
开展特殊群体帮扶： 1. 完成龙华区社会福利综合服务中心建设。 2. 实现在册困境儿童 100%得到兜底保障、定期入户探访慰问、龙华区未成年人保护专项基金完成 20 宗个案帮扶。 3. 建成鹭湖 1 号长者服务站及文体服务中心、建设 1 家公办普惠性托育机构、完成民治街道上河坊小区长者服务点装修工程、建设尚誉红山里“一老一小”服务示范点。 4. 开展龙华区残障者人才森林计划，为龙华区残疾人事业，挖掘和培育更多高素质人才，打造龙华区残障者队伍的茂盛“森林”和可持续“生态圈”。	21	21-3	鹭湖 1 号长者服务站及文体服务中心项目（联系人：马平安，18588452184）	竣工验收。	上半年已竣工验收。	/	/	是	观湖街道	/

民生事项	序号		项目名称	年度目标	完成情况	存在问题/年度目标 调整情况	下一步工作 计划	截至 2024 年 12 月 31 日是否完成 年度目标	主办单位	协办单位
危险边坡、挡墙治理： 整治 17 处危险边坡、 挡墙。	31	31-1	樟坑径绿道边坡（高里 田山脚段）地质灾害治 理工程（联系人：徐世 明，28023887）	完工。	上半年已完工。	/	/	是	观湖街道	/
		31-2	长坑村后山边坡应急治 理工程（联系人：李丽 欢，13878403620）	第 四 季 度 开工。	12 月 23 日已进场开 工，正在做围挡、清 表、临时场地设置。	由于解决建设资金 途径作了调整，前期 立项工作延长，进度 有所滞后，未能完成 既定目标。现申请该 项目年度任务目标 由“2024 年完工”调 整为“2024 年第四季 度开工”。	加快工程治 理进度。	是	观湖街道	/
		31-3	金雄达科技园东门格澜 路东侧边坡应急治理工 程（联系人：廖源盛： 28021580）	完工。	上半年已完工。	/	/	是	观湖街道	/
		31-4	观澜二中体育馆旁挡墙 地质灾害治理工程（联 系人：李丽欢， 13878403620）	第 四 季 度 开工。	12 月 23 日已进场开 工，正在做围挡、清 表、临时场地设置。	由于解决建设资金 途径作了调整，前期 立项工作延长，进度 有所滞后，未能完成 既定目标。现申请该 项目年度任务目标 由“2024 年完工”调 整为“2024 年第四季 度开工”。	加快工程治 理进度。	是	观湖街道	/

民生事项	序号		项目名称	年度目标	完成情况	存在问题/年度目标 调整情况	下一步工作 计划	截至 2024 年 12 月 31 日是否完成 年度目标	主办单位	协办单位
		31-5	大和路 1 号澜园幼儿园后边坡地质灾害治理工程（联系人：高琳，13725557934）	第四季度开工。	12 月 23 日已进场开工，正在做围挡、清表、临时场地设置。	由于解决建设资金途径作了调整，前期立项工作延长，进度有所滞后，未能完成既定目标。现申请该项目年度任务目标由“2024 年完工”调整为“2024 年第四季度开工”。	加快工程治理进度。	是	观湖街道	/
		31-6	创新工业园北侧边坡治理工程（联系人：张振，13760407340）	第四季度开工。	12 月 23 日已进场开工，正在做围挡、清表、临时场地设置。	由于解决建设资金途径作了调整，前期立项工作延长，进度有所滞后，未能完成既定目标。现申请该项目年度任务目标由“2024 年完工”调整为“2024 年第四季度开工”。	加快工程治理进度。	是	观湖街道	/
		31-7	大和社区大和村 289 号后边坡治理工程（联系人：高琳，13725557934）	第四季度开工。	12 月 23 日已进场开工，正在做围挡、清表、临时场地设置。	由于解决建设资金途径作了调整，前期立项工作延长，进度有所滞后，未能完成既定目标。现申请该项目年度任务目标由“2024 年完工”调整为“2024 年第四季度开工”。	加快工程治理进度。	是	观湖街道	/

民生事项	序号		项目名称	年度目标	完成情况	存在问题/年度目标 调整情况	下一步工作 计划	截至 2024 年 12 月 31 日是否完成 年度目标	主办单位	协办单位
		31-8	樟坑径社区宝业路 44 号 后山边坡治理工程（联系 人：舒萍， 18823308805）	第四季度 开工。	12 月 23 日已进场开 工，正在做围挡、清 表、临时场地设置。	由于解决建设资金 途径作了调整，前期 立项工作延长，进度 有所滞后，未能完成 既定目标。现申请该 项目年度任务目标 由“2024 年完工”调 整为“2024 年第四季 度开工”。	加快工程治 理进度。	是	观湖街道	/
建设应急消防科普教育 基地，开展安全教育 培训活动： 1. 对 60 人进行应急综 合能力提升培训、应急 管理依法行政及法治 专题培训；对 120 人进 行安全管理专项培训； 对 72 人进行危化品监 管执法培训。 2. 以小型消防站为基 础新建 6 座社区级应 急消防科普教育基 地。 3. 完成观湖街道消防 安全体验教育场馆建 设。 4. 开展不少于 85 场消 防安全宣传活动。	32	32-3	观湖街道消防安全体验 教育场馆建设工程（联系 人：张嘉兴， 18122065881）	完工。	第一季度已完成观 城、松元厦消防体验 教育场所建设。	/	/	是	观湖街道	/
		32-4	观湖街道消防安全系列 宣传活动（联系人：张 嘉兴，18122065881）	开展不少于 85 场宣传活 动。	完成宣传活动 100 场。	/	/	是	观湖街道	/