

龙华区 2025 年民生实项目第一季度落实情况汇总表（观湖街道主办部分）

序号	项目名称	年度目标	第一季度目标	落实情况	存在问题	解决措施	主办单位	协办单位
1	帮扶街区广场沿河路（环观南路至翠幽路段）道路周边环境提升工程	完工。	完成总工程量的 30%。	已完成总工程量的 30%。（完成第一季度目标）	无	无	观湖街道办	/
2	新田社区谷湖龙文扬陈公祠周边环境整治工程	完工。	完成总工程量的 50%。	已完成总工程量的 50%。（完成第一季度目标）	无	无	观湖街道办	/
3	横坑绿道暗区照明设施完善工程	完工。	完成项目调研。	已完成项目调研。	无	无	观湖街道办	/
4	补充耕地开垦服务	完成补充耕地任务 85 亩。	完成 63.44 亩补充耕地任务。	已完成第一季度目标 63.44 亩补充耕地任务，2025 年 1 月 19 日通过省级审核。	无	无	观湖街道办	/
5	观湖街道社区居家养老服务	预计为辖区 100 位老人提供居家养老服务。	预计为辖区至少 95 位老人提供居家养老服务，其中居家养老服务包括生活照料、家政服务、康复服务、心理咨询、精神慰藉、临终关怀等。	第一季度目标已完成，其中 1 月 107 位、2 月 108 位、3 月 107 位老人提供居家养老服务（月与月之间服务名单含重复的情况）。	无	无	观湖街道办	/

序号	项目名称	年度目标	第一季度目标	落实情况	存在问题	解决措施	主办单位	协办单位
6	“双提升”道路综合整治工程—白鸽湖路（环观南路—洪丽大厦）	完工。	完成总体形象进度70%。	总体形象进度已完成92%	无	无	观湖街道办	/
7	澜馨路新建道路工程	完成形象进度30%。	开展施工图和预算编制。	已完成预算审核工作。	无	无	观湖街道办	/
8	观湖富兴北路市政道路工程	完成形象进度30%。	完成总体形象进度5%。	总体形象进度已完成40%	土地未征转，导致项目无法办理施工许可证，从而无法办理竣工验收及道路移交。	加快完善用地手续。	观湖街道办	/
9	富士施乐高科技（深圳）有限公司后边坡地质灾害治理工程	完工。	整理资料，完成施工许可证申请。	已取得开工批复，并进场施工。	1. 富士胶片高科技有限公司要求在整治边坡期间，对被边坡压垮的围墙进行修复。 2. 未办理林木砍伐证。 3. 坡顶花木场违规占用部分红线用地需搬迁。	1. 观湖街道征求意见后进行边坡压垮的围墙修复。 2. 观湖街道尽快办理林木砍伐证。 3. 观湖街道尽快对该花木场进行查处。	观湖街道办	/
10	宝文学校北侧边坡工程	完工。	整理资料，完成施工许可证申请。	已取得开工批复。	暂无	无	观湖街道办	/
11	龙华区第五届社区文体节	全年惠及超15万人次。	/	暂未收到上级部门相关工作部署，观湖街道将紧跟上级部门的步伐，配合上级部门的各项工作部署，协助相关工作开展。	无	无	区文化广电旅游体育局、各街道办	龙华区党群服务中心