

龙华区 2025 年民生实事项目上半年落实情况汇总表（观湖街道主办部分）

序号	项目名称	年度目标	上半年目标	落实情况	存在问题	解决措施	主办单位	协办单位
1	帮扶街区广场沿河路（环观南路至翠幽路段）道路周边环境提升工程	完工。	完成总工程量的 60%。	已完成总工程量的 65%。	无	无	观湖街道办	/
2	新田社区谷湖龙文扬陈公祠周边环境整治工程	完工。	完工。	已完工。	无	无	观湖街道办	/
3	横坑绿道暗区照明设施完善工程	完工。	完成项目采购。	已完工。	无	无	观湖街道办	/
4	补充耕地开垦服务	完成补充耕地任务 85 亩。	累计完成 68.44 亩补充耕地任务。	已完成累计 68.44 亩补充耕地任务。	无	无	观湖街道办	/
5	观湖街道社区居家养老服务	预计为辖区 100 位老人提供居家养老服务。	持续为第一季度目标人数完成居家养老服务，计划新增至少 5 位老人提供居家养老服务，其中居家养老服务包括生活照料、家政服务、康复服务、心理咨询、精神慰藉、临终关怀等。	上半年目标已完成，其中 1 月 107 位、2 月 108 位、3 月 107 位、4 月 105 位、5 月 106 位、6 月 106 位提供居家养老服务（月与月之间，服务名单含重复的情况）。	无	无	观湖街道办	/

序号	项目名称	年度目标	上半年目标	落实情况	存在问题	解决措施	主办单位	协办单位
6	“双提升”道路综合整治工程—白鸽湖路（环观南路—洪丽大厦）	完工。	完成总体形象进度80%。	总体形象进度已完成98%。	根据设计图纸，6个现状路口需进行人行道护栏安装，其中2个路口为砂石场及工业园出入口，4个为花木场出入口，经会同交警中队现场沟通协调，建议保留2个砂石场及工业园出入口，其他4个花木场出入口出于安全考虑，需安装人行道护栏，该4个出入口涉及护栏长度约23米，现因花木场经营者反对，导致无法安装。	一、针对2个路口为砂石场及工业园出入口，经与交警中队协调沟通，已确定按现状保留。 二、针对花木场出入口拟定方案：在4个花木场原入口设置活动护栏，与花木场签订管理责任书，要求日常上锁，使用时安排专人负责现场安全管理，该方案已取得居民同意。	观湖街道办	/
7	澜馨路新建道路工程	完成形象进度30%。	办理工程规划许可和预算审核。	已完成工程规划许可和预算审核工作。	无	无	观湖街道办	/
8	观湖富兴北路市政道路工程	完成形象进度30%。	完成总体形象进度10%。	总体形象进度已完成55%。	土地未征转，导致项目无法办理施工许可证，从而无法办理竣工验收及道路移交。	下一步将会同深圳市龙华建设发展集团有限公司继续约谈菜农协商补偿，力争7月6日前达成一致意见。待清退后，立即申请办理现状验收入库，加快后续道路建设。	观湖街道办	/
9	富士施乐高科技（深圳）有限公司后边坡地质灾害治理工程	完工。	开工建设并完工。	已完成主体工程。	无	无	观湖街道办	/

序号	项目名称	年度目标	上半年目标	落实情况	存在问题	解决措施	主办单位	协办单位
10	宝文学校北侧边坡工程	完工。	开工建设并完工。	已完成主体工程。	无	无	观湖街道办	/
11	龙华区第五届社区文体节	全年惠及超15万人次。	/	已按上级部门部署,完成了本街道的联动演出活动的节目组织等筹备工作。	无	无	区文化广电旅游体育局、各街道办	龙华区党群服务中心