

# 龙华区 2026 年民生实项目第一季度落实情况汇总表

(福城街道主办 8 项)

事项类别	民生事项	项目名称	年度目标	第一季度任务目标	落实情况	存在问题及解决措施	进度评价	主办单位	协办单位
三、提高安居宜居水平	9. 加大养老托育机构建设	民治街道民康社区“一老一小”综合服务站项目、观湖街道润城社区长者服务站、福城街道长者服务站运营服务项目	完成民治街道民康社区“一老一小”综合服务站项目建设并投入运营； 观湖街道润城社区长者服务站运营服务项目：利用长者服务站，为辖区老年人提供活动场所，搭建活动平台，为老年人提供日常娱乐、兴趣课堂、健康指导等活动约 70 场； 福城街道长者服务站运营服务项目：依托街道长者服务站，丰富服务方式，全年计划开展健康指导、文体娱乐、志愿服务等活动 60 余场，服务超 4000 人次。	福城街道长者服务站运营服务项目： 完成文体娱乐 15 场 400 人次；春节活动 2 场 100 人次；按需提供康复保健 12 场，服务 120 人次，完成义诊服务 2 场 40 人次，健康指导 6 场 160 人次，完成关怀访视或心理咨询 12 人次；志愿服务 12 场 60 人次，养老服务及政策咨询 30 人次；其他安全培训等活动 2 场，90 人次。合计开展活动 51 场，服务 1000 人次。完成年度目标的 25%。	福城街道长者服务站运营服务项目： 福城街道已完成文体娱乐 22 场 317 人次；春节活动 1 场 42 人次；按需提供康复保健 14 场，服务 196 人次，完成义诊服务 3 场 79 人次，健康指导 8 场 200 人次，完成关怀访视或心理咨询 15 人次；志愿服务 25 场 93 人次，养老服务及政策咨询 32 人次；其他安全培训等活动 2 场，41 人次。合计开展活动 43 场，服务 1015 人次。完成年度目标的 91%。	/	正常推进	民治街道 观湖街道 福城街道	/
	12. 加大老旧小区改造	开展 3 个老旧小区改造；2 个城中村垃圾收集房提升；求雨岭公园公厕提升 1. 福城街道华驰小区安全隐患治理工程 2. 福城街道大三村、金富苑小区安全隐患治理工程	福城街道华驰小区、大三村、金富苑小区安全隐患治理工程完成主体施工； 民治街道南源新村、简上村城中村垃圾收集房提升工程完成施工、交付使用； 求雨岭公园公厕提升工程完工。	1. 福城街道华驰小区城中村专用变压器过载安全隐患治理工程：完成总体形象进度 50%。 2. 福城街道大三村、金富苑小区城中村专用变压器过载安全隐患治理工程：完成总体形象进度 55%。	1. 福城街道华驰小区城中村专用变压器过载安全隐患治理工程：已完成总体形象进度 80%。 2. 福城街道大三村、金富苑小区城中村专用变压器过载安全隐患治理工程：已完成总体形象进度 75%。	/	正常推进	福城街道 民治街道 观澜街道	/
	13. 优化交通路网	建设道路工程约 8 公里 法田路（田茜路-龙澜大道）新建道路工程	建设完工规划二路（华安路-工业路）、新业路（永淳路-清龙路）、清业路（龙华和平路-龙华大道）、华康路、杰美康工业区城市更新单元配套道路、观湖富兴北路、澜馨路、景祥路（金园路-富澜路）、观城第一期城市更新单元西片区配套道路、英泰工业中心城市更新单元配套道路二期、英泰工业中心城市更新单元 02-01 地块配套道路（浪口四路、河东路）、观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程项目、法田路（田茜路-龙澜大道）新建道路工程等 13 项道路工程；开工建设深圳外环高速黎光互通立交改造工程（黎光互通新建匝道工程）、华油工业区（联进路）临时道路工程、浪口一路（虔贞路-大浪南路）市政工程、国大木器城市更新单元配套市政工程等 4 项道路工程。	法田路（田茜路-龙澜大道）新建道路工程：完成总体形象进度 20%。	法田路（田茜路-龙澜大道）新建道路工程：已完成总体形象进度 50%。	/	正常推进	区建筑工务署 观湖街道 龙华街道 大浪街道 福城街道	市交通运输局 龙华管理局 区城管和综合执法局
四、改善市民交通出行体验	14. 完善道路交通设施	完成龙华人民路与景龙建设路交叉口等交通设施整治提升	完工。	福城街道天和南苑幼儿园、龙华区外国语学校教育集团（新和校区）周边道路交通安全设施提升工程：	福城街道天和南苑幼儿园、龙华区外国语学校教育集团（新和校区）周边道路交通安全设施提升工程：已完成	/	已完成	观湖街道 龙华街道 福城街道	/

		福城街道天和南苑幼儿园、龙华区外国语学校教育集团(新和校区)周边道路交通安全设施提升工程		完成总体形象进度 100%。	总体形象进度 100%，现已验收并投入使用。				
五、促进高质量充分就业	18. 鼓励各类人员充分就业	龙华区 2026 年公益招聘活动、“南粤家政”劳动就业基层服务、促进退役军人高质量就业创业	全年开展线上或线下公益招聘活动 122 场(天)，服务 976 家次企业；通过举办座谈会、专场招聘会、适应性培训、技能培训等方式促进退役军人高质量就业创业；开展公益现场招聘会 8 场；在社区宣传栏就地就近发布企业招聘信息(6 期/年/社区)，与“南粤家政”共享线上线下招聘渠道，提供家政供需对接。	“南粤家政”劳动就业：春节后开展公益现场招聘会；完成 1 期社区宣传栏企业招聘信息发布；与“南粤家政”共享线上线下招聘渠道，提供家政供需对接。完成年度目标的 25%。	“南粤家政”劳动就业基层服务：福城街道(1)已完成 1 期社区宣传栏企业招聘信息发布。(2)已开展线上招聘会 13 场(其中南粤家政专场招聘会 1 场)，105 家企业提供岗位 3564 个次。(3)已开展 6 场线下公益招聘会，60 家企业提供空缺岗位近 5945 个次，进场人数累计 2636 人次，现场约 500 人初步达成择业意向。已完成年度目标的 25%。	/	正常推进	区人力资源局 区退役军人局	各街道
六、提升公共安全水平	24. 开展城市边坡治理	开展 6 处边坡治理 福城街道观澜人民路 37 号 152 栋后挡墙治理工程	4 处边坡治理工程建设完工，1 处完成形象进度 80%，1 处完成主体施工。	福城街道观澜人民路 37 号 152 栋后挡墙治理工程：完成总体形象进度 80%。	福城街道观澜人民路 37 号 152 栋后挡墙治理工程：已完成主体建设，正在进行绿化施工，完成总体形象进度 90%。	/	正常推进	观湖街道 龙华街道 福城街道	/
八、提升城区环境品质	33. 优化沿街沿河市容环境	优化布龙路(阳台山-石岩)等 4 处道路河流沿线市容环境	白花河沿线景观提升工程完工，布龙路(阳台山-石岩)沿线市容环境整治工程完成形象进度 100%；新通路与白松路交汇处地块提升、腾龙路与白松一路交汇处地块提升工程完工投入使用。	白花河沿线景观提升工程：完成总体形象进度 30%。	白花河沿线景观提升工程：已完成总体形象进度 40%。	/	正常推进	民治街道 龙华街道 大浪街道 福城街道	/