

2026年龙华街道民生实事项目二季度落实情况汇总表

民生事项	项目名称	年度目标	一季度完成情况	二季度目标	二季度完成情况	进度评价 （正常推进、 已滞后、已完 成）	主办单位	协办单位
三、提高安居宜居水平								
13.优化交 通路网	建设道路工程约8公里。 规划二路（华安路-工业路）、新业路（永淳路-清龙路）、清业路（龙华和平路-龙华大道）、华康路、杰美康工业区城市更新单元配套道路； 华油工业区（联进路）临时道路工程	建设完工规划二路（华安路-工业路）、新业路（永淳路-清龙路）、清业路（龙华和平路-龙华大道）、华康路、杰美康工业区城市更新单元配套道路、华油工业区（联进路）临时道路工程	1.规划二路（华安路-工业路）：完成形象进度98%。 2.新业路（永淳路-清龙路）：完成形象进度98%。 3.清业路（龙华和平路-龙华大道）：完成形象进度98%。 4.华康路：完成形象进度98%。 5.杰美康工业区城市更新单元配套道路：完成形象进度90%。 15.华油工业区（联进路）临时道路工程：已经完成施工图设计及预算审核。	1.规划二路（华安路-工业路）：完成形象进度100%。 2.新业路（永淳路-清龙路）：完成形象进度100%。 3.清业路（龙华和平路-龙华大道）：完成形象进度100%。 4.华康路：完成形象进度100%。 5.杰美康工业区城市更新单元配套道路：完成形象进度100%。 15.华油工业区（联进路）临时道路工程：完成施工招标工作。	1.规划二路（华安路-工业路）：已完成形象进度100%。 2.新业路（永淳路-清龙路）：已完成形象进度100%。 3.清业路（龙华和平路-龙华大道）：已完成形象进度100%。 4.华康路：已完成形象进度100%。 5.杰美康工业区城市更新单元配套道路：已完成形象进度100%。 15.华油工业区（联进路）临时道路工程：已开展施工招标工作。	正常推进	区建筑工务署 观湖街道 龙华街道（工务中心） 大浪街道 福城街道	市交通运输局 龙华管理局 区城管和综合执法局
四、改善市民交通出行体验								
14.完善道路交通设施	龙华人民路与景龙建设路交叉口交通安全隐患整治工程	龙华人民路与景龙建设路交叉口交通安全隐患整治工程	1.龙华人民路与景龙建设路交叉口交通隐患治理工程：已完成形象进度90%。	1.龙华人民路与景龙建设路交叉口交通隐患治理工程：完成形象进度100%。	1.龙华人民路与景龙建设路交叉口交通隐患治理工程：已完成形象进度100%。	已完成	观湖街道 龙华街道（工务中心） 福城街道	/
六、提升公共安全水平								
24.开展城市边坡治理	龙丰学校北侧坡顶隐患治理工程； 东吴工业区东北侧边坡治理工程	边坡治理工程建设完工。	5.龙丰学校北侧坡顶隐患治理工程：完成形象进度100%。 6.东吴工业区东北侧边坡治理工程：完成施工图设计及预算审核。	5.龙丰学校北侧坡顶隐患治理工程：完工。 6.东吴工业区东北侧边坡治理工程：完成施工招标工作。	5.龙丰学校北侧坡顶隐患治理工程：已完工。 6.东吴工业区东北侧边坡治理工程：已完成施工邀请招标工作。	已完成	观湖街道 龙华街道（工务中心） 福城街道	/
九、丰富市民文化体育生活								
35.丰富文体场所和设施	修缮三联社区美丽365花园文化活动中心	三联社区美丽365花园文化活动中心修缮工程完工	5.三联社区美丽365花园文化活动中心修缮工程：已完成形象进度100%。	5.三联社区美丽365花园文化活动中心修缮工程：完成形象进度100%。	5.三联社区美丽365花园文化活动中心修缮工程：已完成形象进度100%。	已完成	区建筑工务署 龙华街道（工务中心）	区文化广电旅游体育局 观湖街道 大浪街道 观澜街道