

项目支出绩效自评表
(2020年)

填表单位（公章）： 深圳市龙华区大浪街道办事处

项目名称	城市维护_园林绿化_园林绿化		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）				
项目主管单位	深圳市龙华区大浪街道办事处		项目实施单位		深圳市龙华区大浪街道市政管理服务中心				
项目周期	1 年		项目属性		新增（）延续（√）				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1,955.54	2,229.60	2,174.04	10	97.5%	9.8	
	其中：财政拨款		1,955.54	2,229.60	2,174.04	-	97.5%		
	其他资金					-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、市政道路绿化养护：乔木及时修剪，保证树冠优美，不影响交通安全，花灌木修剪到位，生长良好，草坪常绿。 2、市政公园管理：公园内绿化树木生长良好，修剪得当，园区环境卫生整洁、园区平安有序。园区公厕卫生良好。 3、园林绿化及公园管养等其它费：确保市政绿地无黄土裸露，台风汛期无倒伏树木影响交通安全，及时扶正倒伏树木。				2020年市政管理服务中心开展园林绿化工作，共管养公园26个，绿化养护面积达1012105.35㎡，行道树管养16831株。通过开展相关工作，市政道路的乔木、灌木生长良好，草坪常绿。市政公园内树木生长良好，修剪得当，园区内卫生整洁、平安有序，为辖区居民营造了安全舒适美丽的宜居环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出目标	数量	公园数量（个）	26	26	10	10	无	
			绿化养护面积（㎡）	1012105.35	1012105.35	10	10	无	
			行道树管养（株）	16831	16831	5	5	无	
		质量	绿化养护达标率（%）	100%	100%	5	5	无	
			公园养护覆盖率（%）	100%	100%	5	5	无	
			行道树管养覆盖率（%）	100%	100%	5	5	无	
		时效	绿化养护及时性	及时	未及时	5	4	因台风暴雨影响未及时养护	
			公园养护及时性	及时	未及时	2.5	2	因台风暴雨影响未及时养护	
			行道树管养及时性	及时	未及时	2.5	2	因台风暴雨影响未及时养护	
		效益目标	经济效益	无	无	无	0	0	无
	社会效益		改善居住环境	居住环境得到改善	改善	10	8	有待进一步提高	
	生态效益		园林绿化覆盖率（%）	42%	42%	10	10	无	
			人均绿化面积(㎡/人)	21㎡/人	21㎡/人	10	10	无	
	可持续影响指标		无	无	无	0	0	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	90%	90%	10	10	无	
	总分						100	95.8	
	审核意见：								
	填报人：	黄忠亮	联系方式：	29676979		填报日期：	2021.4.13		

单位负责人：

分管领导：

备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2020年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

