

2025

福城街道主办 13 项

民生事项	序号		项目名称	年度目标	第一季度目标	落实情况	存在问题	解决措施	主办单位	协办单位
优化辖区节点、慢行环境： 完成 12 处节点、环境整治提升。	1	36	鸿创科技中心北侧地块裸土整治项目	完工。	完工。	已完工。	/	/	福城街道办	/
	2	37	顺络电子研发制造厂区东侧地块裸土整治项目	完工。	完工。	已完工。	/	/	福城街道办	/
	3	38	慢行系统改造提升	完成 3 处以上非机动车道改造。	前期准备，现场勘察。	已完成总体形象进度 80%。	/	/	福城街道办	/
	4	39	福城街道公园监控一期安装工程	完工。	完工。	已完工。	/	/	福城街道办	/
开展低质低效林改造工程。	5	41	福城街道 2025 年低质低效林改造工程	进场施工。	完成作业设计，开展施工招标。	已完成施工招标，准备进场施工。	/	/	福城街道办	/

民生事项	序号		项目名称	年度目标	第一季度目标	落实情况	存在问题	解决措施	主办单位	协办单位
完善“一老一小”服务保障体系： 1.开展48场儿童成长陪伴计划主题活动。 2.年底前完成辖区社区宣讲活动共计6场；以个人养老金、延迟法定退休年龄政策等为主题的宣讲活动，每季度走进至少1家用人单位开展宣讲，共4场。 3.开展老年人居家适老化改造，提升居家生活品质。 4.推进“区-街道-社区”三级长青老龄大学建设，供给6000座学位。 5.建成民治街道民强社区“一老一小”综合服务站并投入运营。 6.观湖街道预计为辖区100位老人提供社区居家养老服务。 7.依托福城街道长者服务中心，计划开展健康指导、文体娱乐、志愿服务等活动120余场，服务超8000人次。 8.完成龙华街道景新社区长者服务站建设。	6	51	福城街道长者服务中心运营服务项目	依托街道长者服务中心，丰富服务方式，全年计划开展健康指导、文体娱乐、志愿服务等活动120余场，服务超8000人次。	1.以春节为主题开展活动，开展新春手工制作、春节期间安全知识讲座。 2.举办健康养生讲座，讲解冬季和春季交替时的养生知识。 3.通过线上和线下的方式，预计开展37场，服务2000人次。	1.开展新春手工制作活动4场，共服务66人次；开展健康讲座3场，服务60人次；健康指导2场，服务39人次；安全知识培训、讲座共7场（其中线上5场，线下2场），服务1295人次； 2.开展康复保健2场，服务35人次，健康义诊1场，服务26人次；志愿服务13场，服务44人次； 3.线上和线下共计开展服务37场，服务2008人次。	/	/	福城街道办	/
加快完善道路网络： 1.建成深莞先进制造业走廊项目产业配套道路等7条道路。 2.持续推进观盛二路一大和路11项道路工程建设。	7	60	浪祥路南段新建工程	完工。	完成总体形象进度40%。	已完成总体形象进度55%。	/	/	福城街道办	/
	8	61	浪祥路（石清大道-保障房出入口）新建工程	完工。	完成总体形象进度40%。	已完成总体形象进度60%。	/	/	福城街道办	/

民生事项	序号		项目名称	年度目标	第一季度目标	落实情况	存在问题	解决措施	主办单位	协办单位
	9	62	玉翠路（华远路-浪祥路）新建工程	完工。	完成总体形象进度 40%。	已完成总体形象进度 60%。	/	/	福城街道办	/
	10	63	福花路东段	主体完工。	完成总体形象进度 70%。	已完成总体形象进度 72%。	/	/	福城街道办	/
危险边坡、挡墙治理： 完成 11 处边坡治理、挡墙修复工程。	11	86	福民社区悦青年公寓后侧边坡治理工程	完工。	完成总体形象进度 60%。	已完成总体形象进度 65%。	/	/	福城街道办	/
加强电力安全整治： 完成对茜坑老村 2 台公用变压器的用电安全隐患整治。	12	89	茜坑老村城中村供用电安全应急整治工程	完工。	完成总体形象进度 80%。	已完成总体形象进度 88%。	/	/	福城街道办	/
开展公益性文体活动： 1. 全年开展 100 场以上全民科普活动。 2. 开展 32 节文明素养提升公益课程。 3. 举办龙华区百名文艺家“到人民中去”文艺惠民系列活动 21 场。 4. 开展体育名家进校园进社区活动 2 次以上。 5. 面向街道、社区等各类群体开设文化艺术类、体育类特色公益课程，共开展 4700 课时。 6. 举办龙华区第五届社区文体节，全年惠及超 15 万人次。	13	100	龙华区第五届社区文体节	全年惠及超 15 万人次。	/	积极配合上级部门落实相关工作。	/	/	区文化广电旅游体育局、各街道	龙华区党群服务中心