

2025 年龙华街道民生实事项目二季度落实情况汇总表

序号	民生事项	项目名称	年度目标	上半年目标	落实情况	存在问题	解决措施	主办单位	协办单位
1	老旧小区改造工程：开工改造 2 个老旧小区。	20.城镇老旧小区改造工程	2025 年开工改造老旧小区 2 个。	完成施工进场前准备工作。	东和花园老旧小区改造工程已开工建设，目前形象进度 37%。 万家园金庸阁二期已开工建设，目前形象进度 41%。			区住房建设局、龙华街道办（工务中心）	区发展改革委、区水务局
2	完善“一老一小”服务保障体系 8.完成龙华街道景新社区长者服务站建设。	52.龙华街道景新社区长者服务站建设项目	完工。	完成项目招标工作。	景新社区长者服务站已基本确定场地运营模式，完成项目招标，正在跟进场地后续装修工作。			龙华街道办（社事办）	/
3	加快完善道路网络： 1.建成深莞先进制造业走廊项目产业配套道路等 7 条道路。 2.持续推进观盛二路—大和路 11 项道路工程建设。	69.华联社区党群中心临时道路工程	完成形象进度 40%。	完成总体形象进度 15%。	已完成形象进度 90%。			龙华街道办（工务中心）	/
4		70.规划二路（华安路—工业路）道路工程	完成形象进度 30%。	完成总体形象进度 10%。	已完成形象进度 92%。			龙华街道办（工务中心）	/
5		71.龙庆路（华安路—工业路）道路工程	完成形象进度 30%。	完成总体形象进度 10%。	已完成形象进度 65%。			龙华街道办（工务中心）	/

序号	民生事项	项目名称	年度目标	上半年目标	落实情况	存在问题	解决措施	主办单位	协办单位
6	危险边坡、挡墙治理： 完成 11 处边坡治理、挡墙修复工程。	80.龙华街道龙华部队拥军楼后侧边坡治理工程	完工。	完成总体形象进度 40%。	已完工。			龙华街道办（工务中心）	/
7		81.龙华街道老围第一工业区边坡治理工程	完工。	完成总体形象进度 40%。	已完工。			龙华街道办（工务中心）	/
8	加强小型消防救援站建设： 推进 3 个小型消防站建设。	91.小型消防救援站“5 分钟消防救援圈”建设	1.完成民治街道红山社区小型消防站建设工作。 2.完成龙华街道景新社区小型消防站建设工作。 3.完成大浪街道赖屋山社区小型消防站的前期勘测、设计及用地申请工作。	1.民治街道红山社区小型消防站：完成场地主体建设。 2.龙华街道景新社区小型消防站：完成经费申请立项。 3.大浪街道赖屋山社区小型消防站：完成设计工作。	龙华街道景新社区小型消防站已完成经费申请立项。			龙华消防救援大队、民治街道办、龙华街道办、大浪街道办（消安）	区发展改革局、区城管和综合执法局、区城市更新和土地整备局、市规划和自然资源局龙华管理局
9	开展公益性文体活动： 举办龙华区第五届社区文体节，全年惠及超 15 万人次。	100.龙华区第五届社区文体节	全年惠及超 15 万人次。	/	经与龙华区文化广电旅游体育局沟通，二季度需龙华街道配合完成“文体四季·YUE 动龙华”系列活动 4 场。目前龙华街道已配合区文化广电旅游体育局完成 4 场活动开展工作。			区文化广电旅游体育局、各街道办（党群服务中心）	龙华区党群服务中心