

附件7

政府投资项目支出绩效自评表
(2020年)

填表单位（公章）：

项目名称	大浪街道政府物业加固修缮工程		主管单位		深圳市龙华区大浪街道办事处			
项目周期	1 年		项目属性		新增（ ） 延续（ √ ）			
资金来源	一般公共预算（ √ ） 政府性基金预算（ ）							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1,294.31	1,294.31	1,294.31	10	100.00%	10
	其中：财政拨款		1,294.31	1,294.31	1,294.31	10	100.00%	10
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划完成钓鱼台该区域恩氏食品有限公司厂房或餐厅的现状A、B两栋建筑进行修缮改造，对C、D两栋建筑进行加固及修缮。				按计划完成了大浪街道政府物业加固修缮工程的修缮改造及加固施工建设，修缮改造加固面积10307平方米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标（50分）	数量	建设(改造、修缮)工程量	10307平方米	10307平方米	10	10	
			建设(改造、修缮)工程数量	4栋	4栋	10	10	
		质量	工程质量合格率	100%	100.00%	20	20	
			时效	项目按计划开工率	100%	100.00%	5	5
		项目按计划完工率		100%	100.00%	5	5	
		效益目标（30分）	社会效益	建筑（工程）综合利用率	100%	100.00%	10	10
	发生较大以上安全生产责任事故次数			0次	0	10	10	
	完善市政基础设施，保障城市运行安全，提升城市品质			有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	
审核意见：								
填报人：	杨春勇	联系方式：	29672963	填报日期：	2021.04.27			

部门负责人：

街道分管领导：