

龙华区大浪街道2020年第一季度民生实事进展情况

序号	工作任务	第一季度	当前进展情况	存在问题	下一步措施	责任单位
1	降低城中村管道天然气入户改造居民出资标准	全面落实降低城中村管道天然气入户改造出资标准，将1300元/户的出资标准降为900元/户。	1、正在落实统计2018、19年已收费居民户数，加强与区住建局沟通，准备退款事宜； 2、全面落实2020年管道天然气入户降低收费标准工作。	暂无	1、加快组织协调推进2018、19年已收费居民退费项目； 2、加大宣传力度，积极引导居民缴费安装管道天然气。	大浪街道
2	大浪街道4个城中村综合治理项目（羊台山庄、谭罗茶角坎、玉壶新村、鹊山新二村）	1月份初步设计及概算送审，3月份移交实施部门完成施工招标工作。	羊台山庄、谭罗茶角坎、鹊山新二村正在施工招标；玉壶新村完成概算审核。	区建设工程交易中心标室不符合防疫要求，须在市交易中心排期入围，招标工作进度滞后。	加快推进施工招标工作。	大浪街道
3	环城绿道入口沿线建筑立面改造工程	完成选址立项。	完成选址立项，正在审批概算。			大浪街道
4	华繁路建筑立面改造工程	完成选址立项。	完成选址立项，已进场施工。			大浪街道
5	完成8座公厕升级改造	完成立项申报。	已完成立项申报，正在施工招标。			大浪街道
6	大浪龙平公园建设工程	完成选址立项。	已完成选址立项，正在施工招标。			大浪街道

序号	工作任务	第一季度	当前进展情况	存在问题	下一步措施	责任单位
7	大浪商业中心街心花园建设工程	完成选址立项。	完成选址立项，已进场施工。			大浪街道
8	云峰路景观提升工程	完成选址立项。	已完成选址立项，正在审批概算。			大浪街道
9	白玉街花漾街区提升工程	完成选址立项。	已完成选址立项，正在施工招标。			大浪街道
10	龙华区环城绿道冷水坑入口周边环境提升工程	完成选址立项。	已完成工程量50%			大浪街道