

观湖街道办事处关于深圳市龙华 2017-2018 年度市容环境提升项目绩效审计调查发现问题整改情况的通报

龙华区审计局成立审计组于 2019 年 8 月 16 日至 2019 年 11 月 3 日对 2017-2018 年度市容环境提升项目进行绩效审计调查，并于 2019 年 12 月 31 日出具审计报告。按照审计整改工作要求，现将本次涉及观湖街道的审计调查发现问题整改情况予以公布。

一、超工期问题整改情况

此次审计中，我街道 15 个项目存在超工期问题，其中 2 个货物类采购项目，不涉及超工期，分别为：环保地埋桶及其配套设施项目和观湖街道生活垃圾分类 3.0 模式试点建设项目；2 个在建项目按进度推进，不涉及超工期，分别为：上围片区节点品质提升工程和观澜大道与 G94 交汇处三角地块景观提升工程为在建项目；4 个项目因受法定节假、方案调整、雨天天气等影响，施工方已申请顺延工期，分别为：观湖建管路绿化景观提升工程、观湖街道办垃圾转运站提升改造工程、观城大和村公共照明设施完善工程、樟坑径下围社区公园公厕提升改造工程；7 个项目已下达罚款通知单对施工单位超工期根据合同相关规定进行违约处罚，分别为：观湖街道办樟坑径上围石场周边地块绿化工程、观湖街道办横坑平安路周边地块绿化工程、环观中路垃圾转运站提升改造工程、新田创新工业园垃圾转运站提升改造工程、观湖街

道办公厕项目提升改造工程、观湖二小路绿化景观提升工程、新田社区公园公厕提升改造工程。

针对项目超工期问题，我街道将严格把关督促各管理单位科学制定工期，加强统筹管理，工期确定后，督促施工单位严格按照工期要求，加快推进建设进度、资金支付和后期管养移交使用等。

二、关于项目后期管养维护不到位问题整改情况

（一）观湖街道办樟坑径上围石场周边地块绿化工程项目，目前已委托公司对该地块进行植物抚育工作，并于2020年10月12日完成竣工验收，下一步加快验收结算工作，并根据实际情况办理后续移交工作。

（二）观湖澜景路绿化景观提升工程，审计时存在地被长势不好，黄土裸露等现象，目前已完成整改。

今后，我街道将牢固树立“建设与养护并重”的思想，切实履行好管养职责，前期注重做好现地调查论证工作，优化设计方案，建设过程加强质量效果把控，建成后及时加强管养和移交等工作，确保管养维护不脱节。

深圳市龙华区观湖街道办事处

2020年12月14日